

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COBAN

Fecha y Hora: 1/06/2020 10:53

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Reprogramaciones	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Metas física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
								Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
<b>Eje Katun:</b>	Guatemala Urbana y Rural													
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Ordenamiento Territorial													
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente													
Áreas con ordenamiento vial	Metro	Meta física	5	0	5	0	Ejecución física			1.60		1.60	32%	32%
		Meta financiera	21485142.92	0	21485142.92	0	Ejecución financiera	0	247050	772546.53	0	1019596.53	4.75%	4.75%
CONSERVACION CALLES SENALIZACION VIAL AREA URBANA Y PERIURBANA 2020, COBAN, A.V.	Metro	Meta física	53210	0	53210	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1961900	0	1961900	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE , PAVIMENTACION 1A. AVENIDA ZONAS 1 Y 4, COBAN, A.V.	Metro	Meta física	846	0	846	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1279618.39	0	1279618.39	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION, TRAMO PERIFERICO NORTE INJUD-SAN JORGE-PUENTE EL ARCO, SEGUNDA FASE	Metro cuadrado	Meta física	2223	0	2223	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	70000	0	70000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE (S) (URBANIZACION) ALDEA SAN MARCOS LACHUA, COBAN, A.V.	Metro	Meta física	1050	0	1050	0	Ejecución física			520		520	49.52%	49.52%
		Meta financiera	497220	0	497220	0	Ejecución financiera			216681.20		216681.20	43.58%	43.58%
CONSERVACION CALLE (BACHEOS) AREA URBANA Y PERIURBANA 2020, COBAN, A.V.	Metro cuadrado	Meta física	1700	0	1700	0	Ejecución física			100		100	5.88%	5.88%
		Meta financiera	1200000	0	1200000	0	Ejecución financiera			37800		37800	3.15%	3.15%
MEJORAMIENTO CALLE , PAVIMENTACION 12 AV. ENTRE 1A. Y 6A. CALLE, ZONA 12, COLONIA ESFUERZO II, COBAN, A.V.	Unidad	Meta física	1	0	1	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	243924.88	0	243924.88	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE , PAVIMENTACION 16A. AVENIDA ENTRE 2A. Y 3A. CALLE C, ZONA 12, COLONIA NUEVA ESPERANZA, COBAN, A.V.	Metro cuadrado	Meta física	7192	0	7192	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	137782.18	0	137782.18	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO, CHIVENCORRAL, COBAN, A.V.	Metro	Meta física	122	0	122	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	531645.12	0	531645.12	0	Ejecución financiera					0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COBAN

Fecha y Hora: 1/06/2020 10:53

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Reprogramaciones	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Metas física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
								Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO, ZONA 8, COBAN, A.V.	Metro	Meta física	158	0	158	0	Ejecución física			62		62	39.24%	39.24%
		Meta financiera	1001572.61	0	1001572.61	0	Ejecución financiera			382040.98		382040.98	38.14%	38.14%
MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) 5A CALLE ENTRE 11A Y 12A. AVENIDA Y 12 AVENIDA ENTRE 4A CALLE A Y 6A CALLE ZONA 4, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	290	0	290	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	747033	0	747033	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) 7A. AVENIDA GUALOM, ZONA 11, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	305	0	305	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1686474	0	1686474	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO PARQUEO , TERMINAL DEL NORTE, COBAN, A.V.	Metro cuadrado	Meta física	5618	0	5618	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	2498800	0	2498800	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
CONSERVACION CALLES DE TERRACERIA AREA URBANA Y PERIURBANA 2020, COBAN, A.V.	Metro	Meta física	93482	0	93482	0	Ejecución física			3200		3200	3.42%	3.42%
		Meta financiera	4455634	0	4455634	0	Ejecución financiera			136024.35		136024.35	3.05%	3.05%
CONSTRUCCION CALLE PEATONAL (CAMINAMIENTOS), COBAN, A.V.	Unidad	Meta física	1	0	1	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	548144.48	0	548144.48	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION DE 5A CALLE ENTRE 1A Y 6A AVENIDA, Y 2A AVENIDA ENTRE 5A Y 8A CALLE, COLONIA SATIS I Y COLONIA MUNICIPAL, ZONA 6, COBAN, A.V.	Metro	Meta física	405	0	405	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1981713.68	0	1981713.68	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE EN 1A CALLE ZONA 2, AREA URBANA, COBAN, A.V.	Metro	Meta física	160	0	160	0	Ejecución física		144			144	90%	90%
		Meta financiera	323724.58	0	323724.58	0	Ejecución financiera		247050			247050	76.31%	76.31%
MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) 2A. AVENIDA ENTRE 2A Y 5A CALLE RESIDENCIALES IMPERIAL, ZONA 7, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	175	0	175	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1445156	0	1445156	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE PERIFERICO NORTE ENTRE 1A.	Metro	Meta física	185	0	185	0	Ejecución física					0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COBAN

Fecha y Hora: 1/06/2020 10:53

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Reprogramaciones	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Metas física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
								Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
MEJORAMIENTO CALLE PERIFERICO NORTE ENTRE 1A.	Metro	Meta financiera	874800	0	874800	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente													
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Acceso a servicios de salud													
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad para todos													
Construcción de centros de salud, carreteras, adquisición de equipo. (competencia delegada) Construcción de caminos rurales (por competencia municipal)	Kilometro	Meta física	75000	0	75000	0	Ejecución física			4000	1250	5250	7%	7%
		Meta financiera	14407039.40	0	14407039.40	0	Ejecución financiera	0	0	2981433.36	807840	3789273.36	26.3%	26.3%
MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA AREA RURAL 2020, COBAN, A.V.	Kilometro	Meta física	192	0	192	0	Ejecución física			0.20		0.20	.1%	.1%
		Meta financiera	4000000	0	4000000	0	Ejecución financiera			4000		4000	.1%	.1%
AMPLIACION CAMINO RURAL EN COMUNIDADES SAMAC - SANIMTACA	Kilometro	Meta física	3	0	3	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	43136.86	0	43136.86	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIOS ROCJA PASACUC, CHUMILA IXILA II, SANTA MARTA PASACUC Y SAN FRANCISCO LA CEIBA, COBAN, A.V.	Metro	Meta física	10300	0	10300	0	Ejecución física			670		670	6.5%	6.5%
		Meta financiera	99900	0	99900	0	Ejecución financiera			0		0	0%	0%
LEVANTAMIENTO , ANALISIS, DISEÑO Y ELABORACION ESTUDIO DE PREINVERSION PROYECTO AMPLIACION CARRETERA (PAVIMENTACION) ALDEA SAN PABLO XUCANEB, COBAN, A.V.	Unidad	Meta física	1	0	1	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	89450	0	89450	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
AMPLIACION CAMINO RURAL SANTA ELENA SATOLOOX - LA CEIBA COPALA, COBAN ALTA VERAPAZ.	Metro	Meta física	1624	0	1624	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	169281.20	0	169281.20	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
CONSTRUCCION EDIFICIO(S) CLINICA MEDICA UNIVERSITARIA, CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE	Metro cuadrado	Meta física	166	0	166	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	3726.99	0	3726.99	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CARRETERA (PAVIMENTACION), ALDEA SAN PABLO XUCANEB, COBAN,A.V.	Metro	Meta física	2000	0	2000	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1083957.40	0	1083957.40	0	Ejecución financiera					0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COBAN

Fecha y Hora: 1/06/2020 10:53

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Reprogramaciones	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Metas física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
								Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
AMPLIACION HOSPITAL DE COBAN, CLINICA DE ATENCION INTEGRAL E INTENSIVO NEONATAL, COBAN, A.V.	Metro cuadrado	Meta física	1405	0	1405	0	Ejecución física			690		690	49.11%	49.11%
		Meta financiera	6882841.61	0	6882841.61	0	Ejecución financiera			2977033.36		2977033.36	43.25%	43.25%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA TONTEM, COBAN, A.V.	Metro	Meta física	1365	0	1365	0	Ejecución física				1228	1228	89.96%	89.96%
		Meta financiera	897600	0	897600	0	Ejecución financiera				807840	807840	90%	90%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COMUNIDADES COROZAL, ESPERANZA LEAL, ROCJA TZIN, LA SULTANA, SACOYOU, SEMUY, PATATE ICBOLAY Y LAS LAGUNAS DEL FAISAN I, COBAN, A.V.	Metro	Meta física	1294	0	1294	0	Ejecución física			0.20		0.20	.02%	.02%
		Meta financiera	473213.51	0	473213.51	0	Ejecución financiera			400		400	.08%	.08%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COMUNIDADES PURAHUB, SANTO TOMAS II, GUADALUPE, BILTITUN, IKMAHA, CAMCAL, SACTATE Y XALCATA, COBAN, A.V.	Metro	Meta física	1570	0	1570	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	549392.83	0	549392.83	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTACION) COLONIA SAN JOSE LA COLONIA A CASERIO SACANILLA, COBAN, A.V.	Kilometro	Meta física	1.80	0	1.80	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	114539	0	114539	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente													
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Educación													
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos													
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Metro cuadrado	Meta física	235	0	235	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	50000	0	50000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA BELLA VISTA SACTELA, COBAN, A.V.	Metro cuadrado	Meta física	285	0	285	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	50000	0	50000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COBAN

Fecha y Hora: 1/06/2020 10:53

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Reprogramaciones	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Metas física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
								Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente													
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Educación													
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos													
Estudiantes del ciclo básico por telesecundaria atendidos en el sistema escolar	Metro cuadrado	Meta física	2655	0	2655	0	Ejecución física			1600		1600	60.26%	60.26%
		Meta financiera	3157490.09	0	3157490.09	0	Ejecución financiera	0	0	738660.05	0	738660.05	23.39%	23.39%
CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO Y DIVERSIFICADO INEB-INED, BARRIO CANTON LAS CASAS, COBAN, A.V.	Metro cuadrado	Meta física	576	0	576	0	Ejecución física			192		192	33.33%	33.33%
		Meta financiera	1399177.71	0	1399177.71	0	Ejecución financiera			342819.11		342819.11	24.5%	24.5%
CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA SECOCPUR, COBAN, A.V.	Metro cuadrado	Meta física	667	0	667	0	Ejecución física				220	220	32.98%	32.98%
		Meta financiera	1182543.74	0	1182543.74	0	Ejecución financiera				0	0	0%	0%
CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA NIMLAJACOC, COBAN, A.V.	Metro cuadrado	Meta física	667	0	667	0	Ejecución física			400		400	59.97%	59.97%
		Meta financiera	575768.64	0	575768.64	0	Ejecución financiera			395840.94		395840.94	68.75%	68.75%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COBAN

Fecha y Hora: 1/06/2020 10:53

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Reprogramaciones	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Metas física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
								Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
<b>Eje Katun:</b>	Recursos naturales para hoy y para el futuro													
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Acceso al agua y gestión de RRNN													
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales													
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Metro lineal	Meta física	9793	0	9793	0	Ejecución física			9793		9793	100%	100%
		Meta financiera	12138537.26	0	12138537.26	0	Ejecución financiera	436781	436781	436781	436781.16	1747124.16	14.39%	14.39%
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE 19 COMUNIDADES, REGION II BALBatzUL FASE I	Metro lineal	Meta física	25271	0	25271	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	900967.15	0	900967.15	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE XUCANEB TANQUE 8 Y TANQUE 800, AREA URBANA COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	850	0	850	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	4000000	0	4000000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE BELLA VISTA - CANTON LAS CASAS - YALGUO, AREA URBANA, COBAN, A.V.	Metro	Meta física	6948	0	6948	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	10610.11	0	10610.11	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE YIQUICHE-CANAHU, COBÁN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	1632	0	1632	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	400000	0	400000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE, AREA URBANA Y PERIURBANA 2020, COBAN, A.V.	Metro	Meta física	9484	0	9484	0	Ejecución física	790	790	790	790	3160	33.32%	33.32%
		Meta financiera	6826960	0	6826960	0	Ejecución financiera	436781	436781	436781	436781.16	1747124.16	25.59%	25.59%
<b>Eje Katun:</b>	Recursos naturales para hoy y para el futuro													
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Acceso al agua y gestión de RRNN													
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales													
Familias con servicios de alcantarillado	Metro lineal	Meta física	5875	0	5875	0	Ejecución física			700	4000	4700	80%	80%
		Meta financiera	25415026.65	0	25415026.65	0	Ejecución financiera	0	0	341525	1457638.80	1799163.80	7.08%	7.08%
AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, LOTIFICACION SATIS I Y COLONIA MUNICIPAL, COBAN, A.V.	Metro lineal	Meta física	6390	0	6390	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	3400000	0	3400000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COBAN

Fecha y Hora: 1/06/2020 10:53

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Reprogramaciones	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Metas física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
								Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, LOTIFICACION CHAJCHUCUB, ZONA 11, COBAN, A.V.	Metro	Meta física	6713	0	6713	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	9183649.77	0	9183649.77	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL BARRIO SAN JORGE, ZONA 10, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	1048	0	1048	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	3240000	0	3240000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES 8A AV ENTRE 5A Y 7A C, 7A C ENTRE 7A AV A Y 8A AV, 7A AV A ENTRE 7A Y 9A C Y FINAL DE 7A AV A, 9A C ENTRE 6A AV Y 7A AV A, ZONA 3 EL RECREO, COBAN, A.V.	Unidad	Meta física	1	0	1	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	245665.06	0	245665.06	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES COLONIA ESFUERZO II ZONA 12 COBAN ALTA VERAPAZ	Unidad	Meta física	1	0	1	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	453157.81	0	453157.81	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
ELABORACION ESTUDIO DE PREINVERSION, CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL LOTIFICACION EL ARCO, ZONA 10, COBAN, ALTA VERAPAZ	Unidad	Meta física	1	0	1	0	Ejecución física			1		1	100%	100%
		Meta financiera	146525	0	146525	0	Ejecución financiera			146525		146525	100%	100%
ELABORACION ESTUDIO DE PREINVERSION, AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, COLONIAS ESFUERZO II, NUEVA ESPERANZA Y CASERIO CHIRREMESCHE, COBAN, A.V.	Unidad	Meta física	1	0	1	0	Ejecución física			1		1	100%	100%
		Meta financiera	195000	0	195000	0	Ejecución financiera			195000		195000	100%	100%
CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO AREA URBANA Y PERIURBANA 2020, COBAN, A.V.	Metro	Meta física	3000	0	3000	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	872383	0	872383	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES COLONIA ESFUERZO I, ZONA 12, COLONIAS LA FE CHIPOC Y CHICHOCHOC, ZONA 5, COBAN, ALTA VERAPAZ.	Metro	Meta física	1606	0	1606	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	151412.21	0	151412.21	0	Ejecución financiera					0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COBAN

Fecha y Hora: 1/06/2020 10:53

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Reprogramaciones	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Metas física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
								Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES, PLANTA DE TRATAMIENTO DE DE AGUAS RESIDUALES, COLONIA SATIS I Y COLONIA MUNICIPAL ZONA 6 COBAN A.V.	Metro	Meta física	2659.40	0	2659.40	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1903224.80	0	1903224.80	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ZONAS 12 Y 5, COBAN, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Meta física	18	0	18	0	Ejecución física				5	5	27.78%	27.78%
		Meta financiera	5624009	0	5624009	0	Ejecución financiera				1457638.80	1457638.80	25.92%	25.92%
<b>Eje Katun:</b>	Recursos naturales para hoy y para el futuro													
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Acceso al agua y gestión de RRNN													
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales													
Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y residuos sólidos	Metro cuadrado	Meta física	7613	0	7613	0	Ejecución física		1900			1900	24.96%	24.96%
		Meta financiera	819000	0	819000	0	Ejecución financiera	0	61642.72	0	0	61642.72	7.53%	7.53%
MANEJO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS, BOTADERO A CIELO ABIERTO MUNICIPAL 2020, COBAN, A.V.	Metro cuadrado	Meta física	12500	0	12500	0	Ejecución física		1100			1100	8.8%	8.8%
		Meta financiera	819000	0	819000	0	Ejecución financiera		61642.72			61642.72	7.53%	7.53%



Entidad: MUNICIPALIDAD DE COBAN

Fecha y Hora: 1/06/2020 10:53

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Reprogramaciones	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Metas física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
								Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
<b>Eje Katun:</b>	Recursos naturales para hoy y para el futuro													
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Acceso al agua y gestión de RRNN													
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales													
Familias que reciben otros servicios de saneamiento (mercados, rastros, cementerios)	Metro	Meta física	7136	0	7136	0	Ejecución física			4990		4990	69.93%	69.93%
		Meta financiera	4925335.27	0	4925335.27	0	Ejecución financiera	0	0	1307781.70	0	1307781.70	26.55%	26.55%
CONSERVACION CALLES (ORNATO) AREA URBANA Y PERIURBANA 2020, COBAN, A.V.	Metro	Meta física	29934	0	29934	0	Ejecución física			4900		4900	16.37%	16.37%
		Meta financiera	3050000	0	3050000	0	Ejecución financiera			446268.62		446268.62	14.63%	14.63%
AMPLIACION MERCADO CANTONAL, ZONA 2, COBAN, A.V.	Metro cuadrado	Meta física	142	0	142	0	Ejecución física			105		105	73.94%	73.94%
		Meta financiera	866050.33	0	866050.33	0	Ejecución financiera			627704.60		627704.60	72.48%	72.48%
MEJORAMIENTO MERCADO PROVISIONAL LA CANASTA (INSTALACIONES), COBAN, A.V.	Metro cuadrado	Meta física	2489	0	2489	0	Ejecución física			600		600	24.11%	24.11%
		Meta financiera	1009284.94	0	1009284.94	0	Ejecución financiera			233808.48		233808.48	23.17%	23.17%
<b>Eje Katun:</b>	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo													
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	No Aplica													
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	No Aplica													
Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia COVID-19	Metro cuadrado	Meta física	2	0	2	0	Ejecución física			0.60		0.60	30%	30%
		Meta financiera	3120225.42	0	3120225.42	0	Ejecución financiera	0	0	179094.84	0	179094.84	5.74%	5.74%
MEJORAMIENTO MERCADO PISO PLAZA (AREA DE COMERCIO Y DE SERVICIOS), ZONA 6 COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	1	0	1	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1560112.71	0	1560112.71	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MANEJO A LA SALUD PARA INTERVENCIONES DE RESPUESTA A LA PANDEMIA COVID 19 POR ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA, COBAN, ALTA VERAPAZ	Unidad	Meta física	1	0	1	0	Ejecución física			0.30		0.30	30%	30%
		Meta financiera	1560112.71	0	1560112.71	0	Ejecución financiera			179094.84		179094.84	11.48%	11.48%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COBAN

Fecha y Hora: 1/06/2020 10:53

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Reprogramaciones	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Metas física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
								Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
<b>Eje Katun:</b>	Riqueza para Todos y Todas													
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Empleo e inversión													
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Se ha reducido la precariedad laboral mediante la generación de empleos decentes y de calidad. a) Disminución gradual de la tasa de subempleo a partir del último dato disponible: 16.9% b) Disminución gradual de la informalidad a partir del último dato disponible: 69.2%. c) disminución gradual de la tasa de desempleo a partir del último dato disponible: 3.2%. d) Eliminación del porcentaje de trabajadores que viven en pobreza extrema													
Se han asegurado las condiciones para la generación de empleos decentes y de calidad	Aporte en especie	Meta física	29739	0	29739	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	7716782.95	0	7716782.95	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO VIVIENDA MINIMA (DOTACION) ORIENTADO A MUJERES, COBAN, A.V.	Aporte en especie	Meta física	90402	0	90402	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	7716782.95	0	7716782.95	0	Ejecución financiera					0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COBAN

Fecha y Hora: 1/06/2020 10:53

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Reprogramaciones	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Metas física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
								Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
<b>Eje Katun:</b>	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo													
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia													
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia													
Seguridad preventiva y del delito en áreas de mayor incidencia criminal (MINGOB)	Metro cuadrado	Meta física	7	0	7	0	Ejecución física			3	4	7	100%	100%
		Meta financiera	8223577.14	0	8223577.14	0	Ejecución financiera	0	0	491386.64	555262	1046648.64	12.73%	12.73%
CONSTRUCCION SALON COMUNAL, LOTIFICACION CARLOS V SACHAMACH SECTOR III Y IV, COBAN, A.V.	Metro cuadrado	Meta física	299	0	299	0	Ejecución física			299		299	100%	100%
		Meta financiera	140193.49	0	140193.49	0	Ejecución financiera			140193.49		140193.49	100%	100%
AMPLIACION SISTEMA(S) DE INFORMACION PARA CENTRO DE MONITOREO Y SISTEMA DE SEGURIDAD, CASCO URBANO Y PERI URBANO COBAN, ALTA VERAPAZ	Unidad	Meta física	315	0	315	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	2700000	0	2700000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO AREA URBANA Y PERIURBANA 2020, COBAN, A.V.	Aparato electrico	Meta física	4473	0	4473	0	Ejecución física			20		20	.45%	.45%
		Meta financiera	3000000	0	3000000	0	Ejecución financiera			13766.15		13766.15	.46%	.46%
CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS BARRIO SAN VICENTE, ZONA 6, COBAN, A.V.	Metro cuadrado	Meta física	4385	0	4385	0	Ejecución física				2850	2850	64.99%	64.99%
		Meta financiera	872589.50	0	872589.50	0	Ejecución financiera				555262	555262	63.63%	63.63%
CONSTRUCCION SALON COMUNAL, CASERIO SAMOCOCH, COBAN, A.V.	Metro cuadrado	Meta física	299	0	299	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	159355	0	159355	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL ESTADIO VERAPAZ, ZONA 1 COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	3904	0	3904	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	510385	0	510385	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS COLONIA EL ESFUERZO II, ZONA 12, COBAN, A.V.	Metro cuadrado	Meta física	700	0	700	0	Ejecución física			300		300	42.86%	42.86%
		Meta financiera	841054.15	0	841054.15	0	Ejecución financiera			337427		337427	40.12%	40.12%

## Avance de Metas Físicas y Financieras

### Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2020

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE COBAN**

Fecha y Hora: 1/06/2020 10:53

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Reprogramaciones	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Metas física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)	
								Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total			

F: \_\_\_\_\_  
Alcalde