

Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2023

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE COBAN**

Fecha y Hora: 6/09/2023 11:57

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Áreas con alumbrado público	Metro cuadrado	Meta física		3000	0	Ejecución físic	164.15	164.15	164.15	164.15	656.60	21.89%	1473.80	49.13%	0%	0%
		Meta financier	7500000	7500000		Ejecución fina	388338.82	388338.82	388338.82	388338.82	1553355.28	20.71%	3596020.28	47.38%	20.71%	47.38%
304909-CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO CON PRESTACION DE SERVICIO EN EL AREA URBANA, PERIURBANA Y RURAL (2023), COBAN, ALTA VERAPAZ	Aparato electrico	Meta física	3000	3000	0	Ejecución física	185.85	185.85	185.85	185.85	743.40	24.78%	1560.60	52.02%	24.78%	52.02%
		Meta financiera	7500000	7500000	2	Ejecución financiera	377676.32	377676.32	377676.32	377676.32	1510705.28	20.14%	3553370.28	47.38%	20.14%	47.38%
317423-AMPLIACION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION METAMERCADO TALPETATE, ZONA 6 COBAN, ALTA VERAPAZ	Aporte en especie	Meta física	1	1	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	470326.28	490690.36	2	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
288908-CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO CON PRESTACION DE SERVICIO EN EL AREA URBANA, PERIURBANA Y RURAL (2022) COBAN, ALTA VERAPAZ	Aparato electrico	Meta física	100	100	1	Ejecución física	25	25	25	25	100	100%	100	100%	100%	100%
		Meta financiera	42650	42650	1	Ejecución financiera	10662.50	10662.50	10662.50	10662.50	42650	100%	42650	100%	100%	100%
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial															
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente															
Áreas con ordenamiento vial	Metro cuadrado	Meta física		20	0	Ejecución físic	0.968050	0.968050	0.968050	0.968050	3.8722	19.36%	12.89	64.45%	0%	0%
		Meta financier	1200000	1200000		Ejecución fina	23590.85	23590.85	23590.85	23590.85	94363.40	7.86%	644449.95	24.41%	7.86%	28.86%
304906-CONSERVACION SENALIZADORES VIALES (HORIZONTAL Y VERTICAL) AREA URBANA Y PERIURBANA (2023), COBAN, ALTA VERAPAZ	Aporte en especie	Meta física	11	11	1	Ejecución física	0.3718	0.3718	0.3718	0.3718	1.4872	13.52%	3.1790	28.9%	13.52%	28.9%
		Meta financiera	700000	827565.98	3	Ejecución financiera	23590.85	23590.85	23590.85	23590.85	94363.40	11.4%	202014.95	24.41%	13.48%	28.86%
288931-CONSERVACION SENALIZADORES VIALES (HORIZONTAL Y VERTICAL) AREA URBANA Y PERIURBANA (2022), COBAN, ALTA VERAPAZ	Aporte en especie	Meta física	9	9	2	Ejecución física	0.4185	0.4185	0.4185	0.4185	1.6740	18.6%	9	100%	18.6%	100%
		Meta financiera	500000	547905	4	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	442435	80.75%	0%	88.49%

Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2023

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE COBAN**

Fecha y Hora: 6/09/2023 11:57

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial															
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente															
Áreas de espacio público gestionadas	Metro cuadrado	Meta física		268451	0	Ejecución física	32959.071	32959.071	32959.071	32959.071	131836.2860	49.11%	142965.932420	53.26%	0%	0%
		Meta financiera	11740119	11740119		Ejecución fina	2563671.3	2563671.3	2563671.3	2563671.3	10254685.56	87.35%	11234288.07	28.71%	87.35%	45.66%
304901-CONSERVACION CALLE DE TERRACERIA (MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO) AREA URBANA Y PERIURBANA (2023), COBAN, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Meta física	40	40	1	Ejecución física	4.2010	4.2010	4.2010	4.2010	16.8040	42.01%	18.2240	45.56%	42.01%	45.56%
		Meta financiera	3400000	5406670.48	5	Ejecución financiera	354171.12	354171.12	354171.12	354171.12	1416684.48	26.2%	1552402.03	28.71%	41.67%	45.66%
305276-CONSTRUCCION ESTRUCTURAS METALICAS Y CAMBIO DE TECHO PLAZA DEL CHURRASQUERO 4A. CALLE Y 5A. AVENIDA A, ZONA 1, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	646	646	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	549100	549100	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
301359-MEJORAMIENTO CALLE (S) EN CARPETA DE RODADURA CON PAVIMENTO RIGIDO, AREA URBANA Y PERIURBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Meta física	2.30	2.30	0	Ejecución física	0.403880	0.403880	0.403880	0.403880	1.615520	70.24%	1.615520	70.24%	70.24%	70.24%
		Meta financiera	500000	11249447.85	2	Ejecución financiera	1844909.45	1844909.45	1844909.45	1844909.45	7379637.80	65.6%	7379637.80	65.6%	1475.93%	1475.93%
304903-CONSERVACION CALLE PAVIMENTADA (BACHEO) AREA URBANA Y PERIURBANA (2023), COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	1280	1280	0	Ejecución física	296.48	296.48	296.48	296.48	1185.92	92.65%	1280	100%	92.65%	100%
		Meta financiera	200000	200000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	14700	7.35%	0%	7.35%
286809-CONSTRUCCION CALLE PEATONAL (CAMINAMIENTOS) AREA URBANA Y PERIURBANA COBAN, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Meta física	4.41	4.41	0	Ejecución física	0.4730	0.4730	0.4730	0.4730	1.8920	42.9%	2.743130	62.2%	42.9%	62.2%
		Meta financiera	2923678	3007110.57	1	Ejecución financiera	267340.82	267340.82	267340.82	267340.82	1069363.28	35.56%	1633723.24	54.33%	36.58%	55.88%
CONTRUCCION CICLOVIA CALZADA ROMEO LUCAS, ZONA 5 AREA URBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Meta física	1.60	1.60	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	2767341	2767341	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
288932-CONSERVACION CALLE DE TERRACERIA (MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO) AREA URBANA Y PERIURBANA (2022) COBAN, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Meta física	5	5	1	Ejecución física	0.623875	0.623875	0.623875	0.623875	2.4955	49.91%	3.2690	65.38%	49.91%	65.38%
		Meta financiera	1400000	1021650	8	Ejecución financiera	97250	97250	97250	97250	389000	38.08%	636025	62.25%	27.79%	45.43%

Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2023

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE COBAN**

Fecha y Hora: 6/09/2023 11:57

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
288913-CONSERVACION CALLE PAVIMENTADA (BACHEO) AREA URBANA Y PERIURBANA (2022), COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	50	50	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	50	100%	0%	100%
		Meta financiera	17800	17800	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	17800	100%	0%	100%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición															
Carreteras y caminos terciarios	Kilometro	Meta física		74	0	Ejecución físic	3.9850	3.9850	3.9850	3.9850	15.94	21.54%	25.6285	34.63%	0%	0%
		Meta financier	27197121.14	27197121.14		Ejecución fina	2148014.7	2148014.7	2148014.7	2148014.7	8592058.86	31.59%	12266093.43	0%	31.59%	0%
305111-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SANTO DOMINGO LAS CUEVAS A ALDEA SARRAXOCH, ALDEAS CHIONON I Y CHIONON II, COBAN, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Meta física	11	11	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	4400320	4400320	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
304895-CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA (MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO) AREA RURAL (2023), COBAN, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Meta física	20	20	2	Ejecución física	0.20	0.20	0.20	0.20	0.80	4%	10.1020	50.51%	4%	50.51%
		Meta financiera	2100000	4766553.26	10	Ejecución financiera	422785.98	422785.98	422785.98	422785.98	1691143.92	35.48%	2693359.74	56.51%	80.53%	128.26%
301089-MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) CASERIO CHICOJ COBAN, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Meta física	1.20	1.20	1	Ejecución física	0.03	0.03	0.03	0.03	0.12	10%	1.20	100%	10%	100%
		Meta financiera	5000000	5163442.85	1	Ejecución financiera	847231.60	847231.60	847231.61	847231.61	3388926.42	65.63%	4388926.42	85%	67.78%	87.78%
301708-AMPLIACION CARRETERA (PAVIMENTO RIGIDO) TRAMO FINAL ALDEA SAN PABLO XUCANE, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	233	233	2	Ejecución física	8.25	8.25	8.25	8.25	33	14.16%	233	100%	14.16%	100%
		Meta financiera	753700	753700	2	Ejecución financiera	115156.25	115156.25	115156.25	115156.25	460625	61.12%	617875	81.98%	61.12%	81.98%
305045-CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO CHAMA GRANDE, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	18	18	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	899972.50	449972.50	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
286849-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SECOCPUR A CASERIO SACTELA COBAN, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Meta física	20.76	20.76	1	Ejecución física	1.1418	1.1418	1.1418	1.1418	4.5672	22%	10.782744	51.94%	22%	51.94%
		Meta financiera	7578064	7955000	1	Ejecución financiera	693265.88	693265.88	693265.88	693265.88	2773063.52	34.86%	3823123.52	48.06%	36.59%	50.45%
286812-CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO SANTA VALERIA, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	18	18	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	899972.50	0	3	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2023

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE COBAN**

Fecha y Hora: 6/09/2023 11:57

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
286078-CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA UCULA CANGUINIC, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	18	18	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	899972.50	899972.50	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
286891-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA NIMLAJACOC, COBAN, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Meta física	4.20	4.20	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1187291.50	1187291.50	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
288929-CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA (MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO) AREA RURAL (2022), COBAN, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Meta física	10	10	1	Ejecución física	1.681250	1.681250	1.681250	1.681250	6.7250	67.25%	8.2110	82.11%	67.25%	82.11%
		Meta financiera	3000000	3085000	2	Ejecución financiera	4132.50	4132.50	4132.50	4132.50	16530	0.54%	474922	15.39%	0.55%	15.83%
AMPLIACIÓN CAMINO RURAL EN COMUNIDADES SAMAC-SANIMTACA, COBÁN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	490	490	1	Ejecución física	49.0980	49.0980	49.0980	49.0980	196.3920	40.08%	200.90	41%	40.08%	41%
		Meta financiera	477828.14	662327.52	4	Ejecución financiera	65442.50	65442.50	65442.50	65442.50	261770	39.52%	267886.75	40.45%	54.78%	56.06%
318117-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) ALDEA SONTE A ALDEA SAYAXUTI, COBAN, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Meta física	0.90	0.90	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	3643128	3643128	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
305772-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) CASERIO CHICOJ A CASERIO SAMAC, COBAN, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Meta física	0.75	0.75	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	3000000	3000000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2023

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE COBAN**

Fecha y Hora: 6/09/2023 11:57

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso a servicios de salud															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad															
Construcción, ampliación y mejoramiento de centros de convergencia, centros y puestos de	Metro cuadrado	Meta física	0	71187	0	Ejecución física	3547.35	3547.35	3547.35	3547.35	14189.40	19.93%	14606.3540	20.52%	0%	0%
		Meta financier	5788601	5788601		Ejecución fina	11907.45	11907.45	11907.45	11907.45	47629.80	0.82%	126386.80	0%	0.82%	0%
305115-CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA CAMCAL, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	92	92	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	368000	368000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
301591-CONSTRUCCION PLATAFORMAS AREAS DE DESARROLLO (HOSPITAL REGIONAL) INTERIOR 6A. AVENIDA ZONA 9, COLONIA SAN JOSE LA COLONIA, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	70000	70000	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	4916644	4916644	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
305714-CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA CHOVAL, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	280	280	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	350000	350000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
286894-MEJORAMIENTO SALON DE USOS MULTIPLES, CASERIO PATATE ICBOLAY, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	815	815	1	Ejecución física	33.82	33.82	33.82	33.83	135.29	16.6%	552.2440	67.76%	16.6%	67.76%
		Meta financiera	153957	153957	2	Ejecución financiera	11907.45	11907.45	11907.45	11907.45	47629.80	30.94%	126386.80	82.09%	30.94%	82.09%

Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2023

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE COBAN**

Fecha y Hora: 6/09/2023 11:57

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Persona	Meta física		130	0	Ejecución física	5.58	5.58	5.59	5.59	22.34	17.18%	31.7858	24.45%	0%	0%
		Meta financier	2823296	2823296		Ejecución fina	176068.47	176068.47	176068.48	176068.48	704273.90	24.95%	1259964.38	0%	24.95%	0%
305118-AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA SANTO TOMAS ZONA 11, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	88	88	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	352000	352000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
303266-APOYO ESCUELA PRIMARIA (MANO DE OBRA PARA REMOZAMIENTO DE INSTALACIONES EDUCATIVAS) COBAN, ALTA VERAPAZ	Persona	Meta física	42	42	0	Ejecución física	0.0924	0.0924	0.0924	0.0924	0.3696	0.88%	9.8154	23.37%	0.88%	23.37%
		Meta financiera	2471296	2149848.40	2	Ejecución financiera	108061.22	108061.22	108061.22	108061.22	432244.88	20.11%	987935.36	45.95%	17.49%	39.98%
317344-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHIRREMESCHE COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	247	247	1	Ejecución física	30.5292	30.5292	30.5292	30.5292	122.1168	49.44%	122.1168	49.44%	49.44%	49.44%
		Meta financiera	381260	406699.30	5	Ejecución financiera	68007.25	68007.25	68007.26	68007.26	272029.02	66.89%	272029.02	66.89%	71.35%	71.35%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar	Persona	Meta física		1000	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	0	0		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA SONTE, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	2134	2134	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	7524138	7524138	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA CHOVAL, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	2134	2134	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	7524138	7524138	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA BALBATZUL I, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	2134	2134	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	7524138	7524138	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2023

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE COBAN**

Fecha y Hora: 6/09/2023 11:57

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Familia	Meta física		15500	0	Ejecución físic	398.74	398.74	398.74	398.74	1594.96	10.29%	3454.96	22.29%	0%	0%
		Meta financier	23311622.92	23311622.92		Ejecución fina	595244.46	595244.46	595244.47	595244.47	2380977.86	10.21%	5205318.45	0%	10.21%	0%
305369-APOYO ALJIBE(S) DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL, AREA RURAL, COBAN, ALTA VERAPAZ	Familia	Meta física	600	600	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	2000000	0	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
304844-CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PRESTACION DE SERVICIO EN EL AREA URBANA Y PERIURBANA (2023), COBAN, ALTA VERAPAZ	Familia	Meta física	15500	15500	1	Ejecución física	2063.43	2063.43	2063.43	2063.44	8253.73	53.25%	8253.73	53.25%	53.25%	53.25%
		Meta financiera	8544000	8951256.48	6	Ejecución financiera	555875.67	555875.67	555875.67	555875.67	2223502.68	24.84%	4639056.62	51.83%	26.02%	54.3%
288903-CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PRESTACION DE SERVICIO EN EL AREA URBANA Y PERIURBANA (2022), COBAN, ALTA VERAPAZ	Familia	Meta física	3000	3000	0	Ejecución física	431.85	431.85	431.85	431.85	1727.40	57.58%	2588.10	86.27%	57.58%	86.27%
		Meta financiera	1374362.80	755677.22	6	Ejecución financiera	39368.79	39368.79	39368.80	39368.80	157475.18	20.84%	504840	66.81%	11.46%	36.73%
51494-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE 19 COMUNIDADES, REGION II BALBatzul FASE I	Metro	Meta física	24030	24030	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	431800.12	493730.12	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
286930-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIOS CHIRRAxQUEN, QUEBRADA EL NACIMIENTO SAROCJA Y LOS CIPRESALES SAN JOSE COBAN, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Meta física	7.50	7.50	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	3500000	3500000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
262945-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE XUCANEb TANQUE 8 Y TANQUE 800, AREA URBANA COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	724	500	2	Ejecución física	0.85	0.85	0.85	0.85	3.40	0.68%	10.64	2.13%	0.47%	1.47%
		Meta financiera	7461460	5544728.29	5	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	61421.83	1.11%	0%	.82%

Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2023

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE COBAN**

Fecha y Hora: 6/09/2023 11:57

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de alcantarillado	Familia	Meta física		8300	0	Ejecución físic	1097.59	1097.59	1097.59	1097.59	4390.36	52.9%	5140.36	61.93%	0%	0%
		Meta financier	57137058.26	57137058.26		Ejecución fina	4986628.5	4561285.1	4561285.1	4561285.1	18670483.95	32.68%	23752073.32	39.24%	32.68%	39.24%
302439-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES ALDEA BALBATZUL I, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	330.80	330.80	1	Ejecución física	43.89	43.89	43.90	43.90	175.58	53.08%	239.225920	72.32%	53.08%	72.32%
		Meta financiera	450000	450000	1	Ejecución financiera	22499.75	22499.75	22499.75	22499.75	89999	20%	176577.50	39.24%	20%	39.24%
267154-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL BARRIO SAN JORGE, ZONA 10, COBAN, ALTA VERAPAZ	Familia	Meta física	200	200	0	Ejecución física	200	0	0	0	200	100%	200	100%	100%	100%
		Meta financiera	425343.44	425343.44	0	Ejecución financiera	425343.44	0	0	0	425343.44	100%	425343.44	100%	100%	100%
304885-CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL AREA URBANA Y PERIURBANA (2023), COBAN, ALTA VERAPAZ	Familia	Meta física	8300	8300	0	Ejecución física	429.11	429.11	429.11	429.11	1716.44	20.68%	3280.16	39.52%	20.68%	39.52%
		Meta financiera	1555225.15	1995489.21	3	Ejecución financiera	74621.27	74621.27	74621.27	74621.28	298485.09	14.96%	591538.62	29.64%	19.19%	38.04%
305109-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL LOTIFICACION SATIS Y COLONIA MUNICIPAL (FASE III), COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	2787	2787	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	4930000	4930000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
255666-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, LOTIFICACION SATIS I Y COLONIA MUNICIPAL, COBAN, A.V.	Familia	Meta física	75	75	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	75	100%	0%	100%
		Meta financiera	409195.44	409195.44	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	409195.44	100%	0%	100%
240155-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, LOTIFICACION CHAJCHUCUB, ZONA 11, COBAN, A.V.	Metro	Meta física	2650	2650	0	Ejecución física	453.81	453.81	453.81	453.82	1815.25	68.5%	2398.78	90.52%	68.5%	90.52%
		Meta financiera	5526762.23	9088060.71	1	Ejecución financiera	911344.47	911344.47	911344.48	911344.48	3645377.90	40.11%	4862522.41	53.5%	65.96%	87.98%
269997-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO LOTIFICACION EL ARCO, ZONA 10, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	3669	3669	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	12500000	12500000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
205355-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO	Metro	Meta física	285	285	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	285	100%	0%	100%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2023

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE COBAN**

Fecha y Hora: 6/09/2023 11:57

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
205355-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO	Metro	Meta financiera	3841561.76	2874997.39	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	2874997.39	100%	0%	74.84%
259230-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL COLONIAS ESFUERZO II, NUEVA ESPERANZA Y CASERIO CHIRREMESCHE COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	11870	11870	2	Ejecución física	1645.77	1645.77	1645.77	1645.77	6583.08	55.46%	6583.08	55.46%	55.46%	55.46%
		Meta financiera	26898970.24	26899086.40	2	Ejecución financiera	3552819.63	3552819.63	3552819.63	3552819.63	14211278.52	52.83%	14211278.52	52.83%	52.83%	52.83%
288920-CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, AREA URBANA Y PERIURBANA (2022), COBAN, ALTA VERAPAZ	Familia	Meta física	3000	3000	0	Ejecución física	210.75	210.75	210.75	210.75	843	28.1%	1846.20	61.54%	28.1%	61.54%
		Meta financiera	600000	200620	2	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	200620	100%	0%	33.44%
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y resi	Familia	Meta física		29900	0	Ejecución físic	3831.46	3831.46	3831.46	3831.46	15325.84	51.26%	22771.84	76.16%	0%	0%
		Meta financier	4800000	4800000		Ejecución fina	307106.06	307106.06	307106.06	307106.07	1228424.25	25.59%	2444475.85	56.1%	25.59%	56.32%
304891-CONSERVACION URBANIZACION (ORNATO Y LIMPIEZA DE LOS ESPACIOS PUBLICOS) AREA URBANA Y PERIURBANA (2023), COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	29900	29900	0	Ejecución física	2553.46	2553.46	2553.46	2553.46	10213.84	34.16%	18860.92	63.08%	34.16%	63.08%
		Meta financiera	2300000	2308759.55	1	Ejecución financiera	157518.51	157518.51	157518.51	157518.52	630074.05	27.29%	1295286.84	56.1%	27.39%	56.32%
270004-SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS BOTADERO A CIELO ABIERTO MUNICIPAL, ZONA 12 AREA URBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	29900	29900	2	Ejecución física	3365	3365	3365	3365	13460	45.02%	19554	65.4%	45.02%	65.4%
		Meta financiera	2500000	2475890.14	4	Ejecución financiera	149587.55	149587.55	149587.55	149587.55	598350.20	24.17%	1118389.01	45.17%	23.93%	44.74%
288918-CONSERVACION URBANIZACION (ORNATO Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS) AREA URBANA Y PERIURBANA (2022), COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	500	500	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	500	100%	0%	100%
		Meta financiera	30800	30800	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	30800	100%	0%	100%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2023

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE COBAN**

Fecha y Hora: 6/09/2023 11:57

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles															
Festivales deportivos, recreativos y otros eventos de carácter especial, realizados para promover el acceso	Evento	Meta física		710	0	Ejecución físic	82.87	82.87	82.88	82.88	331.50	46.69%	461.50	65%	0%	0%
		Meta financier	367000	367000		Ejecución fina	19800	19800	19800	19800	79200	21.58%	146400	39.89%	21.58%	39.89%
304950-APOYO A LA CULTURA EN EL DEPORTE Y RECREACION AREA URBANA, PERIURBANA Y RURAL (2023), COBAN, ALTA VERAPAZ	Aporte en especie	Meta física	710	710	0	Ejecución física	82.87	82.87	82.87	82.87	331.48	46.69%	461.48	65%	46.69%	65%
		Meta financiera	367000	367000	0	Ejecución financiera	19800	19800	19800	19800	79200	21.58%	146400	39.89%	21.58%	39.89%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Seguridad alimentaria y nutricional															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para el año 2032, reducir en no menos de 25 puntos porcentuales la desnutrición crónica en niños y niñas menores de cinco años de los pueblos Maya, Xinka y Garífuna, y la no indígena con énfasis en el área rural															
Personas asistidas para producción de alimentos de autoconsumo (MAGA)	Persona	Meta física		22039	0	Ejecución físic	2148.80	2148.80	2148.80	2148.80	8595.20	39%	11059.16	50.18%	0%	0%
		Meta financier	22340081	22340081		Ejecución fina	399929.44	399929.44	399929.44	399929.44	1599717.76	7.16%	4099144.76	.53%	7.16%	.53%
304949-FERTILIZACION ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA EL DESARROLLO Y EL MEJORAMIENTO DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA EN EL AREA RURAL, COBAN, ALTA VERAPAZ	Familia	Meta física	22039	22039	0	Ejecución física	19.83	19.83	19.84	19.84	79.34	0.36%	79.34	.36%	0.36%	.36%
		Meta financiera	17600000	17600000	0	Ejecución financiera	23364.44	23364.44	23364.44	23364.44	93457.76	0.53%	93457.76	.53%	0.53%	.53%
286969-FERTILIZACION ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA EL DESARROLLO DE LA PRODUCTIVIDAD AGRICOLA EN EL AREA RURAL, COBAN, ALTA VERAPAZ	Familia	Meta física	5000	5000	0	Ejecución física	590.8750	590.8750	590.8750	590.8750	2363.50	47.27%	5000	100%	47.27%	100%
		Meta financiera	4740081	4740081	0	Ejecución financiera	376565	376565	376565	376565	1506260	31.78%	4005687	84.51%	31.78%	84.51%

Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2023

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE COBAN**

Fecha y Hora: 6/09/2023 11:57

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial															
Meta Estratégica de Desarrollo:	En 2032 los gobiernos municipales alcanzan una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y demandas de las ciudadanía															
Personas atendidas con calidad en los servicios municipales	Persona	Meta física	10	10	0	Ejecución físic	1	1	1		3	30%	3	30%	30%	30%
		Meta financier	300000	300000		Ejecución fina	24500	24500	24500	0	73500	24.5%	73500	24.5%	24.5%	24.5%
305948-DIAGNOSTICO LINEA BASE PARA ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION DE PROYECTOS VARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE COBAN, ALTA VERAPAZ	Aporte en especie	Meta física	10	10	0	Ejecución física	1	1	1	0	3	30%	3	30%	30%	30%
		Meta financiera	300000	300000	0	Ejecución financiera	24500	24500	24500	0	73500	24.5%	73500	24.5%	24.5%	24.5%
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial															
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente															
Personas que utilizan el servicio de transporte público	Persona	Meta física		24984	0	Ejecución físic	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	1500000	1500000		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
281605-MEJORAMIENTO TERMINAL DE BUSES METAMERCADO, ZONA 6, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	24984	24984	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500000	1500000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles															
Población priorizada o vulnerable organizada, capacitada y formada en concordancia con las normativa	Persona	Meta física		5000	0	Ejecución físic	354.3750	354.3750	354.3750	354.3750	1417.50	28.35%	2375.50	47.51%	0%	0%
		Meta financier	459617	459617		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	88107	0%	0%	0%
296229-DRAGADO DE CAUCE Y BORDAS CON FINES DE MITIGACION, AREA URBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Meta física	4.50	4.50	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	300000	300000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
299421-CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE CHIRRETZAAJ ZONA 6, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	14	14	1	Ejecución física	1.3937	1.3937	1.3937	1.3937	5.5748	39.82%	13.3028	95.02%	39.82%	95.02%
		Meta financiera	159617	159617	2	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	88107	55.2%	0%	55.2%

Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2023

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE COBAN**

Fecha y Hora: 6/09/2023 11:57

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
286883-MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y	Metro cuadrado	Meta financiera	510500	510500	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%

F: _____
Alcalde Municipal



Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2023

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE COBAN**

Fecha y Hora: 6/09/2023 11:57

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Seguridad preventiva y del delito en áreas de mayor incidencia criminal, para la disminución de deli	Evento	Meta física	0	8	0	Ejecución físic	0.0450	0.0450	0.0450	0.0450	0.18	2.25%	0.18	2.25%	0%	0%
		Meta financier	12601700	12601700		Ejecución fina	643003.75	643003.75	643003.75	643003.75	2572015	20.41%	2572015	0%	20.41%	0%
295092-MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL NO.2) ZONA 1, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	6780	6780	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	3500000	3500000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
305120-AMPLIACION SISTEMA(S) DE INFORMACION PARA CENTRO DE MONITOREO Y SISTEMA DE SEGURIDAD C4, COBAN, ALTA VERAPAZ	Aporte en especie	Meta física	150	150	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	5000000	3814412.47	2	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
305113-MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHICOJ, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	420	420	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	319200	319200	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
259772-MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESCUELA PRIMARIA LA LIBERTAD, ZONA 11, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	406	406	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	700000	700000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
259774-CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PETET CENTRAL, ZONA 12, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	10112	10112	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500000	1500000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
269990-AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CIUDAD DEPORTIVA DE LA VERAPAZ, AREA URBANA ZONA 4 COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	9570.50	7275	1	Ejecución física	326.64	326.64	326.65	326.65	1306.58	17.96%	1306.58	17.96%	13.65%	13.65%
		Meta financiera	500000	8750552.15	2	Ejecución financiera	643003.75	643003.75	643003.75	643003.75	2572015	29.39%	2572015	29.39%	514.4%	514.4%
259771-MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESCUELA PRIMARIA CHIVENCORRAL ZONA 12, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	767.65	767.65	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	572000	572000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
286883-MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y	Metro cuadrado	Meta física	488.10	488.10	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%