

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE COBAN**

Fecha y Hora: 31/01/2024 10:15

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
<b>Eje Katun:</b>	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Áreas con alumbrado público	Metro cuadrado	Meta física		3000	0	Ejecución físic	273.55	273.55	273.55	273.55	1094.20	36.47%	2568	85.6%	0%	0%
		Meta financier	7500000	7500000		Ejecución fina	364508.47	364508.47	364508.47	364508.47	1458033.88	19.44%	5011404.16	71.19%	19.44%	66.25%
304909-CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO CON PRESTACION DE SERVICIO EN EL AREA URBANA, PERIURBANA Y RURAL (2023), COBAN, ALTA VERAPAZ	Aparato electrico	Meta física	3000	3000	0	Ejecución física	359.85	359.85	359.85	359.85	1439.40	47.98%	3000	100%	47.98%	100%
		Meta financiera	7500000	6980028.46	5	Ejecución financiera	353845.97	353845.97	353845.97	353845.97	1415383.88	20.28%	4968754.16	71.19%	18.87%	66.25%
317423-AMPLIACION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION METAMERCADO TALPETATE, ZONA 6 COBAN, ALTA VERAPAZ	Aporte en especie	Meta física	1	1	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	470326.28	490690.36	2	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
288908-CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO CON PRESTACION DE SERVICIO EN EL AREA URBANA, PERIURBANA Y RURAL (2022) COBAN, ALTA VERAPAZ	Aparato electrico	Meta física	100	100	1	Ejecución física	25	25	25	25	100	100%	100	100%	100%	100%
		Meta financiera	42650	42650	1	Ejecución financiera	10662.50	10662.50	10662.50	10662.50	42650	100%	42650	100%	100%	100%
<b>Eje Katun:</b>	Guatemala Urbana y Rural															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Ordenamiento Territorial															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente															
Áreas con ordenamiento vial	Metro cuadrado	Meta física		20	0	Ejecución físic	1.33	1.33	1.33	1.33	5.32	26.6%	18.21	91.05%	0%	0%
		Meta financier	1200000	1200000		Ejecución fina	13995.95	13995.95	13995.95	13995.95	55983.80	4.67%	700433.75	55.23%	4.67%	36.86%
304906-CONSERVACION SENALIZADORES VIALES (HORIZONTAL Y VERTICAL) AREA URBANA Y PERIURBANA (2023), COBAN, ALTA VERAPAZ	Aporte en especie	Meta física	11	11	1	Ejecución física	1.463275	1.463275	1.463275	1.463275	5.8531	53.21%	9.0321	82.11%	53.21%	82.11%
		Meta financiera	700000	467144.86	5	Ejecución financiera	13995.95	13995.95	13995.95	13995.95	55983.80	11.98%	257998.75	55.23%	8%	36.86%
288931-CONSERVACION SENALIZADORES VIALES (HORIZONTAL Y VERTICAL) AREA URBANA Y PERIURBANA (2022), COBAN, ALTA VERAPAZ	Aporte en especie	Meta física	9	9	2	Ejecución física					0	0%	9	100%	0%	100%
		Meta financiera	500000	547905	4	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	442435	80.75%	0%	88.49%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE COBAN**

Fecha y Hora: 31/01/2024 10:15

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
<b>Eje Katun:</b>	Guatemala Urbana y Rural															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Ordenamiento Territorial															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente															
Áreas de espacio público gestionadas	Metro cuadrado	Meta física		268451	0	Ejecución física	14590.311	14590.311	14590.311	14590.311	58361.2474	21.74%	201327.179820	75%	0%	0%
		Meta financiera	11740119	11740119		Ejecución fina	1569224.2	1569224.2	1569224.2	1569224.2	6276896.86	53.47%	17511184.93	64.35%	53.47%	110.18%
304901-CONSERVACION CALLE DE TERRACERIA (MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO) AREA URBANA Y PERIURBANA (2023), COBAN, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Meta física	40	40	1	Ejecución física	5.4440	5.4440	5.4440	5.4440	21.7760	54.44%	40	100%	54.44%	100%
		Meta financiera	3400000	5821813.53	10	Ejecución financiera	548470.59	548470.59	548470.59	548470.59	2193882.36	37.68%	3746284.39	64.35%	64.53%	110.18%
305276-CONSTRUCCION ESTRUCTURAS METALICAS Y CAMBIO DE TECHO PLAZA DEL CHURRASQUERO 4A. CALLE Y 5A. AVENIDA A, ZONA 1, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	646	0	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	549100	0	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
301359-MEJORAMIENTO CALLE (S) EN CARPETA DE RODADURA CON PAVIMENTO RIGIDO, AREA URBANA Y PERIURBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Meta física	2.30	2.30	0	Ejecución física	0.171120	0.171120	0.171120	0.171120	0.684480	29.76%	2.30	100%	29.76%	100%
		Meta financiera	500000	11249447.85	2	Ejecución financiera	967452.51	967452.51	967452.51	967452.52	3869810.05	34.4%	11249447.85	100%	773.96%	2249.89%
304903-CONSERVACION CALLE PAVIMENTADA (BACHEO) AREA URBANA Y PERIURBANA (2023), COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	1280	1280	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	1280	100%	0%	100%
		Meta financiera	200000	500950	2	Ejecución financiera	44647.50	44647.50	44647.50	44647.50	178590	35.65%	193290	38.58%	89.3%	96.65%
319632-MEJORAMIENTO CALLE (S) CON PAVIMENTO RIGIDO (ZONAS 4, 9, 10 Y 11) AREA URBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	298	298	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	102426.50	102426.50	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
319956-MEJORAMIENTO CALLE (S) CON PAVIMENTO RIGIDO (ZONAS 1, 7 Y 8) AREA URBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	816	816	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	224665.74	224665.74	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
319960-MEJORAMIENTO CALLE (S) CON PAVIMENTO RIGIDO (ZONAS 3, 5, 6 Y 12) AREA URBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	1130	1130	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	469964.45	469964.45	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
286809-CONSTRUCCION CALLE PEATONAL (CAMINAMIENTOS) A	Kilometro	Meta física	4.41	4.41	0	Ejecución física	0.41671750	0.41671750	0.41671750	0.41671750	1.666870	37.8%	4.41	100%	37.8%	100%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE COBAN**

Fecha y Hora: 31/01/2024 10:15

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
286809-CONSTRUCCION CALLE PEATONAL (CAMINAMIENTOS) A	Kilometro	Meta financiera	2923678	3007110.57	1	Ejecución financiera	8653.61	8653.61	8653.61	8653.62	34614.45	1.15%	1668337.69	55.48%	1.18%	57.06%
CONTRUCCION CICLOVIA CALZADA ROMEO LUCAS, ZONA 5 AREA URBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Meta física	1.60	1.60	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	2767341	2767341	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
288932-CONSERVACION CALLE DE TERRACERIA (MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO) AREA URBANA Y PERIURBANA (2022) COBAN, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Meta física	5	5	1	Ejecución física	0.432750	0.432750	0.432750	0.432750	1.7310	34.62%	5	100%	34.62%	100%
		Meta financiera	1400000	908609	9	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	636025	70%	0%	45.43%
288913-CONSERVACION CALLE PAVIMENTADA (BACHEO) AREA URBANA Y PERIURBANA (2022), COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	50	50	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	50	100%	0%	100%
		Meta financiera	17800	17800	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	17800	100%	0%	100%
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Reducción de la pobreza y protección social															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición															
Carreteras y caminos terciarios	Kilometro	Meta física		74	0	Ejecución físic	1.668125	1.668125	1.668125	1.668125	6.6725	9.02%	32.3010	43.65%	0%	0%
		Meta financier	27197121.14	27197121.14		Ejecución fina	2239919.5	2239919.5	2239919.5	2239919.5	8959678.18	32.94%	21225771.61	0%	32.94%	0%
305111-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SANTO DOMINGO LAS CUEVAS A ALDEA SARRAXOCH, ALDEAS CHIONON I Y CHIONON II, COBAN, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Meta física	11	0	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	4400320	320	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
304895-CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA (MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO) AREA RURAL (2023), COBAN, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Meta física	20	20	2	Ejecución física	0.8480	0.8480	0.8480	0.8480	3.3920	16.96%	13.4940	67.47%	16.96%	67.47%
		Meta financiera	2100000	6927078.26	15	Ejecución financiera	677779.96	677779.97	677779.97	677779.97	2711119.87	39.14%	5404479.61	78.02%	129.1%	257.36%
301089-MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) CASERIO CHICOJ COBAN, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Meta física	1.20	1.20	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	1.20	100%	0%	100%
		Meta financiera	5000000	5163442.85	1	Ejecución financiera	193629.10	193629.10	193629.10	193629.13	774516.43	15%	5163442.85	100%	15.49%	103.27%
301708-AMPLIACION CARRETERA (PAVIMENTO RIGIDO) TRAMO FINAL ALDEA SAN PABLO XUCANEB, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	233	233	2	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	233	100%	0%	100%
		Meta financiera	753700	753700	2	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	617875	81.98%	0%	81.98%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE COBAN**

Fecha y Hora: 31/01/2024 10:15

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
305045-CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO CHAMA GRANDE, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	18	0	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	899972.50	0.01	3	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
286849-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SECOCPUR A CASERIO SACTELA COBAN, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Meta física	20.76	20.76	1	Ejecución física	2.494314	2.494314	2.494314	2.494314	9.977256	48.06%	20.76	100%	48.06%	100%
		Meta financiera	7578064	8743480.15	3	Ejecución financiera	1031402.85	1031402.86	1031402.86	1031402.86	4125611.43	47.19%	7948734.95	90.91%	54.44%	104.89%
286812-CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO SANTA VALERIA, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	18	18	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	899972.50	0	3	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
286078-CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA UCUA CANGUINIC, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	18	0	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	899972.50	0.56	2	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
286891-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA NIMLAJACOC, COBAN, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Meta física	4.20	4.20	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1187291.50	800463.81	2	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
288929-CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA (MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO) AREA RURAL (2022), COBAN, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Meta física	10	10	1	Ejecución física	0.447250	0.447250	0.447250	0.447250	1.7890	17.89%	10	100%	17.89%	100%
		Meta financiera	3000000	2124797.95	5	Ejecución financiera	337107.61	337107.61	337107.61	337107.62	1348430.45	63.46%	1823352.45	85.81%	44.95%	60.78%
AMPLIACIÓN CAMINO RURAL EN COMUNIDADES SAMAC-SANIMTACA, COBÁN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	490	490	1	Ejecución física	72.2750	72.2750	72.2750	72.2750	289.10	59%	490	100%	59%	100%
		Meta financiera	477828.14	268327.52	6	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	267886.75	99.84%	0%	56.06%
318117-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) ALDEA SONTE A ALDEA SAYAXUT I, COBAN, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Meta física	0.90	0.90	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	3643128	3643128	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
305772-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) CASERIO CHICOJA CASERIO SAMAC, COBAN, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Meta física	0.75	0.75	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	3000000	3000000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE COBAN**

Fecha y Hora: 31/01/2024 10:15

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Acceso a servicios de salud															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad															
Construcción, ampliación y mejoramiento de centros de convergencia, centros y puestos de	Metro cuadrado	Meta física	0	71187	0	Ejecución físic	797.5990	797.5990	797.5990	797.5990	3190.3960	4.48%	17796.75	25%	0%	0%
		Meta financier	5788601	5788601		Ejecución fina	14222.50	14222.50	14222.50	14222.50	56890	0.98%	183276.80	0%	0.98%	0%
305115-CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA CAMCAL, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	92	0	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	368000	0	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
301591-CONSTRUCCION PLATAFORMAS AREAS DE DESARROLLO (HOSPITAL REGIONAL) INTERIOR 6A. AVENIDA ZONA 9, COLONIA SAN JOSE LA COLONIA, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	70000	70000	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	4916644	4916644	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
305714-CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA CHOVAL, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	280	0	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	350000	0	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
286894-MEJORAMIENTO SALON DE USOS MULTIPLES, CASERIO PATATE ICBOLAY, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	815	815	1	Ejecución física	65.6890	65.6890	65.6890	65.6890	262.7560	32.24%	815	100%	32.24%	100%
		Meta financiera	153957	197305	3	Ejecución financiera	14222.50	14222.50	14222.50	14222.50	56890	28.83%	183276.80	92.89%	36.95%	119.04%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE COBAN**

Fecha y Hora: 31/01/2024 10:15

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Educación															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Persona	Meta física		130	0	Ejecución física	13.7213	13.7213	13.7213	13.7213	54.8852	42.22%	86.6710	66.67%	0%	0%
		Meta financier	2823296	2823296		Ejecución fina	63902.60	63902.60	63902.60	63902.60	255610.40	9.05%	1515574.78	0%	9.05%	0%
305118-AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA SANTO TOMAS ZONA 11, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	88	88	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	352000	352000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
303266-APOYO ESCUELA PRIMARIA (MANO DE OBRA PARA REMOZAMIENTO DE INSTALACIONES EDUCATIVAS) COBAN, ALTA VERAPAZ	Persona	Meta física	42	42	0	Ejecución física	8.046150	8.046150	8.046150	8.046150	32.1846	76.63%	42	100%	76.63%	100%
		Meta financiera	2471296	1196848.40	3	Ejecución financiera	52228.26	52228.26	52228.26	52228.26	208913.04	17.46%	1196848.40	100%	8.45%	48.43%
317344-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHIRREMESCHE COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	247	247	1	Ejecución física	31.2208	31.2208	31.2208	31.2208	124.8832	50.56%	247	100%	50.56%	100%
		Meta financiera	381260	442349.30	6	Ejecución financiera	11674.34	11674.34	11674.34	11674.34	46697.36	10.56%	318726.38	72.05%	12.25%	83.6%
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Educación															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar	Persona	Meta física		1000	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	0	0		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA SONTE, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	2134	2134	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	7524138	7524138	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA CHOVAL, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	2134	2134	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	7524138	7524138	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA BALBATZUL I, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	2134	2134	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	7524138	7524138	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE COBAN**

Fecha y Hora: 31/01/2024 10:15

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
<b>Eje Katun:</b>	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Acceso al agua y gestión de RRNN															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Familia	Meta física		15500	0	Ejecución física	1073.76	1073.76	1073.76	1073.76	4295.04	27.71%	7750	50%	0%	0%
		Meta financier	23311622.92	23311622.92		Ejecución fina	1405599.6	911869.56	911869.57	911869.57	4141208.38	17.76%	9346526.83	0%	17.76%	0%
305369-APOYO ALJIBE(S) DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL, AREA RURAL, COBAN, ALTA VERAPAZ	Familia	Meta física	600	600	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	2000000	0	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
304844-CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PRESTACION DE SERVICIO EN EL AREA URBANA Y PERIURBANA (2023), COBAN, ALTA VERAPAZ	Familia	Meta física	15500	15500	1	Ejecución física	1281.8550	1281.8550	1281.8550	1281.8550	5127.42	33.08%	13381.15	86.33%	33.08%	86.33%
		Meta financiera	8544000	8951256.48	9	Ejecución financiera	791505.61	791505.61	791505.61	791505.61	3166022.44	35.37%	7805079.06	87.2%	37.06%	91.35%
288903-CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PRESTACION DE SERVICIO EN EL AREA URBANA Y PERIURBANA (2022), COBAN, ALTA VERAPAZ	Familia	Meta física	3000	3000	0	Ejecución física	102.9750	102.9750	102.9750	102.9750	411.90	13.73%	3000	100%	13.73%	100%
		Meta financiera	1374362.80	755677.22	6	Ejecución financiera	33306.20	33306.20	33306.21	33306.21	133224.82	17.63%	638064.82	84.44%	9.69%	46.43%
51494-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE 19 COMUNIDADES, REGION II BALBatzUL FASE I	Metro	Meta física	24030	24030	1	Ejecución física	24030	0	0	0	24030	100%	24030	100%	100%	100%
		Meta financiera	431800.12	493730.12	1	Ejecución financiera	493730.12	0	0	0	493730.12	100%	493730.12	100%	114.34%	114.34%
286930-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIOS CHIRRAxQUEN, QUEBRADA EL NACIMIENTO SAROCJA Y LOS CIPRESALES SAN JOSE COBAN, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Meta física	7.50	7.50	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	3500000	3500000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
262945-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE XUCANEB TANQUE 8 Y TANQUE 800, AREA URBANA COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	724	500	2	Ejecución física	9.4650	9.4650	9.4650	9.4650	37.86	7.57%	48.50	9.7%	5.23%	6.7%
		Meta financiera	7461460	5544728.29	6	Ejecución financiera	87057.75	87057.75	87057.75	87057.75	348231	6.28%	409652.83	7.39%	4.67%	5.49%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE COBAN**

Fecha y Hora: 31/01/2024 10:15

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
<b>Eje Katun:</b>	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Acceso al agua y gestión de RRNN															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de alcantarillado	Familia	Meta física		8300	0	Ejecución físic	250.41	250.41	250.41	250.41	1001.64	12.07%	6142	74%	0%	0%
		Meta financier	57137058.26	57137058.26		Ejecución fina	2523990.0	2523990.0	2523990.0	2523990.0	10095960.33	17.67%	33433072.53	41.48%	17.67%	41.48%
302439-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES ALDEA BALBATZUL I, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	330.80	330.80	1	Ejecución física	22.893520	22.893520	22.893520	22.893520	91.574080	27.68%	330.80	100%	27.68%	100%
		Meta financiera	450000	450000	1	Ejecución financiera	2517.50	2517.50	2517.50	2517.50	10070	2.24%	186647.50	41.48%	2.24%	41.48%
267154-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL BARRIO SAN JORGE, ZONA 10, COBAN, ALTA VERAPAZ	Familia	Meta física	200	200	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	200	100%	0%	100%
		Meta financiera	425343.44	425343.44	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	425343.44	100%	0%	100%
304885-CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL AREA URBANA Y PERIURBANA (2023), COBAN, ALTA VERAPAZ	Familia	Meta física	8300	8300	0	Ejecución física	915.44	915.44	915.44	915.44	3661.76	44.12%	3900.985920	47%	44.12%	47%
		Meta financiera	1555225.15	2574489.21	9	Ejecución financiera	256189.96	256189.96	256189.96	256189.97	1024759.85	39.8%	1201337.35	46.66%	65.89%	77.25%
305109-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL LOTIFICACION SATIS Y COLONIA MUNICIPAL (FASE III), COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	2787	2787	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	4930000	6031200	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
255666-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, LOTIFICACION SATIS I Y COLONIA MUNICIPAL, COBAN, A.V.	Familia	Meta física	75	75	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	75	100%	0%	100%
		Meta financiera	409195.44	409195.44	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	409195.44	100%	0%	100%
240155-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, LOTIFICACION CHAJCHUCUB, ZONA 11, COBAN, A.V.	Metro	Meta física	2650	2650	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	2398.78	90.52%	0%	90.52%
		Meta financiera	5526762.23	9088060.71	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	4862522.41	53.5%	0%	87.98%
269997-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO	Metro	Meta física	3669	3669	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE COBAN**

Fecha y Hora: 31/01/2024 10:15

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
269997-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO	Metro	Meta financiera	12500000	23396000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
205355-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ZONAS 12 Y 5, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	285	285	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	285	100%	0%	100%
		Meta financiera	3841561.76	2874997.39	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	2874997.39	100%	0%	74.84%
259230-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL COLONIAS ESFUERZO II, NUEVA ESPERANZA Y CASERIO CHIRREMESCHE COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	11870	11870	2	Ejecución física	1294.4290	1294.4290	1294.4290	1294.4290	5177.7160	43.62%	11760.7960	99.08%	43.62%	99.08%
		Meta financiera	26898970.24	26899086.40	2	Ejecución financiera	2265282.62	2265282.62	2265282.62	2265282.62	9061130.48	33.69%	23272409	86.52%	33.69%	86.52%
288920-CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, AREA URBANA Y PERIURBANA (2022), COBAN, ALTA VERAPAZ	Familia	Meta física	3000	3000	0	Ejecución física	1153.80	0	0	0	1153.80	38.46%	3000	100%	38.46%	100%
		Meta financiera	600000	200620	2	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	200620	100%	0%	33.44%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE COBAN**

Fecha y Hora: 31/01/2024 10:15

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
<b>Eje Katun:</b>	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Acceso al agua y gestión de RRNN															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y resi	Familia	Meta física		29900	0	Ejecución física	165.1975	165.1975	165.1975	165.1975	660.79	2.21%	23432.63	78.37%	0%	0%
		Meta financier	4800000	4800000		Ejecución fina	204364.63	204364.63	204364.64	204364.65	817458.55	17.03%	3261934.40	69%	17.03%	69.26%
304891-CONSERVACION URBANIZACION (ORNATO Y LIMPIEZA DE LOS ESPACIOS PUBLICOS) AREA URBANA Y PERIURBANA (2023), COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	29900	29900	0	Ejecución física	2759.77	2759.77	2759.77	2759.77	11039.08	36.92%	29900	100%	36.92%	100%
		Meta financiera	2300000	2308759.55	1	Ejecución financiera	74420.53	74420.53	74420.53	74420.54	297682.13	12.89%	1592968.97	69%	12.94%	69.26%
270004-SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS BOTADERO A CIELO ABIERTO MUNICIPAL, ZONA 12 AREA URBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	29900	29900	2	Ejecución física	2405.6050	2405.6050	2405.6050	2405.6050	9622.42	32.18%	29176.42	97.58%	32.18%	97.58%
		Meta financiera	2500000	2477990.14	7	Ejecución financiera	129944.10	129944.10	129944.11	129944.11	519776.42	20.98%	1638165.43	66.11%	20.79%	65.53%
288918-CONSERVACION URBANIZACION (ORNATO Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS) AREA URBANA Y PERIURBANA (2022), COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	500	500	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	500	100%	0%	100%
		Meta financiera	30800	30800	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	30800	100%	0%	100%
<b>Eje Katun:</b>	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles															
Festivales deportivos, recreativos y otros eventos de carácter especial, realizados para promover el acceso	Evento	Meta física		710	0	Ejecución física	62.1250	62.1250	62.1250	62.1250	248.50	35%	710	100%	0%	0%
		Meta financier	367000	367000		Ejecución fina	17250	17250	17250	17250	69000	18.8%	215400	58.69%	18.8%	58.69%
304950-APOYO A LA CULTURA EN EL DEPORTE Y RECREACION AREA URBANA, PERIURBANA Y RURAL (2023), COBAN, ALTA VERAPAZ	Aporte en especie	Meta física	710	710	0	Ejecución física	62.13	62.13	62.13	62.13	248.52	35%	710	100%	35%	100%
		Meta financiera	367000	367000	0	Ejecución financiera	17250	17250	17250	17250	69000	18.8%	215400	58.69%	18.8%	58.69%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE COBAN**

Fecha y Hora: 31/01/2024 10:15

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Seguridad alimentaria y nutricional															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para el año 2032, reducir en no menos de 25 puntos porcentuales la desnutrición crónica en niños y niñas menores de cinco años de los pueblos Maya, Xinka y Garífuna, y la no indígena con énfasis en el área rural															
Personas asistidas para producción de alimentos de autoconsumo (MAGA)	Persona	Meta física		22039	0	Ejecución físic	5.7877875	5.7877875	5.7877875	5.7877875	23.151150	0.11%	11082.311150	50.29%	0%	0%
		Meta financier	22340081	22340081		Ejecución fina	483598.50	483598.50	483598.50	483598.50	1934394	8.66%	6033538.76	.57%	8.66%	.53%
304949-FERTILIZACION ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA EL DESARROLLO Y EL MEJORAMIENTO DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA EN EL AREA RURAL, COBAN, ALTA VERAPAZ	Familia	Meta física	22039	22039	0	Ejecución física	11.570575	11.570575	11.570575	11.570575	46.2823	0.21%	125.6223	.57%	0.21%	.57%
		Meta financiera	17600000	16400000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	93457.76	.57%	0%	.53%
286969-FERTILIZACION ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA EL DESARROLLO DE LA PRODUCTIVIDAD AGRICOLA EN EL AREA RURAL, COBAN, ALTA VERAPAZ	Familia	Meta física	5000	5000	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	5000	100%	0%	100%
		Meta financiera	4740081	5940081	1	Ejecución financiera	483598.50	483598.50	483598.50	483598.50	1934394	32.57%	5940081	100%	40.81%	125.32%
<b>Eje Katun:</b>	Guatemala Urbana y Rural															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Ordenamiento Territorial															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	En 2032 los gobiernos municipales alcanzan una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y demandas de las ciudadanía															
Personas atendidas con calidad en los servicios municipales	Persona	Meta física	10	10	0	Ejecución físic	3	0	0	0	3	30%	6	60%	30%	60%
		Meta financier	300000	300000		Ejecución fina	72485	0	0	0	72485	24.16%	145985	48.66%	24.16%	48.66%
305948-DIAGNOSTICO LINEA BASE PARA ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION DE PROYECTOS VARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE COBAN, ALTA VERAPAZ	Aporte en especie	Meta física	10	10	0	Ejecución física	3	0	0	0	3	30%	6	60%	30%	60%
		Meta financiera	300000	300000	0	Ejecución financiera	72485	0	0	0	72485	24.16%	145985	48.66%	24.16%	48.66%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE COBAN**

Fecha y Hora: 31/01/2024 10:15

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
<b>Eje Katun:</b>	Guatemala Urbana y Rural															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Ordenamiento Territorial															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente															
Personas que utilizan el servicio de transporte público	Persona	Meta física		24984	0	Ejecución físic	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	1500000	1500000		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
281605-MEJORAMIENTO TERMINAL DE BUSES METAMERCADO, ZONA 6, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	24984	0	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500000	0	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
<b>Eje Katun:</b>	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles															
Población priorizada o vulnerable organizada, capacitada y formada en concordancia con las normativa	Persona	Meta física		5000	0	Ejecución físic	31.1250	31.1250	31.1250	31.1250	124.50	2.49%	2500	50%	0%	0%
		Meta financier	459617	459617		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	88107	0%	0%	0%
296229-DRAGADO DE CAUCE Y BORDAS CON FINES DE MITIGACION, AREA URBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Meta física	4.50	4.50	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	300000	300000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
299421-CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE CHIRRETZAAJ ZONA 6, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	14	14	1	Ejecución física	0.1743	0.1743	0.1743	0.1743	0.6972	4.98%	14	100%	4.98%	100%
		Meta financiera	159617	159617	2	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	88107	55.2%	0%	55.2%
<b>Eje Katun:</b>	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Seguridad preventiva y del delito en áreas de mayor incidencia criminal, para la disminución de deli	Evento	Meta física	0	8	0	Ejecución físic	0	0.2350	0.2350	0	0.47	5.88%	0.65	8.13%	0%	0%
		Meta financier	12601700	12601700		Ejecución fina	0	2829216.5	2829216.5	0	5658433	44.9%	5658433	0%	44.9%	0%
295092-MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL NO.2) ZONA 1, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	6780	6780	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	3500000	2398800	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE COBAN**

Fecha y Hora: 31/01/2024 10:15

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
305120-AMPLIACION SISTEMA(S) DE INFORMACION PARA CENTRO DE MONITOREO Y SISTEMA DE SEGURIDAD C4, COBAN, ALTA VERAPAZ	Aporte en especie	Meta física	150	0	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	5000000	667.41	5	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
305113-MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHICOJ, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	420	420	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	319200	319200	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
259772-MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESCUELA PRIMARIA LA LIBERTAD, ZONA 11, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	406	406	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	700000	700000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
259774-CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PETET CENTRAL, ZONA 12, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	10112	10112	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500000	1500000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
269990-AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CIUDAD DEPORTIVA DE LA VERAPAZ, AREA URBANA ZONA 4 COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	9570.50	7275	1	Ejecución física	0	2364.3750	2364.3750	0	4728.75	65%	4728.75	65%	49.41%	49.41%
		Meta financiera	500000	8750552.15	2	Ejecución financiera	0	2829216.50	2829216.50	0	5658433	64.66%	5658433	64.66%	1131.69%	1131.69%
259771-MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESCUELA PRIMARIA CHIVENCORRAL ZONA 12, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	767.65	767.65	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	572000	572000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
286883-MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARQUE SAN MARCOS, ZONA 4, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	488.10	488.10	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	510500	510500	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%

F: \_\_\_\_\_  
Alcalde Municipal