



Oficio No. 10-2025/DMP/WAPT
Cobán Alta Verapaz 07 de enero del 2025

Licenciado:

Carlos Mendoza Alvarado

**Secretario de Planificación y Programación de la presidencia –SEGEPLAN-
Presente**

Distinguido Secretario:

El motivo del presente es para presentar el Tercer Informe Cuatrimestral de avance de metas de la Municipalidad de Cobán, Alta Verapaz, correspondiente al periodo de septiembre a diciembre del 2024.

Se adjunta el informe elaborado en la plataforma SIPLANGL, según lo establecido por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia –SEGEPLAN-.

Sin más que informar se suscribe de usted, deferentemente,

Lic. Felipe Pop Cucul
Alcalde Municipal de Cobán



Avance de Metas Físicas y Financieras
Tercer Cuatrimestre 2024

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financieras	Inicial Anual	Vigente	Repro gramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Total	% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre	Meta Vigente	% Avance Vigente		
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre								
Eje Katun:																		
Prioridad Nacional de Desarrollo: Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia																		
Meta Estratégica de Desarrollo: Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia																		
Áreas con alubrado público																		
322920-CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO CON PRESTACION DE SERVICIO EN EL AREA URBANA Y RURAL (2024), COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	7878195.39	8987340.36	0	Ejecución física	409217.01	493915.94	573304.76	716854.44	2193292.15	0	0%	0	0%	0%	0%	
		Meta financiera	3000	3000	0	Ejecución financiera	160	154	166	243	723	24.1%	2209	73.63%	27.84%	72.25%		
317423-AMPLIACION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION METAMERCADO TALPETATE, ZONA 6 COBAN, ALTA VERAPAZ	Apoote en especie	Meta física	1	0	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%	0%	
		Meta financiera	490690.39	824500	3	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%	0%	
336750-CONSERVACION SISTEMA(S) DE INFORMACION PARA CENTRO DE MONITOREO Y SISTEMA DE SEGURIDAD C4, AREA URBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ	Mes	Meta física	4	4	1	Ejecución física	0	0.4552	0.6572	0.4196	1.5320	38.3%	1.5320	38.3%	38.3%	38.3%	38.3%	
		Meta financiera	379750	901504.86	5	Ejecución financiera	0	102574.62	148116.65	94557.91	345249.18	38.3%	345249.18	38.3%	90.91%	90.91%	90.91%	
Eje Katun:																		
Prioridad Nacional de Desarrollo: Ordenamiento Territorial																		
Meta Estratégica de Desarrollo: El 100% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente																		
Áreas con ordenamiento vial																		
269995-CONSTRUCCION CICLOVIA CALZADA ROMEO LUCAS, ZONAS AREA URBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	35197163.66	27650764.51	0	Ejecución física	1063842.0	103848.80	280698.80	1757451.4	3185841.14	0	0%	0	0%	0%	0%	24.55%
		Meta financiera	1600	1600	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%
304901-CONSERVACION CALLE DE TERRACERA (MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO) AREA URBANA Y PERIURBANA (2023), COBAN, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Meta física	1937138.70	1937138.70	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%
		Meta financiera	20	20	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%
322913-CONSERVACION CALLE PAVIMENTADA (BACHEO) AREA	Metro cuadrado	Meta física	1947700	63313.22	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%
		Meta financiera	400	3334.84	1	Ejecución financiera	341		115.39	189	645.39	19.35%	2284.03	68.48%	161.35%	571.01%		

Fecha y Hora: 29/11/2024 09:39

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COBAN

Fecha y Hora: 7/01/2025 09:48

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial Anual	Vigente	Repro gramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
322913-CONSERVACION CALLE PAVIMENTADA (BACHED) AREA DE TERRACERA	Metro cuadrado	Meta financiera	400000	1433153.60	6	Ejecución financiera	259642	0	87725	144341	491708	34.31%	981635	68.49%	122.93%	245.41%
322912-CONSERVACION CALLE DE TERRACERA	Kilometro	Meta física	50	50	0	Ejecución física	6.26	0.58	0.96	12.07	19.88	39.76%	28.12	56.24%	39.76%	56.24%
(MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO) AREA URBANA (2024), COBAN, ALTA VERAPAZ		Meta financiera	2366703.21	5696331.79	8	Ejecución financiera	780211.05	73500.05	119565.05	1503585.49	2476861.64	43.48%	3203741.50	56.24%	104.65%	135.37%
319632-MEJORAMIENTO CALLE (S) CON PAVIMENTO RIGIDO (ZONAS 4, 9, 10 Y 11) AREA URBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Meta física	2.66	0	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
319956-MEJORAMIENTO CALLE (S) CON PAVIMENTO RIGIDO (ZONAS 1, 7 Y 8) AREA URBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Meta física	3.24	3.24	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
319960-MEJORAMIENTO CALLE (S) CON PAVIMENTO RIGIDO (ZONAS 3, 5, 6 Y 12) AREA URBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Meta física	2.77	2.77	0	Ejecución física					0	0%	0.92	33.21%	0%	33.21%
32915-CONSERVACION SENALIZADORES VIALES (HORIZONTAL Y VERTICAL) AREA URBANA (2024), COBAN, ALTA VERAPAZ	Aporte en espacio	Meta física	100	100	0	Ejecución física	3	3	6	12	24	24%	67	67%	24%	67%
Eje Katun:		Meta financiera	500000	717855.45	6	Ejecución financiera	23989	30348.75	53408.75	109525	217271.50	30.27%	481649.50	67.1%	43.45%	96.33%
Ordenamiento Territorial																
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente															
Áreas de espacio público gestionadas	Metro cuadrado	Meta física	18830.10	10442260	0	Ejecución física	237861	289808	174388.50	1294016.5	1996074	0%	0	0%	0%	0%
286883-MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARQUE SAN MARCOS, ZONA 4, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	488.10	0	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
259774-CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PETET CENTRAL, ZONA 12, COBAN, ALTA VERAPAZ	Centímetro cuadrado	Meta física	10112	0	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500000	0	2	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Tercer Cuatrimestre 2024

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Repro gramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Total	% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre						
269890-AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CIUDAD DEPORTIVA DE LA VERAPAZ, AREA URBANA ZONA 4 COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta fisica Meta financiera	1450 2498895.70	4074 7201842	1 1	Ejecución física Ejecución financiera	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1787 3095450.80	43.88% 42.98%	0% 0%	0% 0%	123.24% 123.87%
295092-MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL NO.2) ZONA 1, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta fisica Meta financiera	6780 3500000	0 0	1 5	Ejecución física Ejecución financiera	0 0	156700 43800	746275	0 0	0 0	0 0	0% 0%	0% 0%	0% 0%	0% 0%
338271-DIAGNOSTICO LINEA BASE PARA ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRONOSTICO DE PROYECTOS MUNICIPALES DE COBAN, ALTA VERAPAZ	Mes	Meta fisica Meta financiera	5 1131844	5 1861338	1 5	Ejecución física Ejecución financiera	0.61 228291	0.3455 127428	0.35 130588.50	1.34 498501.50	2.6455 984809	52.91% 52.91%	2.6455 984809	52.91% 52.91%	52.91% 87.01%	52.91% 87.01%
335618-APoyo MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE OBRAS MUNICIPALES, COBAN, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Meta fisica Meta financiera	9.46 188280	9.46 336280	1 4	Ejecución física Ejecución financiera	0.30 9570	0.1830 5680	0 0	1.53 49240	2.0130 64490	21.28% 19.18%	2.0630 73290	21.81% 21.79%	21.28% 34.25%	21.81% 38.93%
Eje Katun: Bienestar para la gente																
Prioridad Nacional de Desarrollo: Reducción de la pobreza y protección social																
Meta Estratégica de Desarrollo: Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición																
Carreteras y caminos terciarios	Kilometro	Meta fisica Meta financier	8233 38254007.37	0 317778288.11	0 1	Ejecución físic Ejecución fina	323855.97 343722.08	372589.35 1014513.2	2054680.61 1014513.2	0 0	0% 6.47%	0 5735164.62	0% 18.05%	0% 5.37%	0% 14.99%	0% 14.99%
286849-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SECOPUR A CASERIO SAGITELA COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta fisica Meta financiera	6500 2019774.50	0 0	1 1	Ejecución física Ejecución financiera	0 0	0 0	0 0	0 0	0% 0%	0 0	0% 0%	0% 0%	0% 0%	0% 0%
306045-CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO CHAMA GRANDE, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta fisica Meta financiera	18 2000000	0 0	1 1	Ejecución física Ejecución financiera	0 0	0 0	0 0	0 0	0% 0%	0 0	0% 0%	0% 0%	0% 0%	0% 0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Tercer Cuatrimestre 2024

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financieras	Inicial Anual	Vigente	Repro gramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total						
304895-CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA (MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO) AREA RURAL (2023), COBAN, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Meta fisica Meta financiera	25 1430470	25 82300	0 1	Ejecución física Ejecución financiera						0	0	0%	0%	0%	0%
305772-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) CASERIO CHICOL A CASERIO SAMAC, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta fisica Meta financiera	750 3000000	750 2996220	0 1	Ejecución física Ejecución financiera	0	0	0	0	0	750	2996220	100%	100%	0%	99.87%
318117-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) ALDEA SONTA A ALDEA SAYAXUTI, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta fisica Meta financiera	900 3643128	0 0	1 1	Ejecución física Ejecución financiera		0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
322914-CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA (MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO) AREA RURAL (2024), COBAN, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Meta fisica Meta financiera	40 3099041.87	40 6536975.11	0 7	Ejecución física Ejecución financiera	1,9660	2,09	2,26	6,16	12,4760	19,43660	48,59%	31,19%	66,32%	88,41%	
340399-MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO RIGIDO) 8A AVENIDA ENTRE 7A CALLE A Y 8A CALLE, ZONA 10, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta fisica Meta financiera	120 469000	120 469000	1	Ejecución física Ejecución financiera					0	0	0	0%	0%	0%	0%
340365-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) ALDEA CHICUXAB, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta fisica Meta financiera	350 1355000	350 1355000	1	Ejecución física Ejecución financiera					0	0	0	0%	0%	0%	0%
340349-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) ENTRADA ALDEA CHICUXAB, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta fisica Meta financiera	150 595000	150 595000	1	Ejecución física Ejecución financiera					0	0	0	0%	0%	0%	0%
340357-MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO RIGIDO) 8A CALLE, BARRIO SAN JORGE, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta fisica Meta financiera	335 1306500	335 1306500	1	Ejecución física Ejecución financiera					0	0	0	0%	0%	0%	0%
340358-MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO RIGIDO) LOTIFICACION CHAJUCHUB (INTERIOR), COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta fisica Meta financiera	410 1599000	410 1599000	1	Ejecución física Ejecución financiera					0	0	0	0%	0%	0%	0%
340360-MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO RIGIDO) LOTIFICA	Metro	Meta fisica	378	378	1	Ejecución física					0	0	0	0%	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Tercer Cuatrimestre 2024

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financieras	Inicial Anual	Vigente	Repro gramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Total	% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance 3er. Cuatr. Acumulado al 3er. Cuatr. (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatr. (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre						
340360-MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO RIGIDO) LOTTIFICA	Metro	Meta financiera	1423500	1423500	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
340354-MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO RIGIDO) SAN JOSE LA COLONIA, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	545	545	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	2125500	2125500	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
340362-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) ALDEA SAN PABLO XUCANE, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	700	700	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	2730000	2730000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
340475-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) CASERIO LOS CIPRESALES SAN JOSE, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	845	845	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	3289593	3289593	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
340363-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) ALDEA SAXOC, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	800	800	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	3120000	3120000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
340472-MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO RIGIDO) 7A CALLE, BARRIO SAN JORGE, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	295	295	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1150500	1150500	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
340350-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) CASERIO SAMAC, COBAN, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Meta física	1	1	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	3900000	3900000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
Eje Katun:																
Prioridad Nacional de Desarrollo:																
Meta Estratégica de Desarrollo:																
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física			0	Ejecución física	1	1	1	1	4	0%	12	0%	0%	0%
		Meta financiero	87168768.59	87168768.59		Ejecución fina	4099340.5	7978273.6	4378728.5	4541519.6	20997862.28	24.09%	58517316.32	67.13%	24.09%	67.13%
		Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	4	33.33%	12	100%	33.33%	100%	
		Meta financiera	87168768.59	87168768.59	0	Ejecución financiera	4099340.5	7978273.6	4378728.5	4541519.6	20997862.28	24.09%	58517316.32	67.13%	24.09%	67.13%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Tercer Cuatrimestre 2024

Productora/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogr. gramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Total	% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre							
Eje Katun:																	
Proridad Nacional de Desarrollo:																	
Educación																	
Meta Estratégica de Desarrollo: Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos																	
Estudiantes atendidos en educación superior	Persona	Meta física	540	540	0	Ejecución física						0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	5304229		0	Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	0%
300894-AMPLIACION CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE (CUNOR) LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	540		0	Ejecución física						0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	5304229		0	Ejecución financiera						0	0%	0	0%	0%	0%

**Avance de Metas Físicas y Financieras
Tercer Cuatrimestre 2024**

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE COBAN**

Fecha y Hora: 7/01/2025 09:48

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre						Total
Prioridad Nacional de Desarrollo: Educación																
Meta Estratégica de Desarrollo: Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos																
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINIEDUC)	Persona	Meta física Meta financiera		2221.65	0	Ejecución física						0	0	0%	0%	0%
			2693000	0		Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
259771-MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESCUELA PRIMARIA CHIVENCORRAL, ZONA 12, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera		767.65	0	Ejecución física						0	0	0%	0%	0%
			572000	0		Ejecución financiera						0	0	0%	0%	0%
305116-AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA SANTO TOMAS ZONA 11, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera		88	0	Ejecución física						0	0	0%	0%	0%
			352000	0		Ejecución financiera						0	0	0%	0%	0%
259772-MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESCUELA PRIMARIA LA LIBERTAD, ZONA 11, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera		406	0	Ejecución física						0	0	0%	0%	0%
			700000	0		Ejecución financiera						0	0	0%	0%	0%
305113-MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHICOJ, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera		420	0	Ejecución física						0	0	0%	0%	0%
			319000	0		Ejecución financiera						0	0	0%	0%	0%
322921-MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESCUELA CASERIO LAS CRUCES TONTEN, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera		540	0	Ejecución física						0	0	0%	0%	0%
			750000	0		Ejecución financiera						0	0	0%	0%	0%



**Avance de Metas Físicas y Financieras
Tercer Cuatrimestre 2024**

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE COBAN**

Fecha y Hora: 7/01/2025 09:48

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Total	% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre							
Eje Katun:																	
Proridad Nacional de Desarrollo:																	
Ejecución																	
Meta Estratégica de Desarrollo:																	
Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos																	
Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar	Persona	Meta física Meta financiero	1000 23281382	6902 7527120	0 Ejecución fina	0 Ejecución fina	0 0	0 0	0 0	2030694.8	2030694.85	0	26.98%	2030694.85	26.98%	8.72%	8.72%
CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA SONTE, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	2134	0	1 Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA BALBATZULI, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	7527120	0	1 Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA BALBATZULI, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	2134	2134	0 Ejecución física	0	0	0	0	576.18	576.18	0	27%	576.18	27%	27%	27%
CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA BALBATZULI, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta financiera	7527120	7527120	0 Ejecución financiera	0	0	0	0	2030694.85	2030694.85	0	26.98%	2030694.85	26.98%	26.98%	26.98%
322822-MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO CENTRAL, ZONA 4, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	500	0	1 Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
322822-MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO CENTRAL, ZONA 4, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta financiera	700000	0	1 Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
Eje Katun:																	
Bienestar para la gente																	
Proridad Nacional de Desarrollo:																	
Educación																	
Meta Estratégica de Desarrollo:																	
No aplica																	
Estudiantes del ciclo diversificado en el sistema escolar	Persona	Meta física Meta financiero	410 2021855	205 0	0 Ejecución fina	0 Ejecución fina	0 0	0 0	0 0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
300889-AMPLIACION INSTITUTO DIVERSIFICADO EMILIO ROSALES PONCE ZONA 11, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	205	0	1 Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
300889-AMPLIACION INSTITUTO DIVERSIFICADO EMILIO ROSALES PONCE ZONA 11, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta financiera	2021855	0	1 Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%

**Avance de Metas Físicas y Financieras
Tercer Cuatrimestre 2024**

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE COBAN**

Fecha y Hora: 7/01/2025 09:48

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					Total	% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre								
Eje Katun:																		
Prioridad Nacional de Desarrollo:																		
Reducción de la pobreza y protección social																		
Meta Estratégica de Desarrollo:																		
Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición																		
Familias beneficiadas con viviendas mejoradas	Familia	Meta física	5200	5200	0	Ejecución física						0	0%	0	0%	0%	0%	
		Meta financiero	1000000	1000000	0	Ejecución fina	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%	
123647-MEJORAMIENTO VIVIENDA MINIMA (DOTACION) ORIENTADO A MUJERES, COBAN, A.V.	Aporte en especie	Meta física	5200	5200	0	Ejecución física						0	0%	0	0%	0%	0%	
		Meta financiera	1000000	1000000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%	

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COBAN

Fecha y Hora: 7/01/2025 09:48

Productora/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial Anual	Vigente	Repro gramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					Total	% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatr. (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatr. (Meta Inicial)	
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre								
Eje Katun: Recursos naturales para hoy y para el futuro																		
Acceso al agua y gestión de RRMN																		
Prioridad Nacional de Desarrollo: Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales																		
Meta Estratégica de Desarrollo: Familias con servicio de sistema de drenajes																		
	Familia	Meta física	28521	0	Ejecución físic													
		Meta financier	53288765.18	53030900.92	Ejecución fina	634078.74	4955866.4	900868.33	6229670.4	12720483.92	0	23.99%	23743760.94	44.77%	23.87%	44.56%	0%	
240155-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, LOTIFICACION CHAJCHUCUB, ZONA 11, COBAN, A.V.	Metro lineal	Meta física	365	365	Ejecución física													
		Meta financiera	4820952.77	4820952.77	Ejecución financiera						0	0%	0	0%	0%	0%	0%	
259230-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, COLONIAS ESPERZO II, NUEVA ESPERANZA Y CASERIO CHIRREMESCO COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física	13400	6764	Ejecución física													
		Meta financiera	17393662.97	17370379.46	Ejecución financiera	0	4936648.44	882563.33	2939846	8759057.77	2990	44.2%	11484045.16	66.11%	50.36%	66.02%	33.37%	
269997-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO LOTIFICACION EL ARCO, ZONA 10, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física	3669	3669	Ejecución física													
		Meta financiera	23396000	23396000	Ejecución financiera	0	0	0	3010349.41	3010349.41	472.33	12.87%	7993047.81	34.16%	12.87%	34.16%		
305109-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, LOTIFICACION SATIS Y COLONIA MUNICIPAL (FASE III), COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física	2787	2787	Ejecución física													
		Meta financiera	6031200	6031200	Ejecución financiera	473922.06	0	0	242231	716153.06	330.61	11.86%	1746.61	62.67%	11.86%	62.67%		
322919-CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, AREA URBANA (2024), COBAN, ALTA VERAPAZ	Familia	Meta física	8300	8300	Ejecución física													
		Meta financiera	1221606	987025.25	Ejecución financiera	1738	209	199	404	2550	30.72%	4094	49.33%	30.72%	49.33%			
267154-AMPLIACION SISTEMA SANITARIO Y PLUVIAL BARRIO SAN JORGE, ZONA 10, COBAN, ALTA VERAPAZ	Familia	Meta física	200	200	Ejecución física													
		Meta financiera	425343.44	425343.44	Ejecución financiera	160156.68	19218	18305	37244	234923.68	0	23.8%	486769.74	49.32%	19.23%	39.85%		

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COBAN

Fecha y Hora: 7/01/2025 09:48


Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogr. gramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Total	% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre						
Eje katon: Recursos naturales para hoy y para el futuro																
Prioridad Nacional de Desarrollo: Acceso al agua y gestión de RRRN																
Meta Estratégica de Desarrollo: Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales																
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Familia	Meta física	22505949.88	15757.50	0	Ejecución física	609893.81	650984.06	618088.45	1825710.1	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	22505949.88	20702445.70		Ejecución fina	399	399	399	796	1993	12.88%	11997	77.4%	12.86%	77.4%
322918-CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PRESTACION DE SERVICIO EN EL AREA URBANA (2024), COBAN, ALTA VERAPAZ	Familia	Meta física	15500	15500	0	Ejecución física	609893.81	650984.06	618088.45	1111635.16	2990601.48	26.79%	8639616.94	77.4%	37.12%	107.24%
		Meta financiera	8056164.88	11161897.65	8	Ejecución financiera										
262945-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE XUCANEB TANQUE 8 Y TANQUE 800, AREA URBANA COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física	250	250	0	Ejecución física						0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	600000	376688.05	1	Ejecución financiera						0%	0	0%	0%	0%
288930-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIOS CHIRRAQUEN, QUEBRADA EL NACIMIENTO SAROCJAY Y LOS CIPRESALES SAN JOSE COBAN, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Meta física	7.50	0	1	Ejecución física						0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	6000000	0	1	Ejecución financiera						0%	0	0%	0%	0%
334983-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ZONA 12, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	280	280	1	Ejecución física				46.6760	46.6760	16.67%	46.6760	16.67%	16.67%	16.67%
		Meta financiera	1158000	1389600	2	Ejecución financiera	0	0	0	231600	231600	16.67%	231600	16.67%	20%	20%
335060-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ZONA 8, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	290	290	1	Ejecución física				48.3430	48.3430	16.67%	48.3430	16.67%	16.67%	16.67%
		Meta financiera	1285375	1542450	2	Ejecución financiera	0	0	0	257075	257075	16.67%	257075	16.67%	20%	20%
335055-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ZONA 11, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	270	270	1	Ejecución física				45	45	16.67%	45	16.67%	16.67%	16.67%
		Meta financiera	1127000	1352400	2	Ejecución financiera	0	0	0	225400	225400	16.67%	225400	16.67%	20%	20%
340740-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIOS CHIRRAQUEN, QUEBRADA EL NACIMIENTO SAROCJAY Y LOS CIPRESALES SAN JOSE, COBAN, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Meta física	7.47	7.47	1	Ejecución física				0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	4279410	4279410	1	Ejecución financiera						0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Tercer Cuatrimestre 2024

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Repro gramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					Total	% Avance Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre								
Meta Estratégica de Desarrollo: Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales																		
Objetivo: Acceso al agua y gestión de RRNN																		
Eje Katun: Recursos naturales para hoy y para el futuro																		
Meta Estratégica de Desarrollo: Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales																		
Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y resi	Familia	Meta física	2333968.61	3405162.36	0	Ejecución física	212328.93	255032.83	330718.48	581291.62	1379371.86	0	40.51%	2469892.05	72.53%	47.01%	84.18%	
322916-CONSERVACION URBANIZACION (ORNATO Y LIMPIEZA DE LOS ESPACIOS PUBLICOS) AREA URBANA (2024), COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física	29900	29900	0	Ejecución física	2448	1913.63	2512	3513	10386.63	0	34.74%	26721.63	89.37%	34.74%	89.37%	
322917-SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA	Metro cuadrado	Meta física	29000	0	1	Ejecución física	212328.93	165932.42	217966.42	304684.77	900912.54	0	44.81%	1796991.73	89.37%	77.69%	154.95%	
TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS BOTADERO A CIELO ABIERTO MUNICIPAL (2024), COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	554677.83	0	2	Ejecución financiera					0	0	0%	0	0%	0%	0%	
270004-SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA	Metro cuadrado	Meta física	21750	21750	1	Ejecución física		1365	1726	4235	7326	33.68%	10495	48.25%	33.68%	48.25%		
TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS BOTADERO A CIELO ABIERTO MUNICIPAL, ZONA 12 AREA URBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta financiera	1219530.31	1394533.12	5	Ejecución financiera	0	89100.41	112752.06	276606.65	478459.32	34.31%	672900.32	48.25%	39.23%	55.18%		
Eje Katun: Bienestar para la gente																		
Objetivo: Acceso a servicios de salud																		
Meta Estratégica de Desarrollo: Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad																		
Objetivo: Población con servicios de prevención y promoción de la salud																		
301591-CONSTRUCCION PLATAFORMAS AREAS DE DESARROLLO (HOSPITAL REGIONAL) INTERIOR 6A, AVENIDA ZONA 9, COLONIA SAN JOSE LA COLONIA, COBAN, ALTA	Persona	Meta física	70000	70000	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%	0%	
		Meta financiera	2000000	0		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%	
301591-CONSTRUCCION PLATAFORMAS AREAS DE DESARROLLO (HOSPITAL REGIONAL) INTERIOR 6A, AVENIDA ZONA 9, COLONIA SAN JOSE LA COLONIA, COBAN, ALTA	Persona	Meta física	70000	0	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%	0%	
		Meta financiera	2000000	0	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%	0%	

**Avance de Metas Fisicas y Financieras
Tercer Cuatrimestre 2024**

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas fisca/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprograma fisca/financiera	Ejecución fisca/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Total	% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre						

F: _____

 Alcalde Municipal
