

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE COBAN**

Fecha y Hora: 12/01/2026 15:31

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Áreas con alumbrado público	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	8605692.07	10449924.68		Ejecución fina	480550.12	610791.31	620673.32	1304551.8	3016566.64	28.87%	8265730.02	79.1%	35.05%	96.05%
317423-AMPLIACION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION METAMERCADO TALPETATE, ZONA 6 COBAN, ALTA VERAPAZ	Aporte en especie	Meta física	12	12	0	Ejecución física				12	12	100%	12	100%	100%	100%
		Meta financiera	562306.07	760274.24	3	Ejecución financiera	0	0	0	722197	722197	94.99%	722197	94.99%	128.43%	128.43%
322920-CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO CON PRESTACION DE SERVICIO EN EL AREA URBANA Y RURAL (2024), COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	591336	591336	0	Ejecución física	35934	37525	42616	35425	151500	25.62%	504082	85.24%	25.62%	85.24%
		Meta financiera	6052182.3	7148218.78	9	Ejecución financiera	448197.46	468047.68	531539.06	441858.16	1889642.36	26.44%	6092812.19	85.24%	31.22%	100.67%
336750-CONSERVACION SISTEMA(S) DE INFORMACION PARA CENTRO DE MONITOREO Y SISTEMA DE SEGURIDAD C4, AREA URBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ	Aporte en especie	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	12	100%	33.33%	100%
		Meta financiera	1991203.7	2541431.66	4	Ejecución financiera	32352.66	142743.63	89134.26	140496.73	404727.28	15.93%	1450720.83	57.08%	20.33%	72.86%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE COBAN**

Fecha y Hora: 12/01/2026 15:31

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial															
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente															
Áreas con ordenamiento vial	Metro cuadrado	Meta física		24.82	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	17709099.01	21162468.37		Ejecución fina	339588.14	794525.44	152374.95	1060820.0	2347308.62	11.09%	7963723.69	37.63%	13.25%	44.97%
322912-CONSERVACION CALLE DE TERRACERIA (MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO) AREA URBANA (2024), COBAN, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Meta física	60	60	0	Ejecución física	0.64	4.64	0.69	4.24	10.21	17.02%	47.61	79.35%	17.02%	79.35%
		Meta financiera	5798368.16	8728887.52	10	Ejecución financiera	107830.64	779574.44	115808.64	712439.64	1715653.36	19.65%	6925605.18	79.34%	29.59%	119.44%
322915-CONSERVACION SENALIZADORES VIALES (HORIZONTAL Y VERTICAL) AREA URBANA (2024), COBAN, ALTA VERAPAZ	Articulo de metal	Meta física	195	195	0	Ejecución física	12.1	2.01	4.28	7.36	25.75	13.21%	71.2	36.51%	13.21%	36.51%
		Meta financiera	791407.98	1103227.98	6	Ejecución financiera	74732.5	12401	26421.31	45455.45	159010.26	14.41%	402824.51	36.51%	20.09%	50.9%
322913-CONSERVACION CALLE PAVIMENTADA (BACHEO) AREA URBANA (2024), COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	3000	3000	0	Ejecución física	412.32	6.7	26.64	795.44	1241.1	41.37%	1743.31	58.11%	41.37%	58.11%
		Meta financiera	882184.17	1093214.17	7	Ejecución financiera	157025	2550	10145	302925	472645	43.23%	635294	58.11%	53.58%	72.01%
319960-MEJORAMIENTO CALLE (S) CON PAVIMENTO RIGIDO (ZONAS 3, 5, 6 Y 12) AREA URBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Meta física	2.77	2.77	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	8300000	8300000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
269995-CONSTRUCCION CICLOVIA CALZADA ROMEO LUCAS, ZONA 5 AREA URBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	1600	1600	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1937138.7	1937138.7	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE COBAN**

Fecha y Hora: 12/01/2026 15:31

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial															
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente															
Áreas de espacio público gestionadas	Metro cuadrado	Meta física		0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	6084151.2	9599808.46		Ejecución fina	311463.25	369125.2	185775	820478.91	1686842.36	17.57%	4206363.86	43.82%	27.73%	69.14%
338271-DIAGNOSTICO LINEA BASE PARA ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION DE PROYECTOS MUNICIPALIDAD DE COBAN, ALTA VERAPAZ	Aporte en especie	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	12	100%	33.33%	100%
		Meta financiera	600000	1337000	1	Ejecución financiera	2000	322000	171000	447085	942085	70.46%	964085	72.11%	157.01%	160.68%
335618-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE OBRAS MUNICIPALES, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	200	200	0	Ejecución física	23	4	1.19	23	51.19	25.6%	200	100%	25.6%	100%
		Meta financiera	772278.5	2935256	9	Ejecución financiera	309463.25	47125.2	14775	373393.91	744757.36	25.37%	1993518.11	67.92%	96.44%	258.13%
269990-AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CIUDAD DEPORTIVA DE LA VERAPAZ, AREA URBANA ZONA 4 COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	1450	1450	0	Ejecución física					0	0%	148.81	10.26%	0%	10.26%
		Meta financiera	4109522.7	4725202.46	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	1248760.75	26.43%	0%	30.39%
123647-MEJORAMIENTO VIVIENDA MINIMA (DOTACION) ORIENTADO A MUJERES, COBAN, A.V.	Aporte en especie	Meta física	5200	5200	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	602350	602350	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición															
Carreteras y caminos terciarios	Kilometro	Meta física		202	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	94746377.34	96693511.43		Ejecución fina	4255788.0	3830849.9	5981186.0	4177969.4	18245793.44	18.87%	21599368.36	22.34%	19.26%	22.8%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) ALDEA NIMLASAYUB A ALDEA CHINASAYUB, COBAN, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Meta física	1.37	1.37	0	Ejecución física			0.7672	0.3562	1.1234	82%	1.1234	82%	82%	82%
		Meta financiera	4438934	4438934	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) CA	Kilometro	Meta física	1.53	1.53	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COBAN

Fecha y Hora: 12/01/2026 15:31

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) CA	Kilometro	Meta financiera	5586730	0	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
322914-CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA (MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO) AREA RURAL (2024), COBAN, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Meta física	80	80	0	Ejecución física	3.96	6.88	3.01	10.18	24.03	30.04%	52.99	66.24%	30.04%	66.24%
		Meta financiera	6071390.34	10312657.78	8	Ejecución financiera	573131.41	995128.68	435796.84	1472524.48	3476581.41	33.71%	6830156.33	66.23%	57.26%	112.5%
340349-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) ENTRADA ALDEA CHICUXAB, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	150	150	1	Ejecución física		13			13	8.67%	150	100%	8.67%	100%
		Meta financiera	585000	585072	2	Ejecución financiera	520169.25	0	0	0	520169.25	88.91%	520169.25	88.91%	88.92%	88.92%
340350-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) CASERIO SAMAC, COBAN, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Meta física	1	1	1	Ejecución física	0.12	0.13	0.13	0.13	0.51	51%	0.98	98%	51%	98%
		Meta financiera	3900000	3900000	1	Ejecución financiera	0	0	3442977.5	0	3442977.5	88.28%	3442977.5	88.28%	88.28%	88.28%
340362-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) ALDEA SAN PABLO XUCANE, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	700	700	1	Ejecución física	97	61	61	61	280	40%	672	96%	40%	96%
		Meta financiera	2730000	2730000	1	Ejecución financiera	1528344.25	0	142351	0	1670695.25	61.2%	1670695.25	61.2%	61.2%	61.2%
340357-MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO RIGIDO) 8A CALLE, BARRIO SAN JORGE, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	335	335	1	Ejecución física		16			16	4.78%	335	100%	4.78%	100%
		Meta financiera	1306500	1306606	2	Ejecución financiera	0	1101178.56	0	0	1101178.56	84.28%	1101178.56	84.28%	84.28%	84.28%
340472-MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO RIGIDO) 7A CALLE, BARRIO SAN JORGE, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	295	295	1	Ejecución física	109	44	59		212	71.86%	295	100%	71.86%	100%
		Meta financiera	1150500	1150500	1	Ejecución financiera	0	0	0	211503.1	211503.1	18.38%	211503.1	18.38%	18.38%	18.38%
340399-MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO RIGIDO) 8A AVENIDA ENTRE 7A CALLE A Y 8A CALLE, ZONA 10, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	120	120	1	Ejecución física				4.8	4.8	4%	4.8	4%	4%	4%
		Meta financiera	468000	468000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
340358-MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO RIGIDO) LOTIFICACION CHAJCHUCUB (INTERIOR), COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	410	410	1	Ejecución física	82	82	82	102	348	84.88%	410	100%	84.88%	100%
		Meta financiera	1599000	1599000	1	Ejecución financiera	0	0	0	1097217	1097217	68.62%	1097217	68.62%	68.62%	68.62%
340360-MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO RIGIDO) LOTIFICACION CHAJCHUCUB A BARRIO LA LIBERTAD, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	378	378	1	Ejecución física	75	75	74	74	298	78.84%	378	100%	78.84%	100%
		Meta financiera	1423500	1423500	1	Ejecución financiera	0	0	0	1148054.8	1148054.8	80.65%	1148054.8	80.65%	80.65%	80.65%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE COBAN**

Fecha y Hora: 12/01/2026 15:31

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
340365-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) ALDEA CHICUXAB, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	350	350	1	Ejecución física		32			32	9.14%	350	100%	9.14%	100%
		Meta financiera	1365000	1365018.65	2	Ejecución financiera	0	1135430.7	0	0	1135430.7	83.18%	1135430.7	83.18%	83.18%	83.18%
340475-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) CASERIO LOS CIPRESALES SAN JOSE, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	845	845	1	Ejecución física					0	0%	152	17.99%	0%	17.99%
		Meta financiera	3289593	3289593	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
340354-MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO RIGIDO) SAN JOSE LA COLONIA, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	545	545	1	Ejecución física	50	30	5	2	87	15.96%	545	100%	15.96%	100%
		Meta financiera	2125500	2125500	1	Ejecución financiera	1634143.16	0	192894.83	0	1827037.99	85.96%	1827037.99	85.96%	85.96%	85.96%
340363-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) ALDEA SAXOC, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	800	800	1	Ejecución física	80	72	24	8	184	23%	800	100%	23%	100%
		Meta financiera	3120000	3120000	1	Ejecución financiera	0	599112	1767165.84	248670.04	2614947.88	83.81%	2614947.88	83.81%	83.81%	83.81%
353205-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) CASERIO CHIRRAJCAJ, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	403	403	1	Ejecución física				41.3	41.3	10.25%	41.3	10.25%	10.25%	10.25%
		Meta financiera	1467880	1467880	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
353206-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) ALDEA CHITOCAN I, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	600	600	1	Ejecución física				1	1	0.17%	1	.17%	0.17%	.17%
		Meta financiera	2187000	2187000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
353207-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) ALDEA CHITOCAN II, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	530	530	1	Ejecución física				19.6	19.6	3.7%	19.6	3.7%	3.7%	3.7%
		Meta financiera	1931850	1931850	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
353272-CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR BARRIO SAN VICENTE, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	28.6	28.6	1	Ejecución física				0.04	0.04	0.14%	0.04	.14%	0.14%	.14%
		Meta financiera	10000000	11310000	2	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
340393-MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO RIGIDO) AVENIDAS 15A D, 16A, 17A Y 17A A, CALLES 4A, 5A, 6A Y 7A, ZONA 12, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	1485	1485	1	Ejecución física	44.6	44.6	59.4	59.4	208	14.01%	208	14.01%	14.01%	14.01%
		Meta financiera	8000000	8000000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
353305-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) CASERIO LAS CRUCES TONTEM, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	1000	1000	1	Ejecución física	40	40	40	50	170	17%	170	17%	17%	17%
		Meta financiera	4000000	4000000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE COBAN**

Fecha y Hora: 12/01/2026 15:31

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
353307-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) ALDEA SAMANZANA, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	500	500	1	Ejecución física			5		5	1%	5	1%	1%	1%
		Meta financiera	2000000	2000000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
353308-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) CASERIO BALBATZUL II, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	500	500	1	Ejecución física			5		5	1%	5	1%	1%	1%
		Meta financiera	2000000	2275100	2	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
353079-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) ALDEA SECOCPUR, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	1000	1000	1	Ejecución física			20		20	2%	20	2%	2%	2%
		Meta financiera	4000000	4000000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
353496-MEJORAMIENTO CALLE RETORNO 2A CALLE, ZONA 9, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	189	189	1	Ejecución física	3.78	3.78	5.67	5.67	18.9	10%	18.9	10%	10%	10%
		Meta financiera	3700000	3700000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
340389-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) CASERIO SACANILLA, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	1075	1075	1	Ejecución física				0.97	0.97	0.09%	0.97	.09%	0.09%	.09%
		Meta financiera	4300000	4863300	2	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
340390-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) CASERIO QUEBRADA EL NACIMIENTO SAROCJA, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	1000	1000	1	Ejecución física			50	150	200	20%	200	20%	20%	20%
		Meta financiera	4000000	4567600	2	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
340391-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) CASERIO CHICHUT, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	1000	1000	1	Ejecución física	170	170	180	180	700	70%	700	70%	70%	70%
		Meta financiera	4000000	4000000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
353029-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) ALDEA BALBATZUL I, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	1000	1000	1	Ejecución física			10		10	1%	10	1%	1%	1%
		Meta financiera	4000000	4576400	2	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COBAN

Fecha y Hora: 12/01/2026 15:31

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:																
Proridad Nacional de Desarrollo:																
Meta Estratégica de Desarrollo:																
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física			0	Ejecución físic	1	1	1	1	4	0%	12	0%	0%	0%
		Meta financier	86914317.44	86914317.44		Ejecución fina	4415313.1	4836111.78	4348627.5	6511051.6	20111104.15	23.14%	60793833.88	69.95%	23.14%	69.95%
DIRECCION Y COORDINACION	Documento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	12	100%	33.33%	100%
		Meta financiera	86914317.44	86914317.44	0	Ejecución financiera	4415313.16	4836111.78	4348627.52	6511051.69	20111104.15	23.14%	60793833.88	69.95%	23.14%	69.95%
Eje Katun:																
Bienestar para la gente																
Proridad Nacional de Desarrollo:																
Educación																
Meta Estratégica de Desarrollo:																
Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos																
Estudiantes atendidos en educación superior	Persona	Meta física	540	540	0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	5304229	5304229		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
300894-AMPLIACION CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE (CUNOR) LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	540	540	0	Ejecución física					0	0%	7.02	1.3%	0%	1.3%
		Meta financiera	5304229	5304229	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
Eje Katun:																
Bienestar para la gente																
Proridad Nacional de Desarrollo:																
Educación																
Meta Estratégica de Desarrollo:																
Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos																
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Persona	Meta física		6301	0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	3671051	3671051		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL COROZAL, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	760.9	760.9	0	Ejecución física	22.8	22.8	22.8	30.4	98.8	12.98%	113.8	14.96%	12.98%	14.96%
		Meta financiera	3096814	3096814	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO ROCJA UCHIL, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	174	174	0	Ejecución física	22.6	24.4	24.4	24.4	95.8	55.06%	95.8	55.06%	55.06%	55.06%
		Meta financiera	574237	574237	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE COBAN**

Fecha y Hora: 12/01/2026 15:31

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar	Persona	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	22576242	23853120		Ejecución fina	0	645159.77	332700.23	1215591.6	2193451.6	9.2%	4224146.45	17.71%	9.72%	18.71%
CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA SONTE, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	2134	2134	0	Ejecución física				42.68	42.68	2%	52.68	2.47%	2%	2.47%
		Meta financiera	7527120	7527120	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA CHOVAL, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	2134	2134	0	Ejecución física	85.36	106.7	106.7	106.7	405.46	19%	426.46	19.98%	19%	19.98%
		Meta financiera	7527122	8804000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
301066-CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA BALBATZUL I, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	2134	2134	1	Ejecución física	37.34	120.57	81.09	66.15	305.15	14.3%	1505.46	70.55%	14.3%	70.55%
		Meta financiera	7522000	7522000	1	Ejecución financiera	0	645159.77	332700.23	1215591.6	2193451.6	29.16%	4224146.45	56.16%	29.16%	56.16%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación															
Meta Estratégica de Desarrollo:	No Aplica															
Estudiantes del ciclo diversificado en el sistema escolar	Persona	Meta física		205	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	2021855	2433637		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
300889-AMPLIACION INSTITUTO DIVERSIFICADO EMILIO ROSALES PONCE ZONA 11, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	205	205	0	Ejecución física	2	4.1	6.2	2	14.3	6.98%	14.3	6.98%	6.98%	6.98%
		Meta financiera	2021855	2433637	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE COBAN**

Fecha y Hora: 12/01/2026 15:31

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Recursos naturales hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de los recursos naturales															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicio de sistema de drenajes	Familia	Meta física		0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	22559834.3	21282158.37		Ejecución fina	5975940.7	3800	3266205.7	407706.75	9653653.23	45.36%	14693628.99	69.04%	42.79%	65.13%
305109-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL LOTIFICACION SATIS Y COLONIA MUNICIPAL (FASE III), COBAN, ALTA VERAPAZ	Familia	Meta física	305	305	0	Ejecución física					0	0%	305	100%	0%	100%
		Meta financiera	2493532.76	2251301.76	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	2251301.76	100%	0%	90.29%
322919-CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL AREA URBANA (2024), COBAN, ALTA VERAPAZ	Familia	Meta física	10044	10044	0	Ejecución física	150	15		2215	2380	23.7%	4289	42.7%	23.7%	42.7%
		Meta financiera	1733437.43	1876031.18	7	Ejecución financiera	25213	3800	0	407706.75	436719.75	23.28%	801328.75	42.71%	25.19%	46.23%
336143-CONSERVACION DE CAUCE CON LIMPIEZA Y CONSTRUCCION DE BORDAS A LOS COSTADOS DEL RIO CAHABON, AREA URBANA COBAN, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Meta física	9.46	9.46	1	Ejecución física					0	0%	5.18	54.76%	0%	54.76%
		Meta financiera	110500	96163	3	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	96163	100%	0%	87.03%
269997-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO LOTIFICACION EL ARCO, ZONA 10, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	3669	3669	1	Ejecución física			546		546	14.88%	2102	57.29%	14.88%	57.29%
		Meta financiera	7700000	5861638.52	2	Ejecución financiera	0	0	3266205.78	0	3266205.78	55.72%	5594107.78	95.44%	42.42%	72.65%
259230-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL COLONIAS ESFUERZO II, NUEVA ESPERANZA Y CASERIO CHIRREMESCHE COBAN, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Meta física	2.06	2.06	1	Ejecución física					0	0%	2.06	100%	0%	100%
		Meta financiera	5276067.9	5950727.7	2	Ejecución financiera	5950727.7	0	0	0	5950727.7	100%	5950727.7	100%	112.79%	112.79%
267154-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL BARRIO SAN JORGE, ZONA 10, COBAN, ALTA VERAPAZ	Familia	Meta física	200	200	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	425343.44	425343.44	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
240155-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO	Metro	Meta física	365	365	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE COBAN**

Fecha y Hora: 12/01/2026 15:31

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
240155-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESI	Metro	Meta financiera	4820952.77	4820952.77	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
Eje Katun:	Recursos naturales hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de los recursos naturales															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Familia	Meta física		360	0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	22033846.58	22483637.55		Ejecución fina	516459.62	952340.35	1712285.3	806044.4	3987129.67	17.73%	9789485.22	43.54%	18.1%	44.43%
322918-CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PRESTACION DE SERVICIO EN EL AREA URBANA (2024), COBAN, ALTA VERAPAZ	Familia	Meta física	17960	17960	0	Ejecución física	1161	2142	1294	1813	6410	35.69%	12311	68.55%	35.69%	68.55%
		Meta financiera	16516624.53	12622499.5	9	Ejecución financiera	516459.62	952340.35	575425.3	806044.4	2850269.67	22.58%	8652625.22	68.55%	17.26%	52.39%
340240-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIOS CHIRRAQUEN, QUEBRADA EL NACIMIENTO SAROCJA Y LOS CIPRESALES SAN JOSE, COBAN, ALTA VERAPAZ	Familia	Meta física	305	305	0	Ejecución física	19	19	19	20	77	25.25%	153	50.16%	25.25%	50.16%
		Meta financiera	856084	5200000	2	Ejecución financiera	0	0	1136860	0	1136860	21.86%	1136860	21.86%	132.8%	132.8%
262945-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE XUCANE B TANQUE 8 Y TANQUE 800, AREA URBANA COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	250	250	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	376688.05	376688.05	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
334983-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ZONA 12, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	280	280	1	Ejecución física	56	48	35		139	49.64%	280	100%	49.64%	100%
		Meta financiera	1389600	1389600	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
335060-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ZONA 8, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	290	290	1	Ejecución física	69	69	70		208	71.72%	290	100%	71.72%	100%
		Meta financiera	1542450	1542450	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
335055-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ZONA 11, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	270	270	1	Ejecución física	26	26	26	27	105	38.89%	270	100%	38.89%	100%
		Meta financiera	1352400	1352400	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE COBAN**

Fecha y Hora: 12/01/2026 15:31

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Recursos naturales hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de los recursos naturales															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y resi	Familia	Meta física		0	0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	3952885.53	4650332.55		Ejecución fina	69937.29	525177.2	399112.17	610587.66	1604814.32	34.51%	3764161.3	80.94%	40.6%	95.23%
270004-SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS BOTADERO A CIELO ABIERTO MUNICIPAL, ZONA 12 AREA URBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	29000	29000	0	Ejecución física	389	2917	2217	3392	8915	30.74%	23472	80.94%	30.74%	80.94%
		Meta financiera	3952885.53	4650332.55	6	Ejecución financiera	69937.29	525177.2	399112.17	610587.66	1604814.32	34.51%	3764161.3	80.94%	40.6%	95.23%

F: _____
Alcalde Municipal