

LA INFRASCRITA SECRETARÍA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE COBÁN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, **CERTIFICA:** QUE TIENE A LA VISTA EL LIBRO DE ACTAS DEL CONCEJO MUNICIPAL, EN EL QUE APARECE EL **PUNTO DÉCIMO CUARTO DEL ACTA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL NÚMERO 121-2025** CELEBRADA CON FECHA OCHO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO, QUE COPIADO LITERALMENTE DICE: -----

“**DÉCIMO CUARTO:** Se requiere sea conocido el **Segundo Informe Cuatrimestral de avance de metas de la Municipalidad de Cobán, Alta Verapaz, correspondiente al periodo de Mayo a Agosto de 2025**, elaborado en la plataforma SIPLANGL, según lo establecido por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia –SEGEPLAN-, remitido mediante **Oficio Número 861-2025/DMP/WAPT**, por el Ingeniero Walder Andrés Pérez Tení, Director Municipal de Planificación. El Ingeniero Walder Andrés Pérez Tení, Director Municipal de Planificación, da a conocer el **Segundo Informe Cuatrimestral de avance de metas de la Municipalidad de Cobán, Alta Verapaz, correspondiente al periodo de Mayo a Agosto de 2025**, tal y como se detalla a continuación: -----



Oficio No. 861-2025/DMP/WAPT
Cobán Alta Verapaz, 5 de septiembre de 2025

Licenciado
Felipe Pop Cucul
Alcalde Municipal
Y Honorable Concejo Municipal
Edificio

Por este medio del presente reciban un cordial saludo, deseándoles éxitos en todas las actividades que realizan diariamente.

El motivo del presente es para presentar el Segundo Informe Cuatrimestral de avance de metas de la Municipalidad de Cobán, Alta Verapaz, correspondiente al periodo de Mayo a Agosto de 2025. Se adjunta el informe elaborado en la plataforma SIPLANGL, según lo establecido por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia –SEGEPLAN-.

Sin más que informar se suscribe de ustedes, deferentemente,

Ing. Walder Andrés Pérez Tení
Director Municipal de Planificación



SEGEPLAN

Avance de Metas Físicas y Financieras
Segundo Cuatrimestre 2025

Pag. 1 de 11

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COBAN

Fecha y Hora: 5/09/2025 09:43

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Iniciado Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total						
Eje Katun:																	
Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo																	
Prioridad Nacional de Desarrollo: Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia																	
Meta Estratégica de Desarrollo: Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia																	
Áreas con alumbrado público	Metro cuadrado	Meta física				0 Ejecución física						0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	6605692.07	10712680.03		Ejecución fina	499383.61	502850.05	610280.60	532453.30	2244967.56	20.96%	5249163.38	49%	26.03%	61%	
317423-AMPLIACION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION METAMERCADO TALPETATE, ZONA 6 COBAN, ALTA VERAPAZ	Aporte en especie	Meta física	12	12		0 Ejecución física						0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	562306.07	935631.07		2 Ejecución financiera						0	0%	0	0%	0%	0%
322920-CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO CON PRESTACION DE SERVICIO EN EL AREA URBANA Y RURAL (2024), COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	591336	591336		0 Ejecución física	33710	41870	37734	36035	149350	25.26%	352582	59.62%	25.26%	59.62%	
		Meta financiera	6052182.30	7246067.30		6 Ejecución financiera	413067.77	513060.59	482388.65	441571.46	1830088.47	25.26%	4203169.83	58.01%	30.24%	69.45%	
336750-CONSERVACION SISTEMA(S) DE INFORMACION PARA CENTRO DE MONITOREO Y SISTEMA DE SEGURIDAD 04, AREA URBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ	Aporte en especie	Meta física	12	12		0 Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	8	66.67%	33.33%	66.67%	
		Meta financiera	1991203.70	2530981.66		3 Ejecución financiera	86325.84	89799.46	147871.56	90861.84	414879.09	16.39%	1045993.55	41.33%	20.84%	52.53%	

SEGEPLAN

Avance de Metas Físicas y Financieras
Segundo Cuatrimestre 2025

Pag. 2 de 11

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COBAN

Fecha y Hora: 5/09/2025 09:43

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Iniciado Anual	Vigente	Reprogr. gram. ciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural															
Prioridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial															
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente															
Áreas con ordenamiento vial	Metro cuadrado	Meta física		24.82	0	Ejecución física					0	0%		0	0%	0%
		Meta financiera	17709099.01	21143101.48		Ejecución física	489884.57	211236.04	2097447.5	380648.79	3178516.96	15.02%	5818415.07	26.56%	17.94%	31.71%
322912-CONSERVACION CALLE DE TERRACERIA (MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO) AREA URBANA (2024), COBAN, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Meta física	60	60	0	Ejecución física	2.57	1.45	13.95	2.50	20.47	34.12%	37.40	62.33%	34.12%	62.33%
		Meta financiera	5798398.16	8719590.63	7	Ejecución financiera	373769.32	210481.04	2028901.56	383358.79	2974510.71	34.11%	5209951.82	59.75%	51.3%	89.85%
322915-CONSERVACION SENALIZADORES VIALES (HORIZONTAL Y VERTICAL) AREA URBANA (2024), COBAN, ALTA VERAPAZ	Artículo de metal	Meta física	195	195	0	Ejecución física	20.03	0.14	3.17	2.44	28.38	10.53%	45.45	23.31%	13.53%	23.31%
		Meta financiera	791407.98	1068987.98	4	Ejecución financiera	113215.25	755	17400	13990	145360.25	13.59%	243814.25	22.75%	18.37%	30.81%
322913-CONSERVACION CALLE PAVIMENTADA (BACHEO) AREA URBANA (2024), COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	3000	3000	0	Ejecución física	0	0	142.80	9.40	152.20	5.07%	592.21	16.74%	5.07%	16.74%
		Meta financiera	882184.17	1118484.17	6	Ejecución financiera	0	0	53148	3500	58648	5.07%	162549	14.57%	8.42%	18.44%
319950-MEJORAMIENTO CALLE (S) CON PAVIMENTO RIGIDO (ZONAS 3, 5, 6 Y 12) AREA URBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Meta física	2.77	2.77	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	8300000	8300000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
283998-CONSTRUCCION CICLOVIA CALZADA ROMEO LUCAS, ZONA 5 AREA URBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	1600	1600	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1937138.70	1937138.70	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

SEGEPLAN

Avance de Metas Físicas y Financieras
Segundo Cuatrimestre 2025

Pag. 3 de 11

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COBAN

Fecha y Hora: 5/09/2025 09:43

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Iniciado Anual	Vigente	Reprogr. gram. ciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural															
Prioridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial															
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente															
Áreas con alumbrado público	Kilómetro cuadrado	Meta física		0		0 Ejecución física						0		0	0%	0%
		Meta financiera	6604101.20	9844959.40		Ejecución física	204332	9225.50	327551.90	74433.01	619497.91	8.05%	1279163.75	14.65%	11.1%	26.03%
333671-DIAGNOSTICO LINEA BASE PARA ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES DE COBAN, ALTA VERAPAZ	Aporte en especie	Meta física	12	12		0 Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	8	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	600000	600000		0 Ejecución financiera	0	1000	2400	0	4200	0.7%	25000	3.07%	0.7%	3.07%
333616-APYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE OBRAS MUNICIPALES, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	200	200		0 Ejecución física	16	0.38	24.84	11.01	52.29	26.12%	148.61	74.41%	26.12%	74.41%
		Meta financiera	772278.56	2517163.56		6 Ejecución financiera	209332	4925.50	205119.50	144124	860497	28.12%	1248760.75	47.72%	88.5%	161.7%
260950-AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CIUDAD DEPORTIVA DE LA VERAPAZ, AREA URBANA ZONA 4 COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	1450	1450		0 Ejecución física						0		0	0%	0%
		Meta financiera	410652.70	4726202.40		1 Ejecución financiera						0		0	0%	0%
123847-MEJORAMIENTO VIVIENDA MINIMA (DOTACION) ORIENTADO A MUJERES, COBAN, A.V.	Aporte en especie	Meta física	3200	3200		1 Ejecución física						0		0	0%	0%
		Meta financiera	602300	602300		1 Ejecución financiera						0		0	0%	0%
Eje Katun:	Elección para la gente															
Prioridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, idioma, religión o situación económica y otra condición															
Campeones y campeonas rurales	Kilometro	Meta física		2.02		0 Ejecución física						0		0	0%	0%
		Meta financiera	982463.24	1028050.70		0 Ejecución financiera	34001.02	27300.00	399420.00	439720.00	1149431.02	1.53%	339307.00	3.01%	1.5%	10.42%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) ALDEA NIMLASAYUB AULDEA CHINAGAYUB, COBAN, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Meta física	1.37	1.37		0 Ejecución física						0		0	0%	0%
		Meta financiera	4438934	4438934		0 Ejecución financiera						0		0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) CAJERIO	Kilometro	Meta física	1.53	1.53		0 Ejecución física						0		0	0%	0%



Avance de Metas Físicas y Financieras
Segundo Cuatrimestre 2025

Pag. 4 de 11

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COBAN

Fecha y Hora: 5/09/2025 09:43

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Meta física/financiera	Iniciado Anual	Vigente	Reprogrames	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) CASERIO	Kilometro	Meta financiera	5596730	0	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
352214-CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERA (MANTENIMIENTO)	Kilometro	Meta física	60	60	0	Ejecución física	2.75	2.28	2.88	3.85	11.52	14.4%	28.98	38.2%	14.4%	38.2%
MEJORAMIENTO (MANTENIMIENTO) AREA RURAL (2024). COBAN, ALTA VERAPAZ		Meta financiera	6071360.34	9892193.78	5	Ejecución financiera	340391.62	279236.88	360429.60	438726.37	1424784.65	14.4%	3353574.92	33.9%	23.47%	53.24%
340349-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) ENTRADA ALDEA CHICHUAB, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	150	150	1	Ejecución física	23	103	6	5	137	91.33%	137	91.33%	91.33%	91.33%
		Meta financiera	585000	585000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
340350-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) CASERIO SAMAC, COBAN, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Meta física	1	1	1	Ejecución física		0.29	0.29	0.07	0.47	47%	0.47	47%	47%	47%
		Meta financiera	3500000	3500000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
340352-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) ALDEA SAN PABLO KUCANES, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	700	700	1	Ejecución física	70	70	112	140	392	56%	392	56%	56%	56%
		Meta financiera	2730000	2730000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
340357-MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO RIGIDO) 8A CALLE, BARRIO SAN JORGE, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	335	335	1	Ejecución física			302	17	319	95.22%	319	95.22%	95.22%	95.22%
		Meta financiera	1309500	1309500	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
340373-MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO RIGIDO) 7A CALLE, BARRIO SAN JORGE, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	295	295	1	Ejecución física				83	83	28.14%	83	28.14%	28.14%	28.14%
		Meta financiera	1150500	1150500	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
340398-MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO RIGIDO) 8A AVENIDA ENTRE 7A CALLE Y 9A CALLE, ZONA 10, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	120	120	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	486500	486500	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
340328-MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO RIGIDO) LOTIFICACION CHICHUCUB (INTERIOR), COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	410	410	1	Ejecución física	4	0	25	25	62	15.12%	62	15.12%	15.12%	15.12%
		Meta financiera	1599000	1599000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
340354-MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO RIGIDO) LOTIFICACION CHICHUCUB A BARRIO LA LIBERTAD, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	378	378	1	Ejecución física	19	19	19	23	60	21.16%	60	21.16%	21.16%	21.16%
		Meta financiera	1423500	1423500	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
340395-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) AL	Metro	Meta física	350	350	1	Ejecución física	14	57	240	7	318	90.86%	318	90.86%	90.86%	90.86%



Avance de Metas Físicas y Financieras
Segundo Cuatrimestre 2025

Pag. 5 de 11

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COBAN

Fecha y Hora: 5/09/2025 09:43

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Meta física/financiera	Iniciado Anual	Vigente	Reprogrames	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
340385-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) AL	Metro	Meta financiera	1395000	1395000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
340475-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) CASERIO LOS OPIRESALES SAN JOSE, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	848	848	1	Ejecución física	25	25	34	88	152	17.99%	152	17.99%	17.99%	17.99%
		Meta financiera	3289803	3289803	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
340354-MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO RIGIDO) SAN JOSE LA COLONIA, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	545	545	1	Ejecución física	138	164	82	79	458	84.04%	458	84.04%	84.04%	84.04%
		Meta financiera	2125500	2125500	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
340383-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) ALDEA SAXOC, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	800	800	1	Ejecución física			288	328	618	77%	618	77%	77%	77%
		Meta financiera	3120000	3120000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
350395-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) CASERIO CHIRRAZCAJ, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	403	403	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1487880	1487880	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
350320-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) ALDEA CHITOCAN I, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	600	600	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	2167000	2167000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
350327-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) ALDEA CHITOCAN II, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	530	530	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1931850	1931850	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
350372-CONSTRUCCION PUENTE VEHICULO BARRIO SAN VICENTE, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	28.60	28.60	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	10000000	10000000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
340391-MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO RIGIDO) AVENIDAS 15A D, 16A, 17A Y 17A A, CALLES 1A, 6A, 8A Y 7A, ZONA 12, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	1485	1485	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	8000000	8000000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
350309-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) CASERIO LAS CRUCES TONTEM, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	1000	1000	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	4000000	4000000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
350307-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) ALDEA SAMANZANA, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	500	500	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	2000000	2000000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%



Avance de Metas Físicas y Financieras
Segundo Cuatrimestre 2025

Pag. 6 de 11

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COBAN

Fecha y Hora: 5/09/2025 09:43

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Meta física/financiera	Iniciado Anual	Vigente	Reprogrames	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
350330-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) CASERIO BALBATZUL II, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	500	500	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	2000000	2000000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
350307-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) ALDEA SECOPUR, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	1000	1000	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	4000000	4000000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
350346-MEJORAMIENTO CALLE RETORNO 2A CALLE, ZONA 9, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	188	188	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	3700000	3700000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
340389-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) CASERIO SACANILLA, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	1075	1075	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	4300000	4300000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
340390-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) CASERIO GUERRA EL NACIMIENTO SAROCJA, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	1000	1000	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	4000000	4000000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
340381-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) CASERIO CHICHUT, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	1000	1000	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	4000000	4000000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
350329-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) ALDEA BALBATZUL I, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	1000	1000	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	4000000	4000000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
Eje Kalan:																
Provincia Nacional de Desarrollo:																
Meta Estratégica de Desarrollo:																
DIRECCION Y COORDINACION	Documento	Meta física	80914317.43	80914317.44	0	Ejecución física	4930174.3	4198558.2	9022142.1	1719271.4	18880098.1	21.7%	40882729.73	46.81%	21.7%	46.81%
		Meta financiera	80914317.44	80914317.44	0	Ejecución financiera	4930174.3	4198558.2	9022142.1	1719271.4	18880098.1	21.7%	40882729.73	46.81%	21.7%	46.81%



Avance de Metas Físicas y Financieras
Segundo Cuatrimestre 2025

Pag. 7 de 11

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COBAN

Fecha y Hora: 5/09/2025 09:43

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do Cuatrimestre (Meta Vigente)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proiedad Nacional de Desarrollo:	Educación															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes atendidos en educación superior	Persona	Meta física	540	540	0	Ejecución físico					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiero	5304229	5304229	0	Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
300894-AMPLIACION CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE (CUNOR) LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	540	540	0	Ejecución física		2.70	2.70	1.62	7.02	1.3%	7.02	1.3%	1.3%	1.3%
		Meta financiera	5304229	5304229	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
Eje Katun	Bienestar para la gente															
Proiedad Nacional de Desarrollo:	Educación															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Persona	Meta física	6301	6301	0	Ejecución físico					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiero	3671051	3671051	0	Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL COXOZAL, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	760.90	760.90	0	Ejecución física				15	15	1.97%	15	1.97%	1.97%	1.97%
		Meta financiera	3066814	3066814	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO ROCJA UCHIL, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	174	174	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiero	574237	574237	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%



Avance de Metas Físicas y Financieras
Segundo Cuatrimestre 2025

Pag. 8 de 11

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COBAN

Fecha y Hora: 5/09/2025 09:43

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do Cuatrimestre	% Avance 2do Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do Cuatrimestre (Meta Vigente)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proiedad Nacional de Desarrollo:	Educación															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar	Persona	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	22576242	23653120	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	2030894.85	8.51%	0%	8.51%
CONSTRUCCIÓN INSTITUTO BASICO ALDEA SONTI, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	2134	2134	0	Ejecución física				10	10	0.47%	10	0.47%	0.47%	0.47%
		Meta financiera	7527120	7527120	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCIÓN INSTITUTO BASICO ALDEA CHOVAL, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	2134	2134	0	Ejecución física				21	21	0.98%	21	0.98%	0.98%	0.98%
		Meta financiera	7527122	8804000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
301086-CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA BALBATZUL I, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	2134	2134	1	Ejecución física	107	107	107	43	364	17.08%	1200.31	56.25%	17.06%	56.25%
		Meta financiera	7522000	7522000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	2030894.85	27%	0%	27%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proiedad Nacional de Desarrollo:	Educación															
Meta Estratégica de Desarrollo:	No Aplica															
Estudiantes del ciclo diversificado en el sistema escolar	Persona	Meta física		205	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	2021855	2433637	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
300889-AMPLIACION INSTITUTO DIVERSIFICADO EMILIO ROSALES PONCE ZONA 11, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	205	205	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	2021855	2433637	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%



Avance de Metas Físicas y Financieras
Segundo Cuatrimestre 2025

Pag. 9 de 11

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COBAN

Fecha y Hora: 5/09/2025 09:43

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financieras	Iniciado Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					Avance 2do Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do Cuatrimestre	Avance 2do Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do Cuatrimestre (Meta Vigente)	Avance Acumulado al 2do Cuatrimestre (Meta Vigente)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Resiliencia natural para hoy y para el futuro															
Proiedad Nacional de Desarrollo:	Ambiente al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Cumplir con el estándar de sistema de drenajes	Familia	Meta física		0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
	Meta financiera	2250454.30	22795902.30			Ejecución fina	1540	105441	1734696.10	88000	1007090.10	8.47%	9330975.00	22.11%	8.55%	22.34%
305105-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL LOTIFICACION SATIS Y COLONIA MUNICIPAL (FASE II), COBAN, ALTA VERAPAZ	Familia	Meta física	305	305	0	Ejecución física					0	0%	305	100%	0%	100%
	Meta financiera	2493532.70	2493532.70			Ejecución financiera	0	0	1720566.10	0	1720566.10	69%	2251301.76	90.29%	69%	90.29%
322919-CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL AREA URBANA (2024), COBAN, ALTA VERAPAZ	Familia	Meta física	10044	10044	0	Ejecución física	8	636	72	447	1062	10.57%	1069	18.01%	10.57%	19.01%
	Meta financiera	1733437.43	1978632.43	4	Ejecución financiera	1540	105441	14100	88060	209141	10.57%	384869	18.63%	12.07%	21.03%	
330143-CONSERVACION DE CALICE CON LIMPIEZA Y CONSTRUCCION DE BORDADA LOS COSTADOS DEL RIO CAHABON, AREA URBANA COBAN, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Meta física	0.46	0.46	1	Ejecución física					0	0%	5.18	94.76%	0%	94.76%
	Meta financiera	110609	99153	3	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0%	96163	100%	0%	87.03%
303997-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO LOTIFICACION EL ARCO, ZONA 10, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	3699	3699	1	Ejecución física	227	44	70	106	447	12.18%	1550	42.41%	12.18%	42.41%
	Meta financiera	7700000	7700000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0%	2327902	30.23%	0%	30.23%
359230-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL COLONIAS ESPUEJO II, NUEVA ESPERANZA Y CAJON CHIRREMECHES COBAN, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Meta física	2.06	2.06	1	Ejecución física					0	0%	2.06	100%	0%	100%
	Meta financiera	5276097.50	5276097.50	1	Ejecución financiera			0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
320764-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL BARRIO SAN JORGE, ZONA 10, COBAN, ALTA VERAPAZ	Familia	Meta física	200	200	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
	Meta financiera	425343.44	425343.44	1	Ejecución financiera					0	0	0%	0	0%	0%	0%
340150-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO	Metro	Meta física	369	369	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
	Meta financiera									0	0	0%	0	0%	0%	0%

SEGEPLAN

Avance de Metas Físicas y Financieras
Segundo Cuatrimestre 2025

Pag. 10 de 11

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COBÁN

Fecha y Hora: 5/09/2025 09:43

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financieras	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
249155-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESID	Metro	Meta financiera	4820952.77	4820952.77	1	Ejecución financiera						0%	0	0%	0%	0%
Eje Katun: Recursos naturales para hoy y para el futuro																
Prioridad Nacional de Desarrollo: Acceso al agua y gestión de RRNN																
Meta Estratégica de Desarrollo: Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales																
Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y resi	Familia	Meta física	2203384819	27330479107	0	Ejecución física						0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	173900	173900	0	Ejecución financiera						0%	0	0%	0%	0%
322918-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PRESTACION DE SERVICIO EN EL AREA URBANA (COBÁN, COBÁN, ALTA VERAPAZ	Familia	Meta física	16016024.63	17819341.62	5	Ejecución financiera	1004	306	677	922	3243	18.00%	6991	32.86%	18.06%	32.86%
		Meta financiera	16016024.63	17819341.62	5	Ejecución financiera	1027973.7	3	580572.25	660546.49	890160.71	16.00%	3168258.13	16.00%	33.12%	33.12%
340240-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIOS CHIRRAQUICÚN, QUERRADA EL NACIMIENTO, SAROJIA Y LOS CIPRESALES SAN JUAN, COBÁN, ALTA VERAPAZ	Familia	Meta física	308	308	0	Ejecución física	31	18	18	0	76	24.92%	76	24.92%	24.92%	24.92%
		Meta financiera	855084	5200000	2	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
252045-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE XUCANÉ TANQUE 8 Y TANQUE 800, AREA URBANA COBÁN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	260	260	1	Ejecución física						0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	376988.05	376988.05	1	Ejecución financiera						0%	0	0%	0%	0%
334693-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ZONA 12, COBÁN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	260	260	1	Ejecución física		28	28		56	30.39%	141	50.38%	30.39%	50.39%
		Meta financiera	1399000	1399000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
335093-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ZONAS, COBÁN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	200	200	1	Ejecución física	3	9	12		24	6.25%	62	20.20%	6.25%	20.20%
		Meta financiera	1042450	1042450	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
336055-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ZONA 11, COBÁN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	270	270	1	Ejecución física	8	14	3		25	4.11%	169	61.11%	41.11%	61.11%
		Meta financiera	1362400	1362400	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%

SEGEPLAN

Avance de Metas Físicas y Financieras
Segundo Cuatrimestre 2025

Pag. 11 de 11

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COBÁN

Fecha y Hora: 5/09/2025 09:43

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Prioridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y resi	Familia	Meta física		0	0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	3852885.53	4352464.37		Ejecución fina	216848.57	258036.89	368429.80	261717.80	1101033.06	25.3%	2159346.98	49.61%	27.85%	54.63%
270004-SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS BOTADERO A CIELO ABIERTO MUNICIPAL, ZONA 12 AREA URBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	29000	29000	0	Ejecución física	1445	1706	2441	1744	7336	25.3%	14557	50.2%	25.3%	50.2%
		Meta financiera	3852885.53	4352464.37	3	Ejecución financiera	216848.57	258036.89	368429.80	261717.80	1101033.06	25.3%	2159346.98	49.61%	27.85%	54.63%

F: Alcaldé Municipal

El señor Alcalde Municipal manifiesta que el Concejo Municipal queda enterado del **Segundo Informe Cuatrimestral de avance de metas de la Municipalidad de Cobán, Alta Verapaz, correspondiente al periodo de Mayo a Agosto de 2025**, elaborado en la plataforma SIPLANGL, según lo establecido por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia – SEGEPLAN-, remitido mediante **Oficio Número 861-2025/DMP/WAPT**, por el Ingeniero Walder Andrés Pérez Tení, Director Municipal de Planificación. *Certifíquese, remitiéndose copia a la Dirección Municipal de Planificación, Gerencia de la Administración Financiera Integrada Municipal, Unidad de Información Pública Municipal y Auditoría Interna para su conocimiento y demás efectos.*”

Y PARA REMITIR A DONDE CORRESPONDE, EXTIENDO, SELLO Y FIRMO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, DEBIDAMENTE CONFRONTADA CON SU ORIGINAL, CONTENIDA EN CINCO HOJAS CON MEMBRETE DE LA MUNICIPALIDAD DE COBÁN, ALTA VERAPAZ, A **DIEZ** DÍAS DEL MES DE **SEPTIEMBRE** DEL AÑO **DOS MIL VEINTICINCO**.

UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA
MUNICIPAL

RECIBIDO
11 SEP 2025
HORA: 09:27 POR: cf.

LCDA. WILMA MARLYN ALVARADO VÁSQUEZ
SECRETARÍA MUNICIPAL

SECRETARÍA MUNICIPAL
CIUDAD IMPERIAL
COBÁN, A.V.
GUATEMALA, C.A.

Entidad:

MUNICIPALIDAD DE COBAN

Fecha y Hora:

5/09/2025 09:43

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financie ra	Inicial Anual	Vigente	Repro grama ciones	Ejecución física/financie ra	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrím. (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrím. (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Áreas con alumbrado público	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	8605692.07	10712680.03		Ejecución fina	499393.61	602860.05	610260.60	532453.30	2244967.56	20.96%	5249163.38	49%	26.09%	61%
317423-AMPLIACION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION METAMERCADO TALPETATE, ZONA 6 COBAN, ALTA VERAPAZ	Aporte en especie	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	562306.07	935631.07	2	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
322920-CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO CON PRESTACION DE SERVICIO EN EL AREA URBANA Y RURAL (2024), COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	591336	591336	0	Ejecución física	33710	41870	37734	36036	149350	25.26%	352582	59.62%	25.26%	59.62%
		Meta financiera	6052182.30	7246067.30	6	Ejecución financiera	413067.77	513060.59	462388.65	441571.46	1830088.47	25.26%	4203169.83	58.01%	30.24%	69.45%
336750-CONSERVACION SISTEMA(S) DE INFORMACION PARA CENTRO DE MONITOREO Y SISTEMA DE SEGURIDAD C4, AREA URBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ	Aporte en especie	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	8	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	1991203.70	2530981.66	3	Ejecución financiera	86325.84	89799.46	147871.95	90881.84	414879.09	16.39%	1045993.55	41.33%	20.84%	52.53%

Entidad:

MUNICIPALIDAD DE COBAN

Fecha y Hora:

5/09/2025 09:43

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financie ra	Inicial Anual	Vigente	Repro grama ciones	Ejecución física/financie ra	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial															
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente															
Áreas con ordenamiento vial	Metro cuadrado	Meta física		24.82	0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	17709099.01	21143101.48		Ejecución fina	486984.57	211236.04	2097447.5	380848.79	3176516.96	15.02%	5616415.07	26.56%	17.94%	31.71%
322912-CONSERVACION CALLE DE TERRACERIA (MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO) AREA URBANA (2024), COBAN, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Meta física	60	60	0	Ejecución física	2.57	1.45	13.95	2.50	20.47	34.12%	37.40	62.33%	34.12%	62.33%
		Meta financiera	5798368.16	8719590.63	7	Ejecución financiera	373769.32	210481.04	2026901.56	363358.79	2974510.71	34.11%	5209951.82	59.75%	51.3%	89.85%
322915-CONSERVACION SENALIZADORES VIALES (HORIZONTAL Y VERTICAL) AREA URBANA (2024), COBAN, ALTA VERAPAZ	Articulo de metal	Meta física	195	195	0	Ejecución física	20.63	0.14	3.17	2.44	26.38	13.53%	45.45	23.31%	13.53%	23.31%
		Meta financiera	791407.98	1069887.98	4	Ejecución financiera	113215.25	755	17400	13990	145360.25	13.59%	243814.25	22.79%	18.37%	30.81%
322913-CONSERVACION CALLE PAVIMENTADA (BACHEO) AREA URBANA (2024), COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	3000	3000	0	Ejecución física	0	0	142.80	9.40	152.20	5.07%	502.21	16.74%	5.07%	16.74%
		Meta financiera	882184.17	1116484.17	6	Ejecución financiera	0	0	53146	3500	56646	5.07%	162649	14.57%	6.42%	18.44%
319960-MEJORAMIENTO CALLE (S) CON PAVIMENTO RIGIDO (ZONAS 3, 5, 6 Y 12) AREA URBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Meta física	2.77	2.77	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	8300000	8300000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
269995-CONSTRUCCION CICLOVIA CALZADA ROMEO LUCAS, ZONA 5 AREA URBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	1600	1600	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1937138.70	1937138.70	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad:

MUNICIPALIDAD DE COBAN

Fecha y Hora:

5/09/2025 09:43

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financie ra	Inicial Anual	Vigente	Repro grama ciones	Ejecución física/financie ra	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrím. (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrím. (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial															
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente															
Áreas de espacio público gestionadas	Metro cuadrado	Meta física		0	0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	6084151.20	8544655.96		Ejecución fina	209332	6725.50	327515.50	144124	687697	8.05%	1270760.75	14.87%	11.3%	20.89%
338271-DIAGNOSTICO LINEA BASE PARA ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION DE PROYECTOS MUNICIPALIDAD DE COBAN, ALTA VERAPAZ	Aporte en especie	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	8	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	600000	600000	0	Ejecución financiera	0	1800	2400	0	4200	0.7%	22000	3.67%	0.7%	3.67%
335618-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE OBRAS MUNICIPALES, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	200	200	0	Ejecución física	16	0.38	24.84	11.01	52.23	26.12%	148.81	74.41%	26.12%	74.41%
		Meta financiera	772278.50	2617103.50	6	Ejecución financiera	209332	4925.50	325115.50	144124	683497	26.12%	1248760.75	47.72%	88.5%	161.7%
269990-AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CIUDAD DEPORTIVA DE LA VERAPAZ, AREA URBANA ZONA 4 COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	1450	1450	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	4109522.70	4725202.46	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
123647-MEJORAMIENTO VIVIENDA MINIMA (DOTACION) ORIENTADO A MUJERES, COBAN, A.V.	Aporte en especie	Meta física	5200	5200	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	602350	602350	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición															
Carreteras y caminos terciarios	Kilometro	Meta física		202	0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	94746377.34	92980450.78		Ejecución fina	340391.62	279236.86	366429.80	438726.37	1424784.65	1.53%	3353574.92	3.61%	1.5%	3.54%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) ALDEA NIMLASAYUB A ALDEA CHINASAYUB, COBAN, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Meta física	1.37	1.37	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	4438934	4438934	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) CASERIO	Kilometro	Meta física	1.53	1.53	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad:

MUNICIPALIDAD DE COBAN

Fecha y Hora:

5/09/2025 09:43

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) CASERIO	Kilometro	Meta financiera	5586730	0	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
322914-CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA (MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO) AREA RURAL (2024), COBAN, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Meta física	80	80	0	Ejecución física	2.75	2.26	2.96	3.55	11.52	14.4%	28.96	36.2%	14.4%	36.2%
		Meta financiera	6071390.34	9892193.78	5	Ejecución financiera	340391.62	279236.86	366429.80	438726.37	1424784.65	14.4%	3353574.92	33.9%	23.47%	55.24%
340349-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) ENTRADA ALDEA CHICUXAB, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	150	150	1	Ejecución física	23	103	6	5	137	91.33%	137	91.33%	91.33%	91.33%
		Meta financiera	585000	585000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
340350-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) CASERIO SAMAC, COBAN, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Meta física	1	1	1	Ejecución física		0.20	0.20	0.07	0.47	47%	0.47	47%	47%	47%
		Meta financiera	3900000	3900000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
340362-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) ALDEA SAN PABLO XUCANEB, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	700	700	1	Ejecución física	70	70	112	140	392	56%	392	56%	56%	56%
		Meta financiera	2730000	2730000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
340357-MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO RIGIDO) 8A CALLE, BARRIO SAN JORGE, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	335	335	1	Ejecución física			302	17	319	95.22%	319	95.22%	95.22%	95.22%
		Meta financiera	1306500	1306500	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
340472-MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO RIGIDO) 7A CALLE, BARRIO SAN JORGE, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	295	295	1	Ejecución física				83	83	28.14%	83	28.14%	28.14%	28.14%
		Meta financiera	1150500	1150500	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
340399-MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO RIGIDO) 8A AVENIDA ENTRE 7A CALLE A Y 8A CALLE, ZONA 10, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	120	120	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	468000	468000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
340358-MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO RIGIDO) LOTIFICACION CHAJCHUCUB (INTERIOR), COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	410	410	1	Ejecución física	4	8	25	25	62	15.12%	62	15.12%	15.12%	15.12%
		Meta financiera	1599000	1599000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
340360-MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO RIGIDO) LOTIFICACION CHAJCHUCUB A BARRIO LA LIBERTAD, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	378	378	1	Ejecución física	19	19	19	23	80	21.16%	80	21.16%	21.16%	21.16%
		Meta financiera	1423500	1423500	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
340365-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) AL	Metro	Meta física	350	350	1	Ejecución física	14	57	240	7	318	90.86%	318	90.86%	90.86%	90.86%

Entidad:

MUNICIPALIDAD DE COBAN

Fecha y Hora:

5/09/2025 09:43

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
340365-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) AL	Metro	Meta financiera	1365000	1365000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
340475-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) CASERIO LOS CIPRESALES SAN JOSE, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	845	845	1	Ejecución física	25	25	34	68	152	17.99%	152	17.99%	17.99%	17.99%
		Meta financiera	3289593	3289593	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
340354-MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO RIGIDO) SAN JOSE LA COLONIA, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	545	545	1	Ejecución física	136	164	82	76	458	84.04%	458	84.04%	84.04%	84.04%
		Meta financiera	2125500	2125500	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
340363-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) ALDEA SAXOC, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	800	800	1	Ejecución física			288	328	616	77%	616	77%	77%	77%
		Meta financiera	3120000	3120000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
353205-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) CASERIO CHIRRAJCAJ, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	403	403	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1467880	1467880	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
353206-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) ALDEA CHITOCAN I, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	600	600	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	2187000	2187000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
353207-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) ALDEA CHITOCAN II, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	530	530	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1931850	1931850	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
353272-CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR BARRIO SAN VICENTE, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	28.60	28.60	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	10000000	10000000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
340393-MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO RIGIDO) AVENIDAS 15A D, 16A, 17A Y 17AA, CALLES 4A, 5A, 6A Y 7A, ZONA 12, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	1485	1485	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	8000000	8000000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
353305-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) CASERIO LAS CRUCES TONTEM, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	1000	1000	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	4000000	4000000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
353307-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) ALDEA SAMANZANA, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	500	500	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	2000000	2000000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad:

MUNICIPALIDAD DE COBAN

Fecha y Hora:

5/09/2025 09:43

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
353308-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) CASERIO BALBATZUL II, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	500	500	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	2000000	2000000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
353079-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) ALDEA SECOCPUR, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	1000	1000	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	4000000	4000000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
353496-MEJORAMIENTO CALLE RETORNO 2A CALLE, ZONA 9, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	189	189	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	3700000	3700000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
340389-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) CASERIO SACANILLA, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	1075	1075	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	4300000	4300000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
340390-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) CASERIO QUEBRADA EL NACIMIENTO SAROCJA, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	1000	1000	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	4000000	4000000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
340391-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) CASERIO CHICHUT, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	1000	1000	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	4000000	4000000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
353029-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) ALDEA BALBATZUL I, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	1000	1000	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	4000000	4000000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
Eje Katun:																
Proridad Nacional de Desarrollo:																
Meta Estratégica de Desarrollo:																
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física			0	Ejecución físic	1	1	1	1	4	0%	8	0%	0%	0%
		Meta financier	86914317.44	86914317.44		Ejecución fina	4930174.3	4188508.2	8022142.1	1719271.4	18860096.11	21.7%	40682729.73	46.81%	21.7%	46.81%
DIRECCION Y COORDINACION	Documento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	8	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	86914317.44	86914317.44	0	Ejecución financiera	4930174.34	4188508.20	8022142.11	1719271.46	18860096.11	21.7%	40682729.73	46.81%	21.7%	46.81%

Entidad:

MUNICIPALIDAD DE COBAN

Fecha y Hora:

5/09/2025 09:43

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes atendidos en educación superior	Persona	Meta física	540	540	0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	5304229	5304229		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
300894-AMPLIACION CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE (CUNOR) LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	540	540	0	Ejecución física		2.70	2.70	1.62	7.02	1.3%	7.02	1.3%	1.3%	1.3%
		Meta financiera	5304229	5304229	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Persona	Meta física		6301	0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	3671051	3671051		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL COROZAL, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	760.90	760.90	0	Ejecución física				15	15	1.97%	15	1.97%	1.97%	1.97%
		Meta financiera	3096814	3096814	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO ROCJA UCHIL, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	174	174	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	574237	574237	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad:

MUNICIPALIDAD DE COBAN

Fecha y Hora:

5/09/2025 09:43

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financie ra	Inicial Anual	Vigente	Repro grama ciones	Ejecución física/financie ra	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar	Persona	Meta física			0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	22576242	23853120		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	2030694.85	8.51%	0%	8.99%
CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA SONTE, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	2134	2134	0	Ejecución física				10	10	0.47%	10	.47%	0.47%	.47%
		Meta financiera	7527120	7527120	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA CHOVAL, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	2134	2134	0	Ejecución física				21	21	0.98%	21	.98%	0.98%	.98%
		Meta financiera	7527122	8804000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
301066-CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA BALBATZUL I, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	2134	2134	1	Ejecución física	107	107	107	43	364	17.06%	1200.31	56.25%	17.06%	56.25%
		Meta financiera	7522000	7522000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	2030694.85	27%	0%	27%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación															
Meta Estratégica de Desarrollo:	No Aplica															
Estudiantes del ciclo diversificado en el sistema escolar	Persona	Meta física		205	0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	2021855	2433637		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
300889-AMPLIACION INSTITUTO DIVERSIFICADO EMILIO ROSALES PONCE ZONA 11, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	205	205	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	2021855	2433637	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad:

MUNICIPALIDAD DE COBAN

Fecha y Hora:

5/09/2025 09:43

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financie ra	Inicial Anual	Vigente	Repro grama ciones	Ejecución física/financie ra	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicio de sistema de drenajes	Familia	Meta física		0	0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	22559834.30	22790592.30		Ejecución fina	1540	105441	1734656.1	88060	1929697.16	8.47%	5039975.76	22.11%	8.55%	22.34%
305109-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL LOTIFICACION SATIS Y COLONIA MUNICIPAL (FASE III), COBAN, ALTA VERAPAZ	Familia	Meta física	305	305	0	Ejecución física					0	0%	305	100%	0%	100%
		Meta financiera	2493532.76	2493532.76	0	Ejecución financiera	0	0	1720556.16	0	1720556.16	69%	2251301.76	90.29%	69%	90.29%
322919-CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL AREA URBANA (2024), COBAN, ALTA VERAPAZ	Familia	Meta física	10044	10044	0	Ejecución física	8	535	72	447	1062	10.57%	1909	19.01%	10.57%	19.01%
		Meta financiera	1733437.43	1978532.43	4	Ejecución financiera	1540	105441	14100	88060	209141	10.57%	364609	18.43%	12.07%	21.03%
336143-CONSERVACION DE CAUCE CON LIMPIEZA Y CONSTRUCCION DE BORDAS A LOS COSTADOS DEL RIO CAHABON, AREA URBANA COBAN, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Meta física	9.46	9.46	1	Ejecución física					0	0%	5.18	54.76%	0%	54.76%
		Meta financiera	110500	96163	3	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	96163	100%	0%	87.03%
269997-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO LOTIFICACION EL ARCO, ZONA 10, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	3669	3669	1	Ejecución física	227	44	70	106	447	12.18%	1556	42.41%	12.18%	42.41%
		Meta financiera	7700000	7700000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	2327902	30.23%	0%	30.23%
259230-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL COLONIAS ESFUERZO II, NUEVA ESPERANZA Y CASERIO CHIRREMESCHE COBAN, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Meta física	2.06	2.06	1	Ejecución física					0	0%	2.06	100%	0%	100%
		Meta financiera	5276067.90	5276067.90	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
267154-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL BARRIO SAN JORGE, ZONA 10, COBAN, ALTA VERAPAZ	Familia	Meta física	200	200	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	425343.44	425343.44	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
240155-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO	Metro	Meta física	365	365	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COBAN

Fecha y Hora: 5/09/2025 09:43

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
240155-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESID	Metro	Meta financiera	4820952.77	4820952.77	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Familia	Meta física		360	0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	22033846.58	27380479.67		Ejecución fina	1027973.7	580572.25	660546.49	899165.71	3168258.18	11.57%	5802355.55	21.19%	14.38%	26.33%
322918-CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PRESTACION DE SERVICIO EN EL AREA URBANA (2024), COBAN, ALTA VERAPAZ	Familia	Meta física	17960	17960	0	Ejecución física	1054	595	677	922	3248	18.08%	5901	32.86%	18.08%	32.86%
		Meta financiera	16516624.53	17519341.62	5	Ejecución financiera	1027973.73	580572.25	660546.49	899165.71	3168258.18	18.08%	5802355.55	33.12%	19.18%	35.13%
340240-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIOS CHIRRXAXQUEN, QUEBRADA EL NACIMIENTO SAROCJA Y LOS CIPRESALES SAN JOSE, COBAN, ALTA VERAPAZ	Familia	Meta física	305	305	0	Ejecución física	31	18	18	9	76	24.92%	76	24.92%	24.92%	24.92%
		Meta financiera	856084	5200000	2	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
262945-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE XUCANEB TANQUE 8 Y TANQUE 800, AREA URBANA COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	250	250	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	376688.05	376688.05	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
334983-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ZONA 12, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	280	280	1	Ejecución física		28	28	29	85	30.36%	141	50.36%	30.36%	50.36%
		Meta financiera	1389600	1389600	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
335060-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ZONA 8, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	290	290	1	Ejecución física	3	3	6	12	24	8.28%	82	28.28%	8.28%	28.28%
		Meta financiera	1542450	1542450	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
335055-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ZONA 11, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	270	270	1	Ejecución física	8	14	3	86	111	41.11%	165	61.11%	41.11%	61.11%
		Meta financiera	1352400	1352400	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad:

MUNICIPALIDAD DE COBAN

Fecha y Hora:

5/09/2025 09:43

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financie ra	Inicial Anual	Vigente	Repro grama ciones	Ejecución física/financie ra	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y resi	Familia	Meta física		0	0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	3952885.53	4352464.37		Ejecución fina	216848.57	256036.89	366429.80	261717.80	1101033.06	25.3%	2159346.98	49.61%	27.85%	54.63%
270004-SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS BOTADERO A CIELO ABIERTO MUNICIPAL, ZONA 12 AREA URBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	29000	29000	0	Ejecución física	1445	1706	2441	1744	7336	25.3%	14557	50.2%	25.3%	50.2%
		Meta financiera	3952885.53	4352464.37	3	Ejecución financiera	216848.57	256036.89	366429.80	261717.80	1101033.06	25.3%	2159346.98	49.61%	27.85%	54.63%

F: _____

Alcalde Municipal