

LA INFRASCRITA SECRETARÍA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, **CERTIFICA**: QUE TIENE A LA VISTA EL LIBRO DE ACTAS DEL CONCEJO MUNICIPAL, EN EL QUE APARECE EL PUNTO **NOVENO DEL ACTA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL NÚMERO 65-2026** CELEBRADA CON FECHA DOCE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTISÉIS, QUE COPIADO LITERALMENTE DICE: -----

“NOVENO: Se requiere sea conocido el **Primer Informe Cuatrimestral de avance de metas de la Municipalidad de Cobán, Alta Verapaz, correspondiente al periodo de Enero a Abril de 2026**, elaborado en la plataforma SIPLANGL, según lo establecido por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia –SEGEPLAN-, remitido mediante **Oficio Número 374-2026/DMP/WAPT**, de fecha seis de mayo del año dos mil veintiséis, por el Ingeniero Walder Andrés Pérez Tení, Director Municipal de Planificación. Para mejor referencia se consigna a continuación imagen del **Oficio Número 374-2026/DMP/WAPT** y del **Primer Informe Cuatrimestral de avance de metas de la Municipalidad de Cobán, Alta Verapaz, correspondiente al periodo de Enero a Abril de 2026**, tal y como se detalla a continuación: ----



Oficio No. 374-2026/DMP/WAPT
Cobán Alta Verapaz, 6 de mayo de 2026

Licenciado
Felipe Pop Cucul
Alcalde Municipal
Y Honorable Concejo Municipal
Edificio

Por este medio del presente reciban un cordial saludo, deseándoles éxitos en todas las actividades que realizan diariamente.

El motivo del presente es para presentar el Primer Informe Cuatrimestral de avance de metas de la Municipalidad de Cobán, Alta Verapaz, correspondiente al periodo de Enero a Abril de 2026. Se adjunta el informe elaborado en la plataforma SIPLANGL, según lo establecido por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia –SEGEPLAN-.

Sin más que informar se suscribe de ustedes, deferentemente,



ING. WALDER ANDRÉS PÉREZ TENÍ
DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN



Entidad: MUNICIPALIDAD DE COBAN

Fecha y Hora: 6/05/2026 12:09

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo												
Prioridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia												
Áreas con alumbrado público	Aporte en especie	Meta física				0 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	10837509.25	11202148.25		0 Ejecución financiera	520607.22	768775.1	517890.66	549671.12	2356944.1	21.04%	21.75%
336750-CONSERVACION SISTEMA(S) DE INFORMACION PARA CENTRO DE MONITOREO Y SISTEMA DE SEGURIDAD C4, AREA URBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ	Aporte en especie	Meta física	12	12		0 Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	2739997.55	2776997.55		1 Ejecución financiera	100616.29	78501.3	110392.19	64682.59	374192.37	13.46%	13.66%
317423-AMPLIACION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION METAMERCADO TALPETATE, ZONA 6 COBAN, ALTA VERAPAZ	Aporte en especie	Meta física	935.38	935.38		1 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	722197	722197		1 Ejecución financiera					0	0%	0%
322920-CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO CON PRESTACION DE SERVICIO EN EL AREA URBANA Y RURAL (2024), COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	591336	591336		0 Ejecución física	32304	53094	31301	35694	152393	25.77%	26.77%
		Meta financiera	7375314.7	7703354.7		3 Ejecución financiera	419990.93	690273.6	407498.47	464988.53	1982751.73	25.74%	26.88%

Pag. 2 de 14

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COBAN

Fecha y Hora: 6/05/2026 12:09

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financieras	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución físicas/financieras	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total			
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural													
Prioridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial													
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente													
Áreas con ordenamiento vial	Kilometro	Meta física		25.26		0 Ejecución física						0	0%	0%
		Meta financiera	21968366.82	21714932.15		0 Ejecución financiera	54589.56	670703.54	288052.89	319125.85	1512512.94	6.97%	6.68%	
319960-MEJORAMIENTO CALLE (S) CON PAVIMENTO RIGIDO (ZONAS 3, 5, 6 Y 12) AREA URBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Meta física	2.77	2.77		1 Ejecución física	0.3047	0.003676			0.308576	11.14%	11.14%	
		Meta financiera	8300000	8300000		1 Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%	
322912-CONSERVACION CALLE DE TERRACERIA (MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO) AREA URBANA (2024), COBAN, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Meta física	65	65		0 Ejecución física	0.32	4.27	1.55	1.89	8.03	12.35%	12.35%	
		Meta financiera	10005920.61	9543618.44		4 Ejecución financiera	54589.56	716220.82	227151.15	277652.01	1275613.54	13.37%	12.75%	
322915-CONSERVACION SENALIZADORES VIALES (HORIZONTAL Y VERTICAL) AREA URBANA (2024), COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	23300	23300		0 Ejecución física	0	612	757	729	2078	8.92%	8.92%	
		Meta financiera	1222968.99	1306616.49		3 Ejecución financiera	0	32482.72	40941.84	40941.84	114366.4	8.74%	9.35%	
322913-CONSERVACION CALLE PAVIMENTADA (BACHEO) AREA URBANA (2024), COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	3665	3665		0 Ejecución física	0	270		1.24	271.24	7.4%	7.4%	
		Meta financiera	1536121.47	1658121.47		1 Ejecución financiera	0	122000	0	533	122533	7.39%	7.98%	
269995-CONSTRUCCION CICLOVIA CALZADA ROMEO LUCAS, ZONA 5 AREA URBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	1600	1600		1 Ejecución física	320				320	20%	20%	
		Meta financiera	904575.75	904575.75		1 Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%	

Pag. 3 de 14

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COBAN

Fecha y Hora: 6/05/2026 12:09

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financieras	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural												
Prioridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial												
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente												
Áreas de espacio público gestionadas	Aporte en especie	Meta física		0		0 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	15129956.37	16509996.48		0 Ejecución financiera	106292.6	448562.06	335741.46	279765.04	1170401.1	7.66%	7.74%
369032-CONSERVACION EDIFICIO (S) PUBLICOS, COBAN, ALTA VERAPAZ	Aporte en especie	Meta física	12	12		0 Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	2268232.21	4036507.21		3 Ejecución financiera	96917.5	390524.28	266382.77	235463.54	991268.09	24.56%	43.68%
269990-AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CIUDAD DEPORTIVA DE LA VERAPAZ, AREA URBANA ZONA 4 COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	1450	1450		0 Ejecución física	945.3585	0			945.3585	65.2%	65.2%
		Meta financiera	4358947.52	5384867.17		1 Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
369025-CONSERVACION CALLE (S) CON EL MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, COBAN, ALTA VERAPAZ	Aporte en especie	Meta física	12	12		0 Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	381414.75	381414.75		0 Ejecución financiera	1375	245	25157	2728	29505	7.74%	7.74%
335271-DIAGNOSTICO LINEA BASE PARA ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION DE PROYECTOS MUNICIPALIDAD DE COBAN, ALTA VERAPAZ	Aporte en especie	Meta física	12	12		0 Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	1650000	1650000		0 Ejecución financiera	8000	4400	20300	12450	43150	2.62%	2.62%
335816-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE OBRAS MUNICIPALES, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	550	550		0 Ejecución física	0	5.29	2.37	4.01	11.67	2.12%	2.12%
		Meta financiera	5328201.89	3894640.35		3 Ejecución financiera	0	53412.8	23921.71	29143.5	106478.01	2.67%	2%
378265-CONSERVACION INSTITUCIONAL AREA URBANA Y RURAL COBAN, ALTA VERAPAZ	Mes	Meta física	12	12		1 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	539810	539810		1 Ejecución financiera					0	0%	0%
123647-MEJORAMIENTO VIVIENDA MINIMA (DOTACION) ORIENTADO A MUJERES, COBAN, A.V.	Aporte en especie	Meta física	5200	5200		1 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	802350	802350		1 Ejecución financiera					0	0%	0%

SEGEPLAN

Avance de Metas Físicas y Financieras
Primer Cuatrimestre 2026

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COBAN

Fecha y Hora: 6/05/2026 12:09

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financieras	Iniciado Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total			
Eje 1: Cultura	Bienestar para la gente													
Propiedad Nacional de Desarrollo	Reducción de la pobreza y protección social													
Meta Estratégica de Desarrollo: Carreteras y caminos terciarios	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, etnia, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o condición económica y otra condición													
Kilómetro	Meta física			51,2		0	Ejecución física					0%	0%	
	Meta financiera	168135669.4	16853443.77			0	Ejecución financiera	430769.58	4518899.39	1252413.61	1439974.68	7679694.24	4.53%	4.57%
323914-CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA (MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO) AREA RURAL (0024), COBAN, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Meta física	300	300		0	Ejecución física	10.04	32.12	9.49	15.38	67.03	22.34%	22.34%
	Meta financiera	11091552.78	12073093.78			4	Ejecución financiera	410708.55	1312987.99	399378.82	819125	2743197.39	22.72%	24.73%
353006-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) CASERIO GUALOM SAKYANDTZ'UJ, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	610	610		0	Ejecución física					0	0%	0%
	Meta financiera	2440000	2440000			0	Ejecución financiera					0	0%	0%
353493-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) DEL CASERIO LA SULTANA HACIA EL CASERIO ROCIA TZIN, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	1085	1085		0	Ejecución física					0	0%	0%
	Meta financiera	4340000	4340000			0	Ejecución financiera					0	0%	0%
353084-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) DEL KM 203 CA-14 HACIA ALDEA TONTEN, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	1000	1000		0	Ejecución física					0	0%	0%
	Meta financiera	4000000	4000000			0	Ejecución financiera					0	0%	0%
353272-CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR BARRIO SAN VICENTE, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	28.8	28.8		1	Ejecución física	0.48		0.83		1.28	4.51%	4.51%
	Meta financiera	11310000	11310000			1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
340478-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) CASERIO LOS OYIPRESALES SAN JOSE, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	845	845		1	Ejecución física	138.2		825.3		786.5	90%	90%
	Meta financiera	3263528	3709709.77			2	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
353496-MEJORAMIENTO CALLE RETORNO 2A CALLE, ZONA 9, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	189	189		1	Ejecución física	75.9	9.45		18.9	105.95	56%	55%
	Meta financiera	2565512	2933512			1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	5%	0%
340363-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) ALDEA SANOC, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	800	800		1	Ejecución física	800				800	100%	100%
	Meta financiera	504752.12	504752.12			1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
340399-MEJORAMIENTO CALLE (	Metro	Meta física	120	120		1	Ejecución física	110.4	9.6			120	100%	100%

SEGEPLAN

Avance de Metas Físicas y Financieras
Primer Cuatrimestre 2026

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COBAN

Fecha y Hora: 6/05/2026 12:09

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Meta física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
368985-MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO RIGIDO) 10 AVENIDA ENTRE 4 Y 7 CALLE Y 4, 6 Y 7 CALLE ENTRE 19 Y 11 AVE	Metro	Meta financiera	5807982	5807982	1	Ejecución financiera					0	0%	0%
353307-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) ALDEA SAMANZANA, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	500	500	1	Ejecución física	75	350			425	85%	85%
		Meta financiera	1998256	1998256	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
340393-MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO RIGIDO) AVENIDAS 15A D, 15A, 17A Y 17A, CALLES 4A, 5A, 6A Y 7A, ZONA 12, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	1435	1435	1	Ejecución física	267.3	415.8		58.4	742.5	50%	50%
		Meta financiera	7950000	7950000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
340390-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) CASERIO CUERACA EL NACIMIENTO SAROCJA, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	1000	1000	1	Ejecución física	100	200			300	30%	30%
		Meta financiera	4567600	4567600	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) ALDEA NIMLASAYUB A ALDEA CHINASAYUB, COBAN, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Meta física	1.37	1.37	1	Ejecución física	1.233	0.0622			1.3152	96%	96%
		Meta financiera	4429000	4429000	1	Ejecución financiera	0	1919528.58	0	0	1919528.58	43.34%	43.34%
353208-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) ALDEA CHITOCAN I, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	600	600	1	Ejecución física	15		57	60	132	22%	22%
		Meta financiera	2166578	2166578	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
353305-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) CASERIO LAS CRUCES TONTEM, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	1000	1000	1	Ejecución física	20		280	500	800	80%	80%
		Meta financiera	3989323	3989323	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
340349-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) ENTRADA ALDEA CHICUKAB, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	150	150	1	Ejecución física	150				150	100%	100%
		Meta financiera	585072	585072	1	Ejecución financiera	0	0	418021.4	0	418021.4	71.45%	71.45%
353308-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) CASERIO BALBATZUL II, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	500	500	1	Ejecución física	0.5				0.5	0.1%	0.1%
		Meta financiera	2275100	2275100	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
340472-MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO RIGIDO) 7A CALLE, BARRIO SAN JORGE, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	295	295	1	Ejecución física	295				295	100%	100%
		Meta financiera	920907.8	920907.8	1	Ejecución financiera	0	605194.32	0	121038.06	726233.19	78.89%	78.89%
353029-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) AL	Metro	Meta física	1000	1000	1	Ejecución física	10				10	1%	1%

SEGEPLAN

Avance de Metas Físicas y Financieras
Primer Cuatrimestre 2026

Pag. 8 de 14

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COBAN

Fecha y Hora: 6/05/2026 12:09

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Meta física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
353029-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) AL	Metro	Meta financiera	4576400	4576400	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
353079-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) ALDEA SECOPUR, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	1000	1000	1	Ejecución física	220	26	4	80	330	33%	33%
		Meta financiera	3960000	3960000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
340389-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) CASERIO SACANILLA, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	1075	1075	1	Ejecución física	53.75	32.25	10.75	10.75	107.5	10%	10%
		Meta financiera	4863300	4863300	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
353205-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) CASERIO CHIRRAKCAJ, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	403	403	1	Ejecución física	354.64	24.18	16.12		394.94	98%	98%
		Meta financiera	1467000	1467000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
340362-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) ALDEA SAN PABLO XUCANEH, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	700	700	1	Ejecución física	672				672	96%	96%
		Meta financiera	1059104.75	1059104.75	1	Ejecución financiera	0	738188.5	0	0	738188.5	69.7%	69.7%
340391-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) CASERIO CHICUT, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	1000	1000	1	Ejecución física	800	50			850	85%	85%
		Meta financiera	3998514	3998514	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
Eje Katun:													
Prioridad Nacional de Desarrollo:													
Meta Estratégica de Desarrollo:													
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física			0	Ejecución física	1	1	1	1	4	0%	0%
		Meta financiera	92125434.31	92125434.31	0	Ejecución financiera	9726213.2	4513456.05	4149290.8	3726822.27	22115782.32	24.01%	24.01%
DIRECCION Y COORDINACION	Documento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	92125434.31	92125434.31	0	Ejecución financiera	9726213.2	4513456.05	4149290.8	3726822.27	22115782.32	24.01%	24.01%

SEGEPLAN

Avance de Metas Físicas y Financieras
Primer Cuatrimestre 2026

Pag. 9 de 14

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COBAN

Fecha y Hora: 6/05/2026 12:09

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total			
Eje Katun:	Bienestar para la gente													
Prioridad Nacional de Desarrollo:	Educación													
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, veoir porque todos las niños y todos las niñas tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos													
Estudiantes atendidos en educación superior	Metro cuadrado	Meta física				0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	5304229	10807990		0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
300894-AMPLIACION CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE (CUNOR) LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	540	1080		1	Ejecución física	74.52	1.08	21.6	10.8	108	10%	20%
		Meta financiera	5304229	10807990		1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COBAN

Fecha y Hora: 6/05/2026 12:09

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financieras	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Bienestar para la gente												
Prioridad Nacional de Desarrollo:	Educación												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos												
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Metro cuadrado	Meta física		0		0					0	0%	0%
		Meta financiera	11821495.6	11840354.9		0	193462.6	0	0	193462.6	1.63%	1.64%	
359887-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CARRALHA, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	364	364		0					0	0%	0%
		Meta financiera	1370600	1370600		0					0	0%	0%
353076-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHINA ICHAB, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física				0					0	0%	0%
		Meta financiera				0					0	0%	0%
353088-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA TONTEM, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	760.9	760.9		0					0	0%	0%
		Meta financiera	3170000	3170000		0					0	0%	0%
359886-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA OSTUA, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	488	488		0					0	0%	0%
		Meta financiera	1964069	1964069		0					0	0%	0%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO ROCJA UCHIL, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	174	174		1	147.9		1.74	149.64	86%	86%	
		Meta financiera	572021	572021		1	193462.6	0	0	193462.6	33.82%	33.82%	
374728-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CAMCAL, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	364	364		1					0	0%	0%
		Meta financiera	1352566	1371455		2					0	0%	0%
375354-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (COCINA) SAN JOSE LA COLONIA, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	63	63		1					0	0%	0%
		Meta financiera	302239.8	302239.8		1					0	0%	0%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL COROZAL, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	760.9	760.9		1	175	15.22	76.09	15.22	281.53	37%	37%
		Meta financiera	3090000	3090000		1	0	0	0	0	0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COBAN

Fecha y Hora: 6/05/2026 12:09

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financieras	Iniciat Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Bienestar para la gente												
Prioridad Nacional de Desarrollo:	Educación												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos												
Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución física	0				0	0%	0%
		Meta financiera	33047853.55	33047853.55		Ejecución financiera	0	558142.55	0	0	558142.55	1.69%	1.69%
344393-AMPLIACION INSTITUTO BASICO BARRIO CANTON LAS CASAS, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	1824.5	1824.5		Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	10000000	10000000		Ejecución financiera					0	0%	0%
353071-AMPLIACION INSTITUTO BASICO ALDEA CERRO LINDO, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	760.9	760.9		Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	3420000	3420000		Ejecución financiera					0	0%	0%
301068-CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA BALBATZUL, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	2134	2134		Ejecución física	1700.798			401.83	2102.629	98.53%	98.53%
		Meta financiera	3207853.55	3207853.55		Ejecución financiera	0	658142.55	0	0	658142.55	19.98%	19.98%
CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA CHOVAL, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	2134	2134		Ejecución física	426.8	21.34	234.74	42.98	725.96	34%	34%
		Meta financiera	8804000	8804000		Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA SONTE, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	2134	2134		Ejecución física	95.03	53.35	170.12		320.1	15%	15%
		Meta financiera	7526000	7526000		Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
Eje Katun:	Bienestar para la gente												
Prioridad Nacional de Desarrollo:	Educación												
Meta Estratégica de Desarrollo:	No Aplica												
Estudiantes del ciclo diversificado en el sistema escolar	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	2695363	5300000		Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
300859-AMPLIACION INSTITUTO DIVERSIFICADO EMILIO ROSALES PONCE ZONA 11, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	206	410		Ejecución física	41	0	18.4		57.4	14%	28%
		Meta financiera	2695363	5300000		Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COBAN

Fecha y Hora: 6/05/2026 12:09

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas Físicas/Financieras	Iniciat Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total			
Eje Katun: Recursos naturales hoy y para el futuro														
Prioridad Nacional de Desarrollo: Acceso al agua y gestión de los recursos naturales														
Meta Estratégica de Desarrollo: Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales														
Familias con servicio de asistencia de drenajes	Familia	Meta física		0		0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	17531712.85	16404117.38		0	Ejecución financiera	0	536372.88	3465332.94	3600	4095708.02	23.37%	22.85%
322919-CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL AREA URBANA (2024), COBAN, ALTA VERAPAZ	Familia	Meta física	10083	10083		0	Ejecución física	0	122	272	62	456	4.52%	4.52%
		Meta financiera	600000	638200		1	Ejecución financiera	0	7754.15	17225	3900	28879.15	4.52%	4.81%
353087-REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 12 AVENIDA ENTRE 4A CALLE A Y 8A CALLE Y 5A CALLE ENTRE 11 Y 12 AVENIDA, ZONA 4, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	289	289		0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	574317	574317		0	Ejecución financiera					0	0%	0%
269997-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO LOTIFICACION EL ARCO, ZONA 10, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	3669	3669		0	Ejecución física	2275	0			2275	62.01%	62.01%
		Meta financiera	10418759.42	11251964.17		1	Ejecución financiera	0	528519.53	3448307.34	0	3976826.67	35.34%	38.17%
353080-REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 15 AVENIDA ENTRE 4 CALLE A Y 8 CALLE ZONA 4 Y 11 AVENIDA DESDE 7 CALLE A HASTA 6 CALLE ZONA 10, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	274	274		0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	662340	692340		0	Ejecución financiera					0	0%	0%
240155-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, LOTIFICACION CHAUCHUCUB, ZONA 11, COBAN, A.V.	Metro	Meta física	365	365		1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	4820952.77	4820952.77		1	Ejecución financiera					0	0%	0%
267154-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL BARRIO SAN JORGE, ZONA 10, COBAN, ALTA VERAPAZ	Familia	Meta física	200	200		1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	425343.44	425343.44		1	Ejecución financiera					0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COBÁN

Fecha y Hora: 6/05/2026 12:09

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Recursos naturales hoy y para el futuro												
Prioridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de los recursos naturales												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales												
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Familia	Meta física				0 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	18543444.81	29848283.81		0 Ejecución financiera	559550.5	588378.19	1873978.12	1933630.23	4935537.04	16.65%	28.82%
322918-CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PRESTACION DE SERVICIO EN EL AREA URBANA (2024), COBAN, ALTA VERAPAZ	Familia	Meta física	18230	18230		0 Ejecución física	485	492	566	556	2099	11.51%	11.51%
		Meta financiera	10963258.31	21068274.31		4 Ejecución financiera	558550.5	588378.19	653391.62	642170.23	2423490.54	11.5%	22.07%
334983-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ZONA 12, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	280	280		1 Ejecución física	280				280	100%	100%
		Meta financiera	1058699	1058699		1 Ejecución financiera	0	0	0	173700	173700	16.41%	16.41%
335055-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ZONA 11, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	270	270		1 Ejecución física	270				270	100%	100%
		Meta financiera	1117760	1117760		1 Ejecución financiera	0	0	0	1117760	1117760	100%	100%
340240-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIOS CHIRRAQUEN, QUEBRADA EL NACIMIENTO SAROCUA Y LOS CIPRESALES SAN JOSE, COBAN, ALTA VERAPAZ	Familia	Meta física	305	305		1 Ejecución física	152.5		9.15	21.35	183	60%	60%
		Meta financiera	4163140	5182964		2 Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
335060-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ZONA 8, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	290	290		1 Ejecución física	290				290	100%	100%
		Meta financiera	1220586.5	1220586.5		1 Ejecución financiera	0	0	1220586.5	0	1220586.5	100%	100%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COBÁN

Fecha y Hora: 6/05/2026 12:09

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Iniciál Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta iniciál)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Recursos naturales hoy y para el futuro												
Prioridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de los recursos naturales												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales												
Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y residuos sólidos	Metro cuadrado	Meta física		0		0 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	5136959.24	6253909.24		0 Ejecución financiera	361203.65	393354.46	329772.62	419858.16	1503968.89	24.05%	29.28%
270004-SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS BOTADERO A CIELO ABIERTO MUNICIPAL, ZONA 12 AREA URBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	29000	29000		0 Ejecución física	1914	2085	1535	1946	7480	25.79%	25.79%
		Meta financiera	5136959.24	6253909.24		3 Ejecución financiera	361203.65	393354.46	329772.62	419858.16	1503968.89	24.05%	29.28%

La Licenciada Wilma Marlyn Alvarado Vásquez, Secretaria Municipal, consulta ¿tienen alguna duda? No existiendo ninguna intervención. El Licenciado Felipe Pop Cucul, Alcalde Municipal, manifiesta que el Concejo Municipal queda enterado del **Primer Informe Cuatrimestral de avance de metas de la Municipalidad de Cobán, Alta Verapaz, correspondiente al periodo de Enero a Abril de 2026**, elaborado en la plataforma SIPLANGL, según lo establecido por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-, remitido mediante **Oficio Número 374-2026/DMP/WAPT**, de fecha seis de mayo del año dos mil veintiséis, por el Ingeniero Walder Andrés Pérez Tení, Director Municipal de Planificación. Certifíquese, remitiéndose copia a la Dirección Municipal de Planificación, Gerencia de la Administración Financiera Integrada Municipal, Unidad de Información Pública Municipal, Dirección de Informática y Auditoría Interna para su conocimiento y demás efectos.”

Y PARA REMITIR A DONDE CORRESPONDE, EXTIENDO, SELLO Y FIRMO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, DEBIDAMENTE CONFRONTADA CON SU ORIGINAL, CONTENIDA EN **SEIS** HOJAS CON MEMBRETE DE LA MUNICIPALIDAD DE COBÁN, A **DOCE** DÍAS DEL MES DE **MAYO** DEL AÑO **DOS MIL VEINTISÉIS**.

LCD.A. WILMA MARLYN ALVARADO VÁSQUEZ

SECRETARIA MUNICIPAL

