



MUNICIPALIDAD DE COBÁN
CIUDAD IMPERIAL

DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN

7955-3232 Ext.3154

Cobán, A.V., 22 de enero de 2021.

Oficio No. 038-2021-DMP-

Licda. Luz Keila Gramajo,
Secretaria General de SEGEPLAN,
Su Despacho.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, esperando que todas las actividades que desarrollen al frente de la Secretaría se lleve con un rotundo éxito.

El motivo del presente es para hacer entrega del TERCER INFORME CUATRIMESTRAL de la Municipalidad de Cobán, Alta Verapaz, el cual corresponde a la ejecución realizada del mes de septiembre al mes de diciembre del año 2020, siendo este cargado y generado del módulo de Programación y Ejecución del Sistema de Planificación de Gobiernos Locales SIPLAN GL.

Dicho informe se presenta impreso de forma física y digital, el cual ha sido descargado del reporte que genera el módulo SIPLAN GL.

Sin otro particular, me suscribo de usted,
Atentamente.


ING. LEONEL ARTURO CHACÓN BARRIOS
ALCALDE MUNICIPAL



c.c. archivo

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2020

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COBAN

Fecha y Hora: 22/01/2021 10:59

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre			Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)			
							Septiembre	Octubre	Noviembre				Diciembre	Total	
Eje Katun:															
Guatemala Urbana y Rural															
Ordenamiento Territorial															
Meta Estratégica de Desarrollo: El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente															
Áreas con ordenamiento vial	Metro	Meta física	15	21485142.92	15	0	Ejecución física	1		2	3	12.20	81.33%	20%	81.33%
		Meta financiera	21485142.92	21485142.92			Ejecución fina	1279618.3	729541.01	4350835.2	6497776.79	10377214.79	52.51%	30.24%	52.51%
CONSERVACION CALLES SENALIZACION VIAL AREA URBANA Y PERIURBANA 2020, COBAN, A.V.	Metro	Meta física	53210	53210	0	0	Ejecución física			532	532	2660	5%	1%	5%
		Meta financiera	1961900	1961900	3	3	Ejecución financiera			951597.40	951597.40	1030109.90	52.51%	48.5%	52.51%
MEJORAMIENTO CALLE (S) (URBANIZACION) ALDEA SAN MARCOS LACHUA, COBAN, A.V.	Metro	Meta física	1050	1050	0	0	Ejecución física		42		42	1050	100%	4%	100%
		Meta financiera	497220	497220	0	0	Ejecución financiera		49888.38		49888.38	497219.63	100%	10.03%	100%
CONSERVACION CALLE (BACHEOS) AREA URBANA Y PERIURBANA 2020, COBAN, A.V.	Metro cuadrado	Meta física	1700	1700	0	0	Ejecución física			845	845	1496	88%	49.71%	88%
		Meta financiera	1200000	1381172.50	5	5	Ejecución financiera			480026.29	480026.29	905350.52	65.55%	34.75%	75.45%
MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION 12 AV. ENTRE 1A. Y 6A. CALLE, ZONA 12, COLONIA ESFUERZO II, COBAN, A.V.	Unidad	Meta física	1	1	1	0	Ejecución física				0	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	243924.88	243924.88	0	0	Ejecución financiera				0	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO, CHIVENCORRAL, COBAN, A.V.	Metro	Meta física	122	122	0	0	Ejecución física				0	122	100%	0%	100%
		Meta financiera	531645.12	531645.12	0	0	Ejecución financiera				0	531645.12	100%	0%	100%
MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO, ZONA 8, COBAN, A.V.	Metro	Meta física	158	158	0	0	Ejecución física				0	155	98.1%	0%	98.1%
		Meta financiera	1001572.61	1001572.61	0	0	Ejecución financiera				0	1001572.61	100%	0%	100%
MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) 5A CALLE ENTRE 11A Y 12A. AVENIDA Y 12 AVENIDA ENTRE 4A CALLE A Y 6A CALLE ZONA 4, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	290	290	0	0	Ejecución física				0	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	747033	747033	0	0	Ejecución financiera				0	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO PARQUEO, TERMINAL DEL NORTE, COBAN, A.V.	Metro cuadrado	Meta física	5618	5618	0	0	Ejecución física			2050	2050	3202.30	57%	36.49%	57%
		Meta financiera	2498800	2668144.80	1	1	Ejecución financiera			993064.05	993064.05	1508436.05	56.54%	37.22%	60.37%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2020

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COBAN

Fecha y Hora: 22/01/2021 10:59

Producto/intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogrames	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					Total
CONSERVACION CALLES DE TERRACERIA AREA URBANA Y PERIURBANA 2020, COBAN, A.V.	Metro	Meta fisica	93482	93482	0	Ejecución fisica	10000	10000	21262	41262	44.14%	47672	51%	44.14%	51%
		Meta financiera	4455634	4263834.31	5	Ejecución financiera	0	0	1082365.37	1082365.37	25.38%	1371235.82	32.16%	24.29%	30.78%
MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION DE 5A CALLE ENTRE 1A Y 6A AVENIDA, Y 2A AVENIDA ENTRE 5A Y 8A CALLE, COLONIA SATIS Y COLONIA MUNICIPAL, ZONA 6, COBAN, A.V.	Metro	Meta fisica	405	405	0	Ejecución fisica	0	0	0	0	0%	405	100%	0%	100%
		Meta financiera	1981713.68	946737.89	2	Ejecución financiera	679652.63			679652.63	71.79%	946737.89	100%	34.3%	47.77%
MEJORAMIENTO CALLE EN 1A CALLE ZONA 2, AREA URBANA, COBAN, A.V.	Metro	Meta fisica	160	160	0	Ejecución fisica				0	0%	160	100%	0%	100%
		Meta financiera	323724.58	323724.58	0	Ejecución financiera				0	0%	323724.58	100%	0%	100%
MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) 2A. AVENIDA ENTRE 2A Y 5A CALLE RESIDENCIALES IMPERIAL, ZONA 7, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta fisica	175	175	0	Ejecución fisica				0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1445156	1435194	1	Ejecución financiera				0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE PERIFERICO NORTE ENTRE 1A. Y 2A. AVENIDA, ZONA 4 COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta fisica	185	185	0	Ejecución fisica				0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	874800	874800	0	Ejecución financiera				0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE, PAVIMENTACION 1A. AVENIDA ZONAS 1 Y 4, COBAN, A.V.	Metro	Meta fisica	846	846	0	Ejecución fisica	846			846	100%	846	100%	100%	100%
		Meta financiera	1279618.39	1279618.39	0	Ejecución financiera	1279618.39			1279618.39	100%	1279618.39	100%	100%	100%
MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION, TRAMO PERIFERICO NORTE INJUD-SAN JORGE-PUENTE EL ARCO, SEGUNDA FASE	Metro cuadrado	Meta fisica	2223	2223	0	Ejecución fisica				0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	70000	70000	0	Ejecución financiera				0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE, PAVIMENTACION 16A. AVENIDA ENTRE 2A. Y 3A. CALLE C, ZONA 12, COLONIA NUEVA ESPERANZA, COBAN, A.V.	Metro cuadrado	Meta fisica	7192	7192	0	Ejecución fisica	7192			7192	100%	7192	100%	100%	100%
		Meta financiera	137782.18	137782.18	0	Ejecución financiera	137782.18			137782.18	100%	137782.18	100%	100%	100%
MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) 7A. AVENIDA GUALOM, ZONA 11, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta fisica	305	305	0	Ejecución fisica			155.50	155.50	50.98%	155.50	50.98%	50.98%	50.98%
		Meta financiera	1686474	1686474	0	Ejecución financiera			843782.10	843782.10	50.03%	843782.10	50.03%	50.03%	50.03%
CALLE PEATONAL (CAMINAMIENTOS)	Unidad	Meta fisica	1	1	0	Ejecución fisica				0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2020

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COBAN

Fecha y Hora: 22/01/2021 10:59

Producto/intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					Total
CALLE PEATONAL (CAMINAMIENTOS)	Unidad	Meta financiera	548144.48	548144.48	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%
Eje Katun:															
Proridad Nacional de Desarrollo:															
Acceso a servicios de salud															
Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad															
Construcción de centros de salud, carreteras, adquisición de equipo. (competencia delegada) Construcción	Kilometro	Meta física	75000	75000	0	Ejecución física	9000	9000	18000	36000	48%	48%	42250	56.33%	56.33%
		Meta financiero	14820660.28	14820660.28		Ejecución fina	2549220.3	0	4377884.3	9466806.65	63.88%	63.88%	18732363.26	35.34%	35.34%
MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA AREA RURAL 2020, COBAN, A.V.	Kilometro	Meta física	192	192	0	Ejecución física	6	6	7.20	25.20	13.13%	13.13%	36.48	19%	19%
		Meta financiera	4000000	4000000	4	Ejecución financiera			1178759.30	1178759.30	29.47%	29.47%	1413659.60	35.34%	35.34%
LEVANTAMIENTO, ANALISIS, DISEÑO Y ELABORACION ESTUDIO DE PREINVERSION PROYECTO AMPLIACION CARRETERA (PAVIMENTACION) ALDEA SAN PABLO XUCANEB, COBAN, A.V.	Unidad	Meta física	1	1	0	Ejecución física	1			1	100%	100%	1	100%	100%
		Meta financiera	89450	89450	0	Ejecución financiera	89450			89450	100%	100%	89450	100%	100%
AMPLIACION CAMINO RURAL SANTA ELENA SATOLOOX - LA CEIBA COPALA, COBAN ALTA VERAPAZ.	Metro	Meta física	1624	1624	0	Ejecución física			1624	1624	100%	100%	1624	100%	100%
		Meta financiera	169281.20	169281.20	1	Ejecución financiera			169281.20	169281.20	100%	100%	169281.20	100%	100%
CONSTRUCCION EDIFICIO(S) CLINICA MEDICA UNIVERSITARIA, CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE	Metro cuadrado	Meta física	166	166	0	Ejecución física			166	166	100%	100%	166	100%	100%
		Meta financiera	3726.99	3726.99	0	Ejecución financiera			3726.99	3726.99	100%	100%	3726.99	100%	100%
MEJORAMIENTO CARRETERA (PAVIMENTACION), ALDEA SAN PABLO XUCANEB, COBAN, A.V.	Metro	Meta física	2000	2000	0	Ejecución física				0	0%	0%	2000	100%	100%
		Meta financiera	1083957.40	1083957.40	0	Ejecución financiera				0	0%	0%	1083957.40	100%	100%
AMPLIACION HOSPITAL DE COBAN, CLINICA DE ATENCION INTEGRAL E INTENSIVO NEONATAL, COBAN, A.V.	Metro cuadrado	Meta física	1405	1405	0	Ejecución física				0	0%	0%	1381.85	98.35%	98.35%
		Meta financiera	6882841.61	13815864.44	5	Ejecución financiera	2378110.32	2539701.95	2312350.89	7230163.16	52.33%	52.33%	13806048.56	105.05%	200.59%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COMUNIDADES COROZAL, ESPERANZA LEAL, ROCJA TZIN, LA SULTANA, SACOYOU, SEMUY, PATATE ICBOLAY Y LAS LAGUNAS DEL FAISAN I, COBAN, A.V.	Metro	Meta física	1294	1294	0	Ejecución física				0	0%	0%	1294	100%	100%
		Meta financiera	473213.51	473213.51	0	Ejecución financiera				0	0%	0%	473213.51	100%	100%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2020

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COBAN

Fecha y Hora: 22/01/2021 10:59

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogrames	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					Total
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COMUNIDADES PURAHUB, SANTO TOMAS II, GUADALUPE, BILTITUN, IKMAHA, CAMICAL, SACTATE Y XALCATA, COBAN, A.V.	Metro	Meta física	1570	1570	0	Ejecución física					0	0	0	0%	0%
CAMINO RURAL (PAVIMENTACION) COLONIA SAN JOSE LA COLONIA A CASERIO SACANILLA, COBAN, A.V.	Kilometro	Meta física	1.80	1.80	0	Ejecución física			0.38	0.38	21.11%	0.38	21.11%	21.11%	21.11%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA TONTEM, COBAN, A.V.	Metro	Meta física	1365	1365	0	Ejecución física					0	1364.50	99.96%	0%	99.96%
AMPLIACION CAMINO RURAL EN COMUNIDADES SAMAC - SANIMTACA	Kilometro	Meta física	3	3	0	Ejecución física					0	897600	100%	0%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIOS ROCJIA PASACUC, CHUMILA IXILA II, SANTA MARTA PASACUC Y SAN FRANCISCO LA CEIBA, COBAN, A.V.	Metro	Meta física	10300	10300	0	Ejecución física	9630				93.5%	10300	100%	93.5%	100%
		Meta financiera	99900	99900	0	Ejecución financiera	81660				81.74%	81660	81.74%	81.74%	81.74%
Eje Katun:	Bienestar para la gente														
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación														
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos														
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Metro cuadrado	Meta física	235	235	0	Ejecución física					0	150	63.83%	0%	63.83%
		Meta financier	50000	50000	0	Ejecución fina	0	0	0	0	0	50000	100%	0%	100%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA BELLA VISTA SACTELA, COBAN, A.V.	Metro cuadrado	Meta física	285	285	0	Ejecución física					0	285	100%	0%	100%
		Meta financiera	50000	50000	0	Ejecución financiera					0	50000	100%	0%	100%
Eje Katun:	Bienestar para la gente														
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación														
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos														
Estudiantes del ciclo básico por tel	Metro cuadrad	Meta física	285	285	0	Ejecución física					0	285	100%	0%	100%
		Meta financiera	50000	50000	0	Ejecución financiera					0	50000	100%	0%	100%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2020

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COBAN

Fecha y Hora: 22/01/2021 10:59

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				% Avance Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					Total
Estudiantes del ciclo básico por telesecundaria atendidos en el sistema escolar	Metro cuadrado	Meta física	3000	3000	0	Ejecución física			50	150	200	2500	83.33%	6.67%	83.33%
CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA SECOCPUR, COBAN, A.V.	Metro cuadrado	Meta financiero	3157490.09	3157490.09		Ejecución fina	0	0	303159.24	602823.42	905982.66	2232547.93	66.69%	28.69%	66.69%
CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA NIMLAJACOC, COBAN, A.V.	Metro cuadrado	Meta física	667	667	0	Ejecución física				41	41	481	72.11%	6.15%	72.11%
CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA NIMLAJACOC, COBAN, A.V.	Metro cuadrado	Meta física	667	667	0	Ejecución financiera				380604.62	380604.62	788582.14	66.69%	32.19%	66.69%
CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO Y DIVERSIFICADO INEB-INED, BARRIO CANTON LAS CASAS, COBAN, A.V.	Metro cuadrado	Meta física	576	576	0	Ejecución física			85	150	235	427	74.13%	40.8%	74.13%
		Meta financiera	1399177.71	1399177.71	0	Ejecución financiera			303159.24	222218.80	525378.04	868197.15	62.05%	37.55%	62.05%
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro														
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN														
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales														
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Metro lineal	Meta física	14000	14000	0	Ejecución física				1400	1400	13593	97.09%	10%	97.09%
		Meta financiero	12138537.26	12138537.26		Ejecución fina	0	0	0	1775704.1	1775704.16	5517520.07	14.63%	14.63%	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE 19 COMUNIDADES, REGION II BALBATAZUL FASE I	Metro lineal	Meta física	25271	25271	0	Ejecución física					0	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	900967.15	900967.15	0	Ejecución financiera					0	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE XUCANEB TANQUE 8 Y TANQUE 800, AREA URBANA COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	850	850	0	Ejecución física					0	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	4000000	4000000	0	Ejecución financiera					0	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE YIQUICHE-CANAHU, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	1632	1632	0	Ejecución física					0	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	400000	400000	0	Ejecución financiera					0	0	0%	0%	0%
CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE, AREA URBANA Y PERIURBANA 2020, COBAN, A.V.	Metro	Meta física	9484	9484	0	Ejecución física	300	300	300	377.50	1277.50	7207.50	76%	13.47%	76%
		Meta financiera	6826960	6826960	2	Ejecución financiera				1775704.16	1775704.16	5517520.07	80.43%	25.88%	80.82%
AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE BELLA VISTA - CANTO	Metro	Meta física	6948	6948	0	Ejecución física					0	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2020

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COBAN

Fecha y Hora: 22/01/2021 10:59

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogrames	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					Total
AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE BELLA VISTA - CANTO	Metro	Meta financiera	10610.11	10610.11	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%
Eje Katun:															
Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Prioridad Nacional de Desarrollo:															
Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:															
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de alcantarillado	Metro lineal	Meta física	7000	7000	0	Ejecución física	75	100	200	375	5.36%	93.93%	6575	5.36%	93.93%
		Meta financiero	25415026.65	25415026.65		Ejecución fina	2278869.3	3814609.5	2257936.1	10254639.89	40.35%	0%	2238211.35	40.35%	0%
AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, LOTIFICACION SATIS I Y COLONIA MUNICIPAL, COBAN, A.V.	Metro lineal	Meta física	6390	6390	0	Ejecución física				0	0%	0%	0	0%	0%
		Meta financiera	3400000	3409962	1	Ejecución financiera				0	0%	0%	0	0%	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, LOTIFICACION CHAUCHUCUB, ZONA 11, COBAN, A.V.	Metro	Meta física	6713	6713	0	Ejecución física				0	0%	99.99%	6712	0%	99.99%
		Meta financiera	9183649.77	11183649.77	1	Ejecución financiera	1514457.8	5		1514457.85	13.54%	95.61%	10693039	16.49%	116.44%
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES 8A AV ENTRE 5A Y 7A C, 7A C ENTRE 7A AV A Y 8A AV, 7A AV A ENTRE 7A Y 9A C Y FINAL DE 7A AV A, 9A C ENTRE 6A AV Y 7A AV A, ZONA 3 EL RECREO, COBAN, A.V.	Unidad	Meta física	1	1	0	Ejecución física			1	1	100%	100%	1	100%	100%
		Meta financiera	245665.06	245665.06	0	Ejecución financiera			245665.06	245665.06	100%	100%	245665.06	100%	100%
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES COLONIA ESFUERZO II ZONA 12 COBAN ALTA VERAPAZ	Unidad	Meta física	1	1	0	Ejecución física				0	0%	0%	0	0%	0%
		Meta financiera	453157.81	453157.81	0	Ejecución financiera				0	0%	0%	0	0%	0%
ELABORACION ESTUDIO DE PREINVERSION, CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL LOTIFICACION EL ARCO, ZONA 10, COBAN, ALTA VERAPAZ	Unidad	Meta física	1	1	0	Ejecución física				0	0%	100%	1	0%	100%
		Meta financiera	146525	146525	0	Ejecución financiera				0	0%	100%	146525	0%	100%
CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO AREA URBANA Y PERIURBANA 2020, COBAN, A.V.	Metro	Meta física	3000	3000	0	Ejecución física	45	45	52	187	6.23%	31%	930	6.23%	31%
		Meta financiera	872383	1128425.29	1	Ejecución financiera			143336.50	143336.50	12.7%	31.85%	359419.41	16.43%	41.2%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2020

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COBAN

Fecha y Hora: 22/01/2021 10:59

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramesiones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES COLONIA ESFUERZO I, ZONA 12, COLONIAS LA FE CHIPOC Y CHICHOCHOC, ZONA 5, COBAN, ALTA VERAPAZ.	Metro	Meta fisica	1606	1606	0	Ejecución fisica					0	0	0%	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, COLONIA SATIS I Y COLONIA MUNICIPAL ZONA 6 COBAN A.V.	Metro	Meta fisica	2659.40	2659.40	0	Ejecución fisica	2659.40				2659.40	2659.40	100%	100%
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ZONAS 12 Y 5, COBAN, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Meta fisica	18	18	0	Ejecución fisica	1.90	2	0.90		4.80	12.80	26.67%	71.11%
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL BARRIO SAN JORGE, ZONA 10, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta fisica	1048	1048	0	Ejecución fisica	2278869.34				0	0	0%	0%
ELABORACION ESTUDIO DE PREINVERSION, AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, COLONIAS ESFUERZO II, NUEVA ESPERANZA Y CASERIO CHIRREMESCHE, COBAN, A.V.	Unidad	Meta fisica	1	1	0	Ejecución fisica					0	1	0%	100%
AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL BARRIO SAN JORGE, ZONA 10, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta fisica	2052	2052	0	Ejecución fisica					0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL 3A. CALLE ZONA 1, COBAN, A.V.	Metro	Meta fisica	724	724	0	Ejecución fisica					0	0	0%	0%
		Meta financiera	0	3240000	1	Ejecución financiera					0	0	0%	0%
		Meta financiera	195000	195000	0	Ejecución financiera					0	195000	0%	100%
		Meta fisica	2052	2052	0	Ejecución fisica					0	0	0%	0%
		Meta financiera	5505006.40	5505006.40	2	Ejecución financiera					0	0	0%	0%
Eje Katun:														
Recursos naturales para hoy y para el futuro														
Acceso al agua y gestión de RRNN														
Meta Estratégica de Desarrollo: Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales														
Familias con servicios de recolecci		Meta fisica	7613	7613	0	Ejecución fisic					300	6700	3.94%	88.01%
		Meta cuadrado	300	300										88.01%

300 300 6700 3.94% 88.01%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2020

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COBAN

Fecha y Hora: 22/01/2021 10:59

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogrames	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)		
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					Total	
Familias con servicios de recolección	Metro cuadrado	Meta financier	819000	819000		Ejecución fina	0	0	0	468101.40	759433.11	57.16%	759433.11	57.16%	92.73%	
MANEJO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS, BOTADERO A CIELO ABIERTO MUNICIPAL 2020, COBAN, A.V.	Metro cuadrado	Meta física	12500	12500	0	Ejecución física	900	900	900	1050	8351	30%	8351	30%	66.81%	
		Meta financiera	819000	819000	2	Ejecución financiera			468101.40	468101.40	759433.11	57.16%	759433.11	57.16%	92.73%	
Eje Katun:																
Recursos naturales para hoy y para el futuro																
Prioridad Nacional de Desarrollo:																
Acceso al agua y gestión de RRNN																
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales																
Familias que reciben otros servicios de saneamiento (mercados, rastros, cementerios)	Metro	Meta física	12000	12000	0	Ejecución físic			700	700	11690	5.83%	11690	5.83%	97.42%	97.42%
		Meta financier	4925335.27	4925335.27		Ejecución fina	0	0	1154424.2	1154424.26	4317865.77	23.44%	4317865.77	23.44%	82.87%	83.39%
CONSERVACION CALLES (ORNATO) AREA URBANA Y PERIURBANA 2020, COBAN, A.V.	Metro	Meta física	29934	29934	0	Ejecución física	2000	1000	3000	4700	24878	35.75%	24878	35.75%	83.11%	83.11%
		Meta financiera	3050000	3069177.23	3	Ejecución financiera			1154424.2	1154424.26	2543458.99	37.61%	2543458.99	37.61%	82.87%	83.39%
AMPLIACION MERCADO CANTONAL, ZONA 2, COBAN, A.V.	Metro cuadrado	Meta física	142	142	0	Ejecución física				0	140.50	0%	140.50	0%	98.94%	98.94%
		Meta financiera	866050.33	866050.33	0	Ejecución financiera				0	866050.33	0%	866050.33	0%	100%	100%
MEJORAMIENTO MERCADO PROVISIONAL LA CANASTA (INSTALACIONES), COBAN, A.V.	Metro cuadrado	Meta física	2489	2489	0	Ejecución física				0	2262	0%	2262	0%	90.88%	90.88%
		Meta financiera	1009284.94	1082664.34	1	Ejecución financiera				0	908356.45	0%	908356.45	0%	83.9%	90%
Eje Katun:																
Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo																
Prioridad Nacional de Desarrollo:																
No Aplica																
Meta Estratégica de Desarrollo:																
Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia COVID-19																
	Unidad	Meta física	4	4	4	Ejecución físic			0.50	0.50	1	25%	3.60	25%	90%	90%
		Meta financier	3431928.35	3431928.35		Ejecución fina	0	3708055.0	3198206.2	6906261.31	805775.21	201.24%	805775.21	201.24%	93.88%	93.78%
MANEJO A LA SALUD PARA INTERVENCIONES DE RESPUESTA A LA PANDEMIA COVID 19 POR ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA, COBAN, ALTA VERAPAZ	Unidad	Meta física	1	1	0	Ejecución física			0.20	0.20	0.96	20%	0.96	20%	96%	96%
		Meta financiera	1560112.71	1558441.10	7	Ejecución financiera			311589.75	311589.75	1463103.65	19.99%	1463103.65	19.97%	93.88%	93.78%
MEJORAMIENTO MERCADO PISO PLAZA (AREA DE COMERCI	Metro cuadrado	Meta física	54000	54000	0	Ejecución física			16700	12970	29670	54.94%	29670	54.94%	54.94%	54.94%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2020

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COBAN


Fecha y Hora: 22/01/2021 10:59

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogrames	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)			
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre							
							Total										
MEJORAMIENTO MERCADO PISO PLAZA (AREA DE COMERCIO)	Metro cuadrado	Meta financiera	9602000	11989375.30	2	Ejecución financiera			3708055.0	2886616.5	2	4	6594671.56	55%	6594671.56	68.68%	68.68%
Eje Katun:																	
Riqueza para Todos y Todas																	
Prioridad Nacional de Desarrollo:																	
Empleo e inversión																	
Se ha reducido la precariedad laboral mediante la generación de empleos decentes y de calidad. a) Disminución gradual de la tasa de subempleo a partir del último dato disponible: 16.9% b) Disminución gradual de la informalidad a																	
Se han asegurado las condiciones para la generación de empleos decentes y de calidad	Aporte en especie	Meta física	32500	32500	0	Ejecución física							0	0%	0	0%	0%
		Meta financiero	7716782.95	7716782.95		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
MEJORAMIENTO VIVIENDA MINIMA (DOTACION) ORIENTADO A MUJERES, COBAN, A.V.	Aporte en especie	Meta física	90402	90402	0	Ejecución física							0	0%	0	0%	0%
		Meta financiera	7716782.95	7716782.95	0	Ejecución financiera							0	0%	0	0%	0%
Eje Katun:																	
Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo																	
Prioridad Nacional de Desarrollo:																	
Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia																	
Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia																	
Seguridad preventiva y del delito en áreas de mayor incidencia criminal (MINGOB)	Metro cuadrado	Meta física	15	15	0	Ejecución física	1	104405					2	13.33%	12	80%	13.33%
		Meta financiero	8223577.14	8223577.14		Ejecución fina	104405		0	247765	0	352170	2057880.79	4.28%	2057880.79	100%	4.28%
CONSTRUCCION SALON COMUNAL, LOTIFICACION CARLOS V SACHAMACH SECTOR III Y IV, COBAN, A.V.	Metro cuadrado	Meta física	299	299	0	Ejecución física							0	0%	299	100%	0%
		Meta financiera	140193.49	140193.49	0	Ejecución financiera							0	0%	140193.49	100%	0%
AMPLIACION SISTEMA(S) DE INFORMACION PARA CENTRO DE MONITOREO Y SISTEMA DE SEGURIDAD, CASCO URBANO Y PERI URBANO COBAN, ALTA VERAPAZ	Unidad	Meta física	315	315	0	Ejecución física							0	0%	0	0%	0%
		Meta financiera	2700000	7414440	1	Ejecución financiera							0	0%	0	0%	0%
CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS BARRIO SAN VICENTE, ZONA 6, COBAN, A.V.	Metro cuadrado	Meta física	4385	4385	0	Ejecución física							0	0%	2850	64.99%	0%
		Meta financiera	872589.50	872589.50	0	Ejecución financiera							0	0%	555262	63.63%	0%
CONSTRUCCION SALON COMUNAL, CASERIO SAMOCCH, COBAN, A.V.	Metro cuadrado	Meta física	299	299	0	Ejecución física	299						299	100%	299	100%	100%
		Meta financiera	159355	159355	0	Ejecución financiera	104405						104405	65.52%	104405	65.52%	65.52%
MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y	Metro cuadrado	Meta física	700	700	0	Ejecución física							0	0%	700	100%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COBAN

Fecha y Hora: 22/01/2021 10:59

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogrmaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)			
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				Total		
MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y	Metro cuadrado	Meta financiera	841054.15	841054.15	0	Ejecución financiera					0	841054.15	100%	0%	100%	
CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO AREA URBANA Y PERIURBANA 2020, COBAN, A.V.	Aparato electrico	Meta fisica	4473	4473	0	Ejecución fisica		300		300	6.71%	552	12.34%	6.71%	12.34%	
MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL ESTADIO VERAPAZ, ZONA 1 COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta fisica	3904	839702.77	4	Ejecución financiera		247765		247765	29.51%	416966.15	49.66%	8.26%	13.9%	
		Meta fisica	3904	3904	0	Ejecución fisica				0	0%	0	0%	0%	0%	
		Meta financiera	510385	510385	0	Ejecución financiera				0	0%	0	0%	0%	0%	
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	No Aplica															
Meta Estratégica de Desarrollo:	No Aplica															
Servicios de emergencia proporcionados a la población	Metro cuadrado	Meta fisica	2	2	0	Ejecución fisic						0	0%	0%	0%	0%
		Meta financier	0	0	0	Ejecución fina		0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO ASFALTICO) DANADAS POR TORMENTA ETA E IOTA EN ZONAS 1, 2, 4, 5 Y 12 DEL AREA URBANA COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta fisica	5522	5522	0	Ejecución fisica						0	0%	0%	0%	0%
		Meta financiera	0	2152800	2	Ejecución financiera						0	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA DAÑADAS POR TORMENTAS ETA E IOTA, AREA URBANA Y PERIURBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Meta fisica	14	14	0	Ejecución fisica						0	0%	0%	0%	0%
		Meta financiera	0	860625	1	Ejecución financiera						0	0	0%	0%	0%

F: 
Alcalde

