

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COBAN

Fecha y Hora: 5/05/2022 17:32

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia												
Áreas con alumbrado público	Aparato electrico	Meta física		3100	0	Ejecución física	75	75	75	300	525	16.94%	0%
		Meta financiera	7200000	7200000	0	Ejecución financiera	32658.12	32658.12	32658.13	1806722.24	1904696.61	26.45%	26.45%
288908-CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO CON PRESTACION DE SERVICIO EN EL AREA URBANA, PERIURBANA Y RURAL (2022) COBAN, ALTA VERAPAZ	Aparato electrico	Meta física	3100	3100	0	Ejecución física	0	0	0	520.18	520.18	16.78%	16.78%
		Meta financiera	7200000	7224670	1	Ejecución financiera	0	0	0	1774064.11	1774064.11	24.56%	24.64%
270000-CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO CON PRESTACION DE SERVICIO EN EL AREA URBANA, PERIURBANA Y RURAL, COBAN, ALTA VERAPAZ	Aparato electrico	Meta física	600	600	1	Ejecución física	150	150	150	150	600	100%	100%
		Meta financiera	54532.50	130632.50	2	Ejecución financiera	32658.12	32658.12	32658.13	32658.13	130632.50	100%	239.55%
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial												
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente												
Áreas con ordenamiento vial	Metro	Meta física		21610	0	Ejecución física	0	0	0	1406.81	1406.81	6.51%	0%
		Meta financiera	1000000	1000000	0	Ejecución financiera	0	0	0	89249.81	89249.81	8.92%	8.92%
288931-CONSERVACION SENALIZADORES VIALES (HORIZONTAL Y VERTICAL) AREA URBANA Y PERIURBANA (2022), COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	21610	21610	0	Ejecución física	0	0	0	1406.81	1406.81	6.51%	6.51%
		Meta financiera	1000000	1144000	2	Ejecución financiera	0	0	0	89249.81	89249.81	7.8%	8.92%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COBAN

Fecha y Hora: 5/05/2022 17:32

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial												
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente												
Áreas de espacio público gestionadas	Metro cuadrado	Meta física		310504	0	Ejecución física	0	0	0	17.21	17.21	0.01%	0%
		Meta financiera	29077161	29077161	0	Ejecución financiera	0	0	0	754564.27	754564.27	2.6%	2.6%
269998-CONSERVACION CALLE PAVIMENTADA (BACHEO PERIODICO) PARA EL AREA URBANA Y PERIURBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	500	500	1	Ejecución física	0	0	0	293.15	293.15	58.63%	58.63%
		Meta financiera	142847	248687	2	Ejecución financiera	0	0	0	188440	188440	75.77%	131.92%
CONTRUCCION CICLOVIA CALZADA ROMEO LUCAS, ZONA 5 AREA URBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	1600	1978	1	Ejecución física	77.14	0	0	0	77.14	3.9%	4.82%
		Meta financiera	1979500	2934899.91	2	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
286809-CONSTRUCCION CALLE PEATONAL (CAMINAMIENTOS) AREA URBANA Y PERIURBANA COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	1500	1500	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	2000000	2000000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
288932-CONSERVACION CALLE DE TERRACERIA (MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO) AREA URBANA Y PERIURBANA (2022) COBAN, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Meta física	50	50	0	Ejecución física	0	0	0	5.15	5.15	10.3%	10.3%
		Meta financiera	3742433	3986723.61	3	Ejecución financiera	0	0	0	274886.58	274886.58	6.9%	7.35%
270007-CONSERVACION CALLE DE TERRACERIA (MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO), AREA URBANA Y PERIURBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Meta física	15	15	0	Ejecución física	0	0	0	6.4275	6.4275	42.85%	42.85%
		Meta financiera	855228	1046757.53	2	Ejecución financiera	0	0	0	176737.69	176737.69	16.88%	20.67%
288913-CONSERVACION CALLE PAVIMENTADA (BACHEO) AREA URBANA Y PERIURBANA (2022), COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	2000	2000	0	Ejecución física	0	0	0	95.40	95.40	4.77%	4.77%
		Meta financiera	500000	618001.75	2	Ejecución financiera	0	0	0	114500	114500	18.53%	22.9%
270008-MEJORAMIENTO CALLE EN CARPETA DE RODADURA CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, AREA URBANA Y PERIURBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	9776	9776	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	20000000	16762256.72	3	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COBAN

Fecha y Hora: 5/05/2022 17:32

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Bienestar para la gente												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición												
Carreteras y caminos terciarios	Kilometro	Meta física		95	0	Ejecución física	0		13.30	13.30	26.60	28%	0%
		Meta financiera	16042580.64	16042580.64	0	Ejecución financiera	0	0	154784	1573589.98	1728373.98	10.77%	10.77%
286849-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SECOCPUR A CASERIO SACTELA COBAN, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Meta física	20.76	20.76	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	6408000	6408000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
286812-CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO SANTA VALERIA, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	18	18	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	899972.50	899972.50	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
286078-CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA UCULA CANGUINIC, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	18	18	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	899972.50	899972.50	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
286891-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA NIMLAJACOC, COBAN, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Meta física	4.20	4.20	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	1187291.50	1187291.50	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
288929-CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA (MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO) AREA RURAL (2022), COBAN, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Meta física	20	20	0	Ejecución física	0	0	0	2.07	2.07	10.35%	10.35%
		Meta financiera	4934650	5130673	2	Ejecución financiera	0	0	0	619531	619531	12.08%	12.55%
270005-CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA (MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO) AREA RURAL, COBAN, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Meta física	13	13	0	Ejecución física	0	0	0	7.1487	7.1487	54.99%	54.99%
		Meta financiera	800000	1023530.70	4	Ejecución financiera	0	0	0	350795.86	350795.86	34.27%	43.85%
CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA AREA RURAL 2020, COBAN, A.V.	Kilometro	Meta física	34	34	0	Ejecución física	0	0	0	29.4644	29.4644	86.66%	86.66%
		Meta financiera	712694.14	712694.14	0	Ejecución financiera	0	0	0	603263.12	603263.12	84.65%	84.65%
AMPLIACIÓN CAMINO RURAL EN COMUNIDADES SAMAC-SANIMTACA, COBÁN, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Meta física	3	3	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	200000	235896.35	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
177654-MEJORAMIENTO CAMINO	Metro	Meta física	300	300	1	Ejecución física	0	0	300	0	300	100%	100%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COBAN

Fecha y Hora: 5/05/2022 17:32

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
177654-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COMUNIDADES PURAHUB, SANTO TOMAS II, GUADALUPE, BILTITUN, IKMAHA,	Metro	Meta financiera	21755	154784		2 Ejecución financiera	0	0	154784	0	154784	100%	711.49%
Eje Katun:	Bienestar para la gente												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso a servicios de salud												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad para todos												
Construcción, ampliación y mejoramiento de centros de convergencia, centros y puestos de salud, maternidades periféricas, centro de atención permanente y centro de atención integral materno infantil	Metro cuadrado	Meta física		965		0 Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	1993184.67	1993184.67		0 Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
286894-MEJORAMIENTO SALON DE USOS MULTIPLES, CASERIO PATATE ICBOLAY, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	815	815		0 Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	150000	150000		0 Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
AMPLIACION HOSPITAL DE COBAN, CLINICA DE ATENCION INTEGRAL E INTENSIVO NEONATAL, COBAN, A.V.	Metro cuadrado	Meta física	150	150		0 Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	1843184.67	2071479.68		1 Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
Eje Katun:	Bienestar para la gente												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos												
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Metro cuadrado	Meta física	100	100		1 Ejecución física	0	100	0	0	100	100%	100%
		Meta financiera	0	0		0 Ejecución financiera	0	106940.78	0	0	106940.78	0%	0%
281759-CONSTRUCCION SALON DE COMPUTACION, ALDEA CHAJCHE, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	36	36		1 Ejecución física	0	36	0	0	36	100%	100%
		Meta financiera	53470.50	57490.50		2 Ejecución financiera	0	53470.39	0	0	53470.39	93.01%	100%
281758-CONSTRUCCION SALON DE COMPUTACION, CASERIO SAN LUIS CHICOYOU, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	36	36		1 Ejecución física	0	36	0	0	36	100%	100%
		Meta financiera	53470.50	57490.50		2 Ejecución financiera	0	53470.39	0	0	53470.39	93.01%	100%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COBAN

Fecha y Hora: 5/05/2022 17:32

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Bienestar para la gente												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición												
Familias beneficiadas con viviendas mejoradas	Familia	Meta física		15067	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	14192707.72	14192707.72	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO VIVIENDA MINIMA (DOTACION) ORIENTADO A MUJERES, COBAN, A.V.	Familia	Meta física	15067	15067	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	14192707.72	14192707.72	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COBAN

Fecha y Hora: 5/05/2022 17:32

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales												
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Familia	Meta física		15500	0	Ejecución física	0	0	0	2751.25	2751.25	17.75%	0%
		Meta financiera	22276230.50	22276230.50	0	Ejecución financiera	0	0	0	2532118.58	2532118.58	11.37%	11.37%
269996-APOYO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES CASERIO YIQUICHE CANAHU, COBAN, ALTA VERAPAZ	Familia	Meta física	226	226	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	632800	632800	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
288903-CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PRESTACION DE SERVICIO EN EL AREA URBANA Y PERIURBANA (2022), COBAN, ALTA VERAPAZ	Familia	Meta física	15500	15500	0	Ejecución física	0	0	0	2850.45	2850.45	18.39%	18.39%
		Meta financiera	7435720	7461932.30	1	Ejecución financiera	0	0	0	2060568.58	2060568.58	27.61%	27.71%
269999-CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PRESTACION DE SERVICIO EN EL AREA URBANA Y PERIURBANA COBAN, ALTA VERAPAZ	Familia	Meta física	1000	1000	0	Ejecución física	0	0	0	880.80	880.80	88.08%	88.08%
		Meta financiera	650000	1050750	1	Ejecución financiera	0	0	0	471550	471550	44.88%	72.55%
286926-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE XUCANEB (BOMBEO PARA SISTEMA PRODUCCION), TANQUE 8-800, ZONA 8, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	724	724	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	2600000	2600000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
286930-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIOS CHIRRAXQUEN, QUEBRADA EL NACIMIENTO SAROCJA Y LOS CIPRESALES SAN JOSE COBAN, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Meta física	7.50	7.50	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	3500000	3500000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE 19 COMUNIDADES, REGION II BALBATZUL FASE I	Metro	Meta física	24030	24030	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	7457710.50	7519640.50	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COBAN

Fecha y Hora: 5/05/2022 17:32

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales												
Familias con servicios de alcantarillado	Familia	Meta física		8300	0	Ejecución física	1600	500	900	450	3450	41.57%	0%
		Meta financiera	44946406.24	44946406.24	0	Ejecución financiera	6399874.37	225317.97	348868.50	119119.54	7093180.38	15.78%	15.78%
270003-CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN EL AREA URBANA Y PERIURBANA COBAN, ALTA VERAPAZ	Familia	Meta física	1000	1000	1	Ejecución física	250	250	250	250	1000	100%	100%
		Meta financiera	50585	50585	1	Ejecución financiera	12646.25	12646.25	12646.25	12646.25	50585	100%	100%
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, LOTIFICACION CHAJCHUCUB, ZONA 11, COBAN, A.V.	Metro	Meta física	2000	2000	0	Ejecución física	1521.80	0	0	0	1521.80	76.09%	76.09%
		Meta financiera	10541586.95	10541586.95	0	Ejecución financiera	3914824.72	0	0	0	3914824.72	37.14%	37.14%
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SAN JOSE LA COLONIA, ZONA 9, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	265	265	0	Ejecución física	265	0	0	0	265	100%	100%
		Meta financiera	1554488.55	1844429.35	1	Ejecución financiera	1394531.68	0	0	0	1394531.68	75.61%	89.71%
267154-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL BARRIO SAN JORGE, ZONA 10, COBAN, ALTA VERAPAZ	Familia	Meta física	350	350	0	Ejecución física	175	175	0	0	350	100%	100%
		Meta financiera	425343.44	425343.44	0	Ejecución financiera	212671.72	212671.72	0	0	425343.44	100%	100%
269997-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO LOTIFICACION EL ARCO, ZONA 10, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	3669	3669	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	1500000	1500000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ZONAS 12 Y 5, COBAN, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Meta física	3	3	0	Ejecución física	2.82	0	0	0	2.82	94%	94%
		Meta financiera	4115846.01	5082410.39	1	Ejecución financiera	865200	0	0	0	865200	17.02%	21.02%
259230-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL COLONIAS ESFUERZO II, NUEVA ESPERANZA Y CASERIO CHIRREMESCHE COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	8365	8365	0	Ejecución física	100	100	55	0	255	3.05%	3.05%
		Meta financiera	24980326.60	25050229.52	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COBAN

Fecha y Hora: 5/05/2022 17:32

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, LOTIFICACION SATIS I Y COLONIA MUNICIPAL, COBAN, A.V.	Familia	Meta física	200	200	0	Ejecución física	0	0	200	0	200	100%	100%
		Meta financiera	745417.69	745417.69	0	Ejecución financiera	0	0	336222.25	0	336222.25	45.11%	45.11%
288920-CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, AREA URBANA Y PERIURBANA (2022), COBAN, ALTA VERAPAZ	Familia	Meta física	8300	8300	0	Ejecución física	0	0	0	830	830	10%	10%
		Meta financiera	1083397	1083397	0	Ejecución financiera	0	0	0	106473.29	106473.29	9.83%	9.83%
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales												
Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y residuos sólidos	Metro	Meta física		29900	0	Ejecución física	0	0	6750	2250	9000	30.1%	0%
		Meta financiera	4700000	4700000	0	Ejecución financiera	0	0	7108.99	1543669.73	1550778.72	33%	33%
288918-CONSERVACION URBANIZACION (ORNATO Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS) AREA URBANA Y PERIURBANA (2022), COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	29900	29900	0	Ejecución física	0	0	0	5094.96	5094.96	17.04%	17.04%
		Meta financiera	3500000	3520000	1	Ejecución financiera	0	0	0	997192.93	997192.93	28.33%	28.49%
288926-SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS BOTADERO A CIELO ABIERTO MUNICIPAL (2022), COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	29900	29900	0	Ejecución física	0	0	14950	14950	29900	100%	100%
		Meta financiera	800000	14217.99	2	Ejecución financiera	0	0	7108.99	7109	14217.99	100%	1.78%
270004-SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS BOTADERO A CIELO ABIERTO MUNICIPAL, ZONA 12 AREA URBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	7500	7500	0	Ejecución física	0	0	0	2000	2000	26.67%	26.67%
		Meta financiera	400000	1392906.09	5	Ejecución financiera	0	0	0	539367.80	539367.80	38.72%	134.84%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COBAN

Fecha y Hora: 5/05/2022 17:32

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales												
Familias que reciben otros servicios de saneamiento (mercados, rastros, cementerios)	Metro cuadrado	Meta física		4000	0	Ejecución física	2000	2000	0	0	4000	100%	0%
		Meta financiera	2531778.93	2531778.93	0	Ejecución financiera	1265889.46	1265889.47	0	0	2531778.93	100%	100%
262987-MEJORAMIENTO MERCADO PISO PLAZA (AREA DE COMERCIO Y DE SERVICIOS), ZONA 6 COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	4000	4000	0	Ejecución física	2000	2000			4000	100%	100%
		Meta financiera	2531778.93	2531778.93	0	Ejecución financiera	1265889.46	1265889.47	0	0	2531778.93	100%	100%
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles												
Festivales deportivos, recreativos y otros eventos de carácter especial, realizados para promover el acceso a la actividad física y la recreación	Aporte en especie	Meta física		650	0	Ejecución física	0	0	0	65	65	10%	0%
		Meta financiera	367817	367817	0	Ejecución financiera	0	0	0	53105.40	53105.40	14.44%	14.44%
289047-APOYO A LA CULTURA EN EL DEPORTE Y RECREACION, AREA URBANA, PERIURBANA Y RURAL, COBAN, ALTA VERAPAZ	Aporte en especie	Meta física	650	650	0	Ejecución física	0	0	0	65	65	10%	10%
		Meta financiera	367817	529179.09	2	Ejecución financiera	0	0	0	53105.40	53105.40	10.04%	14.44%
Eje Katun:	Bienestar para la gente												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Seguridad alimentaria y nutricional												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para el año 2032, reducir en no menos de 25 puntos porcentuales la desnutrición crónica en niños y niñas menores de cinco años de los pueblos Maya, Xinka y Garífuna, y la no indígena con énfasis en el área rural												
Personas asistidas para producción de alimentos de autoconsumo (MAGA)	Familia	Meta física		21932	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	16087720	16087720	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
286969-FERTILIZACION ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA EL DESARROLLO DE LA PRODUCTIVIDAD AGRICOLA EN EL AREA RURAL, COBAN, ALTA VERAPAZ	Familia	Meta física	21932	21932	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	16087720	16087720	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COBAN

Fecha y Hora: 5/05/2022 17:32

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial												
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente												
Personas que utilizan el servicio de transporte público	Metro cuadrado	Meta física		25078	0	Ejecución física	0	0	215	215	430	1.71%	0%
		Meta financiera	2135000	2135000	0	Ejecución financiera	0	0	23607	23607	47214	2.21%	2.21%
280495-MEJORAMIENTO MERCADO METAMERCADO Y TERMINAL DE BUSES TALPETATE, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	94	94	0	Ejecución física	0	0	1.6027	1.6027	3.2054	3.41%	3.41%
		Meta financiera	635000	1442503.01	5	Ejecución financiera	0	0	23607	23607	47214	3.27%	7.44%
281605-MEJORAMIENTO TERMINAL DE BUSES METAMERCADO, ZONA 6, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	24983.50	24983.50	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	1500000	1500000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles												
Población priorizada o vulnerable organizada, capacitada y formada en concordancia con las normativas y acuerdos nacionales e internacionales de Gestión para la Reducción del Riesgo a Desastres	Metro	Meta física	10500	10500	0	Ejecución física	0	0	0	1200	1200	11.43%	11.43%
		Meta financiera	0	0	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
296229-DRAGADO DE CAUCE Y BORDAS CON FINES DE MITIGACION, AREA URBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	10500	10500	1	Ejecución física	0	0	0	1200	1200	11.43%	11.43%
		Meta financiera	630000	630000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COBAN

Fecha y Hora: 5/05/2022 17:32

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia												
Seguridad preventiva y del delito en áreas de mayor incidencia criminal, para la disminución de delitos cometidos contra el patrimonio de las personas	Metro cuadrado	Meta física	0	21344.25	0	Ejecución física	0	25	25	0	50	0.23%	0%
		Meta financiera	4416500	4416500	0	Ejecución financiera	0	14145.50	14145.50	0	28291	0.64%	0.64%
269990-AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CIUDAD DEPORTIVA DE LA VERAPAZ, AREA URBANA ZONA 4 COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	9570.50	9570.50	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	1500000	1500000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
286883-MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARQUE SAN MARCOS, ZONA 4, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	488.10	488.10	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	510500	510500	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
259774-CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PETET CENTRAL, ZONA 12, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	10112	10112	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	1500000	1500000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
259772-MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESCUELA PRIMARIA LA LIBERTAD, ZONA 11, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	406	406	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	334000	334000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
280491-MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PISTA ECOLOGICA, ESTADIO VERAPAZ, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	500	500	1	Ejecución física	0	250	250	0	500	100%	100%
		Meta financiera	28291	28291	1	Ejecución financiera	0	14145.50	14145.50	0	28291	100%	100%
259771-MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESCUELA PRIMARIA CHIVENCORRAL ZONA 12, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	767.65	767.65	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	572000	572000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2022

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE COBAN**

Fecha y Hora: 5/05/2022 17:32

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		

Alcalde Municipal