

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE COBAN A.V.
DIRECCIÓN: 1A CALLE 1-11 ZONA 1, COBÁN A.V.
HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 AM A 17:00 PM
TELÉFONO: 7955-3232

DIRECTOR: Ing. Walder Andres Pérez Tení

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: Josué Hamilton Gabriel Caal Caal, Auxiliar de Monitoreo Seguimiento y Evaluación.

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 15/9/2022

CORRESPONDE AL MES DE: junio a agosto 2022

LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN O EJECUTADAS

NO.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CONTRATO	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	Avance Físico	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO
1	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES COLONIA ESFUERZO I, ZONA 12 , COLONIAS LA FÉ CHIPOC Y CHICHOCHOC, ZONA 5° DEL MUNICIPIO DE COBAN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ.	13-2013	COLONIA ESFUERZO I, ZONA 12 , COLONIAS LA FÉ CHIPOC Y CHICHOCHOC, ZONA 5° DEL MUNICIPIO DE COBAN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ.	Q7,290,917.70	MUNI-CODEDE	140 meses	314	MACOR	Arq. Rudy Humberto Leal	100.00%	CONTRATO: El contenido del contrato se puede observar en el Numeral 20
2	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, COLONIA SATIS I Y COLONIA MUNICIPAL ZONA 6, COBÁN, A.V.	16-2014	COLONIA SATIS I Y COLONIA MUNICIPAL ZONA 6, COBÁN, A.V.	Q13,600,000.00	MUNI-CODEDE	10 Meses	3543	CONSTRUCTORA Y TRANSPORTES RAMIREZ	Ing. César José Antonio Chávez Leal	100.00%	CONTRATO: El contenido del contrato se puede observar en el Numeral 20
3	MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION DE 5ª. CALLE, ENTRE 1ª. Y 6ª. AVENIDA, Y 2ª. AVENIDA ENTRE 5ª. Y 8ª. CALLE, COLONIA SATIS I Y COLONIA MUNICIPAL, ZONA 6, DEL MUNICIPIO DE COBAN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	21-2014	5ª. CALLE, ENTRE 1ª. Y 6ª. AVENIDA, Y 2ª. AVENIDA ENTRE 5ª. Y 8ª. CALLE, COLONIA SATIS I Y COLONIA MUNICIPAL, ZONA 6	Q1,981,713.68	MUNI-CODEDE	240 Dias	3200	CONSTRUCTORA CARGO	Ing. César José Antonio Chávez Leal	100.00%	CONTRATO: El contenido del contrato se puede observar en el Numeral 20
4	AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA ALDEA BELLA VISTA SACTELA, COBÁN A.V.	10-2019	BELLA VISTA SACTELA, COBÁN A.V.	Q499,500.00	MUNI	120 Dias	29	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE GUATEMALA CONSEGUA	Ing. César José Antonio Chávez Leal	100.00%	CONTRATO: El contenido del contrato se puede observar en el Numeral 20
5	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COMUNIDADES COROZAL, ESPERANZA LEAL, ROCJA TZIN, LA SULTANA, SACOYOU, SEMUY, PATATE ICBOLAY Y LAS LAGUNAS DEL FAISAN, COBAN, A.V.	12-2019	ESPERANZA LEAL, ROCJA TZIN, LA SULTANA, SACOYOU, SEMUY, PATATE ICBOLAY Y LAS LAGUNAS DEL FAISAN, COBAN, A.V.	Q2,050,571.11	MUNI	3 meses	7000	CONSTRUVIAS	Arq. Rudy Humberto Leal	100.00%	CONTRATO: El contenido del contrato se puede observar en el Numeral 20

6	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COMUNIDADES PURAHUB, SANTO TOMAS II, GUADALUPE, BILTITUN, IKMAHA, CAMCAL, SACTATE Y XALCATA, COBAN A. V.	15-2019	COMUNIDADES PURAHUB, SANTO TOMAS II, GUADALUPE, BILTITUN, IKMAHA, CAMCAL, SACTATE Y XALCATA, COBAN A. V.	Q1,837,996.80	MUNI	3 meses	6786	CONSTRUVIAS	Arq. Rudy Humberto Leal	85.41%	CONTRATO: El contenido del contrato se puede observar en el Numeral 20
7	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA NIMLAJACOC, COBAN, A.V.	24-2019	ALDEA NIMLAJACOC, COBAN, A.V.	Q1,799,277.00	MUNI	10 meses	126	H3 GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Arq. Rudy Humberto Leal	100.00%	CONTRATO: El contenido del contrato se puede observar en el Numeral 20
8	MEJORAMIENTO CARRETERA (PAVIMENTACION), ALDEA SAN PABLO XUCANEB, COBAN A. V.	29-2019	ALDEA SAN PABLO XUCANEB, COBAN A. V.	Q7,299,308.00	MUNI	8 meses	1881	CONSTRUCTORA Y TRANSPORTES RAMIREZ	Arq. Rudy Humberto Leal	100.00%	CONTRATO: El contenido del contrato se puede observar en el Numeral 20
9	CONSTRUCCION SALON COMUNAL, CASERIO SAMOCOCH, COBAN, A. V.	30-2019	CASERIO SAMOCOCH, COBAN, A. V.	Q549,500.00	MUNI	180 Dias	146	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE GUATEMALA CONSEGUA	Ing. César José Antonio Chávez Leal	100.00%	CONTRATO: El contenido del contrato se puede observar en el Numeral 20
10	CONSTRUCCIÓN INSTITUTO BÁSICO ALDEA SECOCPUR, COBÁN A.V.	32-2019	ALDEA SECOCPUR, COBÁN A.V.	Q1,797,026.00	MUNI	6 Meses	150	CONTRACTORA "OCHOA LOPEZ"	Ing. César José Antonio Chávez Leal	100.00%	CONTRATO: El contenido del contrato se puede observar en el Numeral 20
11	AMPLIACION HOSPITAL DE COBAN CLINICA DE ATENCION INTEGRAL E INTENSIVO NEONATAL, COBAN, A.V.	35-2019	HOSPITAL REGIONAL DE COBAN	Q18,441,232.05	MUNI - CODEDE	18 meses	25350	CONALCA	Arq. Rudy Humberto Leal	100.00%	CONTRATO: El contenido del contrato se puede observar en el Numeral 20
12	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ZONAS 12 Y 5, COBAN, ALTA VERAPAZ	36-2019	ZONAS 12 Y 5, COBAN, ALTA VERAPAZ	Q21,896,178.98	MUNI - CODEDE	30 meses	8616	DINACOSA	Arq. Rudy Humberto Leal	97.81%	CONTRATO: El contenido del contrato se puede observar en el Numeral 20
13	CONSTRUCCIÓN INSTITUTO BÁSICO Y DIVERSIFICADO INEB-INED BARRIO CANTÓN LAS CASAS, COBÁN A.V.	37-2019	CANTÓN LAS CASAS ZONA 8 , COBÁN A.V.	Q2,184,407.08	MUNI	7 Meses	252	H3 GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Ing. César José Antonio Chávez Leal	100.00%	CONTRATO: El contenido del contrato se puede observar en el Numeral 20
14	AMPLIACION MERCADO CANTONAL, ZONA 2, COBAN A. V.	41-2019	MERCADO CANTONAL, ZONA 2, COBAN A. V.	Q828,762.36	MUNI	5 Meses	140	CONSTRUCTORA SAN FRANCISCO R.H.	Ing. César José Antonio Chávez Leal	100.00%	CONTRATO: El contenido del contrato se puede observar en el Numeral 20
15	MEJORAMIENTO CALLE (S) (URBANIZACIÓN) ALDEA SAN MARCOS LACHUA, COBÁN A.V.	44-2019	ALDEA SAN MARCOS LACHUA, COBÁN A.V.	Q497,220.00	MUNI	5 Meses	400	CONSTRUCCIONES CIVILES	Ing. César José Antonio Chávez Leal	100.00%	CONTRATO: El contenido del contrato se puede observar en el Numeral 20
16	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS COLONIA EL ESFUERZO II, ZONA 12, COBAN, A.V.	48-2019	COLONIA EL ESFUERZO II, ZONA 12, COBAN, A.V.	Q841,054.15	MUNI	3 meses	7991	ARINSA, SOCIEDAD ANONIMA	Arq. Rudy Humberto Leal	100.00%	CONTRATO: El contenido del contrato se puede observar en el Numeral 20
17	MEJORAMIENTO MERCADO PROVISIONAL LA CANASTA (INSTALACIONES), COBAN, A. V.	49-2019	Coban, Alta Verapaz	Q1,082,664.34	MUNI	6 Meses	536	H3 GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Ing. César José Antonio Chávez Leal	100.00%	CONTRATO: El contenido del contrato se puede observar en el Numeral 20
18	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, LOTIFICACION CHAJCHUCUB, ZONA 11, COBAN, A.V.	50-2019	LOTIFICACION CHAJCHUCUB, ZONA 11, COBAN, A.V.	Q23,900,000.00	MUNI	40 meses	3300	MULTISERVICIOS CV	Arq. Rudy Humberto Leal	76.09%	CONTRATO: El contenido del contrato se puede observar en el Numeral 20

19	MEJORAMIENTO PARQUEO TERMINAL DEL NORTE, COBAN, A. V.	51-2019	Terminal del Norte, Coban, Alata Verapaz	Q2,668,144.80	MUNI	12 Meses	213121	CONSTRUCTORA W&J	Ing. César José Antonio Chávez Leal	100.00%	CONTRATO: El contenido del contrato se puede observar en el Numeral 20
20	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO, ZONA 8, COBAN, A. V.	52-2019	ZONA 8, COBAN, A. V.	Q795,187.33	MUNI	90 Dias	5288	CONSTRUCTORA DEL ATLANTICO	Ing. César José Antonio Chávez Leal	100.00%	CONTRATO: El contenido del contrato se puede observar en el Numeral 20
21	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA TONTEM, COBAN, A.V.	53-2019	Tontem, Coban, A.V.	Q897,600.00	MUNI	2 meses	2804	H3 GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Arq. Rudy Humberto Leal	100.00%	CONTRATO: El contenido del contrato se puede observar en el Numeral 20
22	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS BARRIO SAN VICENTE, ZONA 6, COBAN, A.V.	54-2019	San Vicente, Zona 6	Q872,589.50	MUNI	3 meses	1990	CONSTRUCTORA DEL ATLANTICO	Arq. Rudy Humberto Leal	100.00%	CONTRATO: El contenido del contrato se puede observar en el Numeral 20
23	MEJORAMIENTO CALLE EN 1A. CALLE ZONA 2, AREA URBANA, COBAN, A.V.	56-2019	1A. CALLE ZONA 2, AREA URBANA, COBAN, A.V.	Q274,500.00	MUNI	3 meses	86621	CONSTRUCTORA Y TRANSPORTES RAMIREZ	Arq. Rudy Humberto Leal	100.00%	CONTRATO: El contenido del contrato se puede observar en el Numeral 20
24	MEJORAMIENTO MERCADO PISO PLAZA (ÁREA DE COMERCIO Y DE SERVICIOS), ZONA 6 COBAN, ALTA VERAPAZ	005-2020	ZONA 6 COBAN, ALTA VERAPAZ	Q10,970,416.41	MUNI	4 MESES	1500	CONSTRUCTORA CONGUSA	Arq. Rudy Humberto Leal	100.00%	CONTRATO: El contenido del contrato se puede observar en el Numeral 20
25	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTACION) COLONIA SAN JOSE LA COLONIA A CASERIO SACANILLA, COBAN, A.V."	06-2020	SAN JOSE LA COLONIA A CASERIO SACANILLA, COBAN, A.V."	Q7,618,819.56	MUNI-CODEDE	6 MESES	4700	CONSTRUCTORA Y TRANSPORTES J.P., SOCIEDAD ANONIMA	Ing. César José Antonio Chávez Leal	100.00%	CONTRATO: El contenido del contrato se puede observar en el Numeral 20
26	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL 3ª. CALLE, ZONA 1, COBAN, A.V.	07-2020	3ª. CALLE, ZONA 1, COBAN, A.V.	Q5,504,517.17	MUNI-CODEDE	5 MESES	2253	CONSTRUCTORA CONGUSA	Arq. Rudy Humberto Leal	100.00%	CONTRATO: El contenido del contrato se puede observar en el Numeral 20
27	MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) 7A. AVENIDA GUALOM, ZONA 11, COBAN, ALTA VERAPAZ.	8-2020	7A. AVENIDA GUALOM, ZONA 11, COBAN, ALTA VERAPAZ.	Q1,669,434.37	MUNI	4 MESES	800	constructora y traporte j p Sociedad Anonima	Arq. Rudy Humberto Leal	100.00%	CONTRATO: El contenido del contrato se puede observar en el Numeral 20
28	MEJORAMIENTO CALLE PERIFERICO NORTE ENTRE 1A. Y 2A. AVENIDA, ZONA 4 COBAN, ALTA VERAPAZ	10-2020	ENTRE 1A. Y 2A. AVENIDA, ZONA 4 COBAN, ALTA VERAPAZ	Q867,000.00	MUNI	4 MESES	6800	CONSTRUCTORA Y TRANSPORTES J.P., SOCIEDAD ANONIMA	Arq. Rudy Humberto Leal	100.00%	CONTRATO: El contenido del contrato se puede observar en el Numeral 20
29	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL ESTADIO VERAPAZ, ZONA 1 COBAN, ALTA VERAPAZ	12-2020	ZONA 1 COBAN, ALTA VERAPAZ	Q601,082.40	MUNI	2 MESES	800	CONSTRUCTORA SESDIPCO	Ing. César José Antonio Chávez Leal	100.00%	CONTRATO: El contenido del contrato se puede observar en el Numeral 20
30	MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) 2A. AVENIDA ENTRE 2A Y 5A CALLE RESIDENCIALES IMPERIAL, ZONA 7, COBAN, ALTA VERAPAZ	13-2020	2A. AVENIDA ENTRE 2A Y 5A CALLE RESIDENCIALES IMPERIAL, ZONA 7, COBAN, ALTA VERAPAZ	Q1,644,138.00	MUNI	4 MESE	2056	CONSTRUCTORA Y TRANSPORTES J.P., SOCIEDAD ANONIMA	Ing. César José Antonio Chávez Leal	100.00%	CONTRATO: El contenido del contrato se puede observar en el Numeral 20
31	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, LOTIFICACION SATIS I Y COLONIA MUNICIPAL, COBAN, A.V.	14-2020	COLONIA MUNICIPAL Y LOTIFICACION SATIS ZONA 6	Q3,409,962.00	MUNI	8 MESES	834	CONSTRUCTORA CONGUSA	Ing. César José Antonio Chávez Leal	92.31%	CONTRATO: El contenido del contrato se puede observar en el Numeral 20

32	MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA DANADAS POR TORMENTA ETA E IOTA, AREA URBANA Y PERIURBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ.	15-2020	Area Urbana y Periurbana, Coban, Alta Verapaz	Q820,000.00	MUNI	1 MES	86621	CONSTRUCTORA Y TRANSPORTES RAMIREZ	Ing. César José Antonio Chávez Leal	100.00%	CONTRATO: El contenido del contrato se puede observar en el Numeral 20
33	MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO ASFALTICO) DANADAS POR TORMENTA ETA E IOTA EN ZONAS 1,2,4,5 Y 12 DEL AREA URBANA COBAN, ALTA VERAPAZ.	16-2020	SECTORES DE LA ZONA 1,2,4,5 Y 12	Q2,573,548.84	MUNI	45 DIAS	86621	ICP ASOCIADOS, SOCIEDAD ANONIMA	Arq. Rudy Humberto Leal	100.00%	CONTRATO: El contenido del contrato se puede observar en el Numeral 20
34	AMPLIACION SISTEMA (S) DE INFORMACION PARA CENTRO DE MONITOREO Y SISTEMA DE SEGURIDAD, CASCO URBANO Y PERI URBANO COBAN, ALTA VERAPAZ	17-2020	CASCO URBANO DE COBAN	Q7,414,440.00	MUNI	6 MESES	254522	SMART CITIES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Ing. César José Antonio Chávez Leal	100.00%	CONTRATO: El contenido del contrato se puede observar en el Numeral 20
35	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL BARRIO SAN JORGE, ZONA 10, COBAN, ALTA VERAPAZ.	04-2021	SAN JORGE ZONA 10	Q3,227,693.17	MUNI	5 MESES	1729	SESDIPCO	Ing. César José Antonio Chávez Leal	100.00%	CONTRATO: El contenido del contrato se puede observar en el Numeral 20
36	AMPLIACION CARRETERA (PAVIMENTACION) ALDEA SAN PABLO XUCANEB, COBAN, ALTA VERAPAZ	12-2021	SAN PABLO XUCANEB	Q6,850,440.00	MUNI	8 MESES	4700	OBRAS INTEGRADAS, SOCIEDAD ANONIMA	Arq. Rudy Humberto Leal	100.00%	CONTRATO: El contenido del contrato se puede observar en el Numeral 20
37	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL COLONIAS ESFUERZO II, NUEVA ESPERENZA Y CASERIO CHIRREMESCHE COBAN, ALTA VERAPAZ	259230	11/10/2021	02/11/2024	Q43,630,000.00	Muni/CodedeA.V.	21,539	CONSTRUCTORA Y TRANSPORTES J.P. SOCIEDAD ANONIMA	10.04%	EN EJECUCIÓN	CONTRATO: El contenido del contrato se puede observar en el Numeral 20
38	CONSTRUCCION CICLOVIA CALZADA ROMEO LUCAS, ZONA 5 AREA URBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ	269995	07/12/2021	08/04/2022	Q2,767,341.00	Muni/CodedeA.V.	41,780	MEGACONSTRUCTORA MARANATHA	28.26%	SUSPENDIDO	CONTRATO: El contenido del contrato se puede observar en el Numeral 20
39	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ZONAS 12 Y 5, COBAN, ALTA VERAPAZ	205355	11/12/2019	31/10/2022	Q28,749,973.82	Muni/CodedeA.V.	22,400	EMPRESA DINACOSA	97%	EN EJECUCIÓN	CONTRATO: El contenido del contrato se puede observar en el Numeral 20
40	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, LOTIFICACION	240155	17/12/2019	17/4/2023	Q27,725,387.55	Muni/CodedeA.V.	18,590	MULTISERVICIO C.	76%	EN EJECUCIÓN	CONTRATO: El contenido del contrato se puede observar en el Numeral 20
41	CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PRESTACION DE SERVICIO EN EL AREA URBANA Y PERIURBANA COBAN, ALTA VERAPAZ	269999	02/02/2021	ANUAL	Q7,416,400.00	Municipalidad de Cobán A.V.	86,621	Municipalidad de Cobán A.V.	90.48%	EN EJECUCIÓN	CONTRATO: El contenido del contrato se puede observar en el Numeral 20
42	CONSERVACION URBANIZACION (ORNATO Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS) AREA URBANA Y PERIURBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ	270002	02/02/2021	ANUAL	Q2,977,122.89	Municipalidad de Cobán A.V.	86,621	Municipalidad de Cobán A.V.	100%	FINALIZADO	CONTRATO: El contenido del contrato se puede observar en el Numeral 20

43	MEJORAMIENTO MERCADO METAMERCADO Y TERMINAL DE BUSES TALPETATE, COBAN, ALTA VERAPAZ	280495	26/08/2021	ANUAL	Q756,770.00	Municipaliad de Cobán A.V.	1,500	Municipaliad de Cobán A.V.	75.91%	EN EJECUCIÓN	CONTRATO: El contenido del contrato se puede observar en el Numeral 20
44	SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS BOTADERO A CIELO ABIERTO MUNICIPAL, ZONA 12 AREA URBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ	270004	02/02/2021	ANUAL	Q1,500,000.00	Municipaliad de Cobán A.V.	86,621	Municipaliad de Cobán A.V.	65.42%	EN EJECUCIÓN	CONTRATO: El contenido del contrato se puede observar en el Numeral 20
45	CONSERVACION CALLE DE TERRACERIA (MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO), AREA URBANA Y PERIURBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ	270007	02/02/2021	ANUAL	Q4,500,000.00	Municipaliad de Cobán A.V.	65,131	Municipaliad de Cobán A.V.	43.66%	EN EJECUCIÓN	CONTRATO: El contenido del contrato se puede observar en el Numeral 20
46	CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PRESTACION DE SERVICIO EN EL AREA URBANA Y PERIURBANA (2022), COBAN, ALTA VERAPAZ	288903	27/01/2022	ANUAL	Q7,435,720.00	Municipaliad de Cobán A.V.	86,621	Municipaliad de Cobán A.V.	50.22%	EN EJECUCIÓN	CONTRATO: El contenido del contrato se puede observar en el Numeral 20
47	CONSERVACION URBANIZACION (ORNATO Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS) AREA URBANA Y PERIURBANA (2022), COBAN, ALTA VERAPAZ	288918	27/01/2022	ANUAL	Q3,500,000.00	Municipaliad de Cobán A.V.	86,621	Municipaliad de Cobán A.V.	47.23%	EN EJECUCIÓN	CONTRATO: El contenido del contrato se puede observar en el Numeral 20
48	CONSERVACION SENALIZADORES VIALES (HORIZONTAL Y VERTICAL) AREA URBANA Y PERIURBANA (2022), COBAN, ALTA VERAPAZ	288931	27/01/2022	ANUAL	Q1,000,000.00	Municipaliad de Cobán A.V.	86,621	Municipaliad de Cobán A.V.	15.96%	EN EJECUCIÓN	CONTRATO: El contenido del contrato se puede observar en el Numeral 20
49	CONSERVACION CALLE DE TERRACERIA (MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO) AREA URBANA Y PERIURBANA (2022) COBAN, ALTA VERAPAZ	288932	27/01/2022	ANUAL	Q4,742,433.00	Municipaliad de Cobán A.V.	86,621	Municipaliad de Cobán A.V.	29.84%	EN EJECUCIÓN	CONTRATO: El contenido del contrato se puede observar en el Numeral 20
50	DRAGADO DE CAUCE Y BORDAS CON FINES DE MITIGACION, AREA URBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ	296229	11/04/2022	ANUAL	Q630,000.00	Municipaliad de Cobán A.V.	14,158	Municipaliad de Cobán A.V.	20.55%	EN EJECUCIÓN	CONTRATO: El contenido del contrato se puede observar en el Numeral 20
51	APOYO A LA CULTURA EN EL DEPORTE Y RECREACION, AREA URBANA, PERIURBANA Y RURAL, COBAN, ALTA VERAPAZ	289047	11/04/2022	ANUAL	Q529,179.09	Municipaliad de Cobán A.V.	4,340	Municipaliad de Cobán A.V.	29.47%	EN EJECUCIÓN	CONTRATO: El contenido del contrato se puede observar en el Numeral 20
52	SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS BOTADERO A CIELO ABIERTO MUNICIPAL, ZONA 12 AREA URBANA(2022), COBAN, ALTA VERAPAZ	288926	27/01/2022	ANUAL	Q14,217.99	Municipaliad de Cobán A.V.	86,621	Municipaliad de Cobán A.V.	100.00%	FINALIZADO	CONTRATO: El contenido del contrato se puede observar en el Numeral 20

53	MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA AREA RURAL 2020, COBAN	251465	29/04/2020	ANUAL	Q5,855,711.84	Municipaliad de Cobán A.V.	66,621	Municipaliad de Cobán A.V.	100.00%	FINALIZADO	CONTRATO: El contenido del contrato se puede observar en el Numeral 20
54	CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN EL AREA URBANA Y PERIURBANA COBAN, ALTA VERAPAZ	270003	02/02/2021	ANUAL	Q1,136,667.50	Municipaliad de Cobán A.V.	81,336	Municipaliad de Cobán A.V.	100.00%	FINALIZADO	CONTRATO: El contenido del contrato se puede observar en el Numeral 20
55	CONSERVACION CALLE PAVIMENTADA (BACHEO PERIODICO) PARA EL AREA URBANA Y PERIURBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ	269998	02/02/2021	ANUAL	Q304,784.15	Municipaliad de Cobán A.V.	86,621	Municipaliad de Cobán A.V.	100.00%	FINALIZADO	CONTRATO: El contenido del contrato se puede observar en el Numeral 20
56	CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA (MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO) AREA RURAL, COBAN, ALTA VERAPAZ	270005	02/02/2022	ANUAL	Q4,000,000.00	Municipaliad de Cobán A.V.	12,680	Municipaliad de Cobán A.V.	54.99%	EN EJECUCIÓN	CONTRATO: El contenido del contrato se puede observar en el Numeral 20
57	CONSERVACION CALLE PAVIMENTADA (BACHEO) AREA URBANA Y PERIURBANA (2022), COBAN, ALTA VERAPAZ	288913	27/01/2022	ANUAL	Q500,000.00	Municipaliad de Cobán A.V.	86,621	Municipaliad de Cobán A.V.	69.95%	EN EJECUCIÓN	CONTRATO: El contenido del contrato se puede observar en el Numeral 20
58	CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA (MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO) AREA RURAL (2022), COBAN, ALTA VERAPAZ	288929	27/01/2022	ANUAL	Q4,934,650.00	Municipaliad de Cobán A.V.	68,292	Municipaliad de Cobán A.V.	28.30%	EN EJECUCIÓN	CONTRATO: El contenido del contrato se puede observar en el Numeral 20
59	CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO CON PRESTACION DE SERVICIO EN EL AREA URBANA, PERIURBANA Y RURAL (2022) COBAN, ALTA VERAPAZ	288908	27/01/2022	ANUAL	Q7,200,000.00	Municipaliad de Cobán A.V.	86,621	Municipaliad de Cobán A.V.	58.45%	EN EJECUCIÓN	CONTRATO: El contenido del contrato se puede observar en el Numeral 20
60	CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, AREA URBANA Y PERIURBANA (2022), COBAN, ALTA VERAPAZ	288920	27/01/2022	ANUAL	Q1,083,397.00	Municipaliad de Cobán A.V.	212,421	Municipaliad de Cobán A.V.	21.16%	EN EJECUCIÓN	CONTRATO: El contenido del contrato se puede observar en el Numeral 20
61	FERTILIZACION ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA EL DESARROLLO DE LA PRODUCTIVIDAD AGRICOLA EN EL AREA RURAL, COBAN, ALTA VERAPAZ	286969	04/11/2022	ANUAL	Q17,116,249.00	Municipaliad de Cobán A.V.	22,039	Municipaliad de Cobán A.V.	80.44%	EN EJECUCIÓN	CONTRATO: El contenido del contrato se puede observar en el Numeral 20
62	MANEJO MAQUINARIA (ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PESADA Y MEDIOS DE TRANSPORTE) PARA EL AREA URBANA Y RURAL, COBAN, ALTA VERAPAZ	269985		ANUAL	Q4,421,000.00	Municipaliad de Cobán A.V.	86,621	Municipaliad de Cobán A.V.	100%	FINALIZADO	CONTRATO: El contenido del contrato se puede observar en el Numeral 20
63	CONSERVACION SENALIZADORES VIALES (VERTICAL Y HORIZONTAL) AREA URBANA Y PERIURBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ	270006	02/02/2021	ANUAL	Q364,990.53	Municipaliad de Cobán A.V.	86,621	Municipaliad de Cobán A.V.	100%	FINALIZADO	CONTRATO: El contenido del contrato se puede observar en el Numeral 20

64	CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO CON PRESTACION DE SERVICIO EN EL AREA URBANA, PERIURBANA Y RURAL, COBAN, ALTA VERAPAZ	270000	02/02/2021	ANUAL	Q517,463.92	Municipalidad de Cobán A.V.	86,621	Municipalidad de Cobán A.V.	100%	FINALIZADO	CONTRATO: El contenido del contrato se puede observar en el Numeral 20
65	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PISTA ECOLOGICA, ESTADIO VERAPAZ, COBAN, ALTA VERAPAZ	280491	30/07/2021	ANUAL	Q28,291.00	Municipalidad de Cobán A.V.	86,621	Municipalidad de Cobán A.V.	100%	FINALIZADO	CONTRATO: El contenido del contrato se puede observar en el Numeral 20
66	CONSTRUCCION SALON DE COMPUTACION, CASERIO SAN LUIS CHICOYOU, COBAN, ALTA VERAPAZ	281758	26/08/2021	ANUAL	Q35,563.26	Municipalidad de Cobán A.V.	12,680	Municipalidad de Cobán A.V.	100%	FINALIZADO	CONTRATO: El contenido del contrato se puede observar en el Numeral 20
67	CONSTRUCCION SALON DE COMPUTACION, ALDEA CHAJCHE, COBAN, ALTA VERAPAZ	281759	26/08/2021	ANUAL	Q57,490.39	Municipalidad de Cobán A.V.	13,688	Municipalidad de Cobán A.V.	100%	FINALIZADO	CONTRATO: El contenido del contrato se puede observar en el Numeral 20
68	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL BARRIO SAN JORGE, ZONA 10, COBAN, ALTA VERAPAZ	267154	26/02/2021	25/12/2021	Q3,330,447.23	Municipalidad/Empresa	23639	CONSTRUCTORA SESDIPCO	100%	FINALIZADO	CONTRATO: El contenido del contrato se puede observar en el Numeral 20
69	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SAN JOSE LA COLONIA, ZONA 9, COBAN, ALTA VERAPAZ	282118	07/12/2021	06/06/2022	Q1,844,426.05	Municipalidad/Empresa	12082	CONSTRUCTORA SAN FRANCISCO R.H.	100%	FINALIZADO	CONTRATO: El contenido del contrato se puede observar en el Numeral 20
70	MEJORAMIENTO MERCADO PISO PLAZA (AREA DE COMERCIO Y DE SERVICIOS), ZONA 6 COBAN, ALTA VERAPAZ	262987	28/08/2020	26/04/2022	Q11,989,375.30	Municipalidad/Empresa	22494	CONSTRUCTURA CONGUSA	100%	FINALIZADO	CONTRATO: El contenido del contrato se puede observar en el Numeral 20
71	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, LOTIFICACIÓN SATIS I Y COLONIA MUNICIPAL, COBAN, A.V.	255666	05/01/2021	04/05/2022	Q3,409,962.00	Municipalidad/Empresa	21539	CONSTRUCTORA CONGUSA	100%	FINALIZADO	CONTRATO: El contenido del contrato se puede observar en el Numeral 20