

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE COBAN A.V.
DIRECCIÓN: 1A CALLE 1-11 ZONA 1, COBÁN A.V.
HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 AM A 17:00 PM
TELÉFONO: 7955-3232
DIRECTOR: Ing. Walder Andres Pérez Tení
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: Josué Hamilton Gabriel Caal Caal, Auxiliar de Monitoreo Seguimiento y Evaluación.
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 10/4/2023
CORRESPONDE AL MES DE: 1 AL 31 MARZO

LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN O EJECUTADAS

| NO. | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | CONTRATO | UBICACIÓN EXACTA | COSTO TOTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | TIEMPO DE EJECUCIÓN | BENEFICIARIOS | EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA | FUNCIONARIO RESPONSABLE | Avance Físico | CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO |
|-----|--|----------|---|----------------|--|---------------------|---------------|--|-------------------------------------|---------------|---|
| 1 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES COLONIA ESFUERZO I, ZONA 12 , COLONIAS LA FÉ CHIPOC Y CHICHOCHOC, ZONA 5" DEL MUNICIPIO DE COBAN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. | 13-2013 | COLONIA ESFUERZO I, ZONA 12 , COLONIAS LA FÉ CHIPOC Y CHICHOCHOC, ZONA 5" DEL MUNICIPIO DE COBAN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. | Q7,290,917.70 | MUNICIPALIDAD DE COBAN. ALTA VERAPAZ -CODEDEAV | 140 meses | 314 | MACOR | Arq. Rudy Humberto Leal | 100.00% | CONTRATO: El contenido del contrato se puede observar en el #20 |
| 2 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, COLONIA SATIS I Y COLONIA MUNICIPAL ZONA 6, COBÁN, A.V. | 16-2014 | COLONIA SATIS I Y COLONIA MUNICIPAL ZONA 6, COBÁN, A.V. | Q13,600,000.00 | MUNICIPALIDAD DE COBAN. ALTA VERAPAZ -CODEDEAV | 10 Meses | 3543 | CONSTRUCTORA Y TRANSPORTES RAMIREZ | Ing. César José Antonio Chávez Leal | 100.00% | CONTRATO: El contenido del contrato se puede observar en el #20 |
| 3 | MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION DE 5ª. CALLE, ENTRE 1ª. Y 6ª. AVENIDA, Y 2ª. AVENIDA ENTRE 5ª. Y 8ª. CALLE, COLONIA SATIS I Y COLONIA MUNICIPAL, ZONA 6, DEL MUNICIPIO DE COBAN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ | 21-2014 | 5ª. CALLE, ENTRE 1ª. Y 6ª. AVENIDA, Y 2ª. AVENIDA ENTRE 5ª. Y 8ª. CALLE, COLONIA SATIS I Y COLONIA MUNICIPAL, ZONA 6 | Q1,981,713.68 | MUNICIPALIDAD DE COBAN. ALTA VERAPAZ -CODEDEAV | 240 Dias | 3200 | CONSTRUCTORA CARGO | Ing. César José Antonio Chávez Leal | 100.00% | CONTRATO: El contenido del contrato se puede observar en el #20 |
| 4 | AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA ALDEA BELLA VISTA SACTELA, COBÁN A.V. | 10-2019 | BELLA VISTA SACTELA, COBÁN A.V. | Q499,500.00 | MUNICIPALIDAD DE COBAN. ALTA VERAPAZ | 120 Dias | 29 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE GUATEMALA CONSEGUA | Ing. César José Antonio Chávez Leal | 100.00% | CONTRATO: El contenido del contrato se puede observar en el #20 |
| 5 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COMUNIDADES COROZAL, ESPERANZA LEAL, ROCJA TZIN, LA SULTANA, SACOYOU, SEMUY, PATATE ICBOLAY Y LAS LAGUNAS DEL FAISAN, COBAN, A.V. | 12-2019 | ESPERANZA LEAL, ROCJA TZIN, LA SULTANA, SACOYOU, SEMUY, PATATE ICBOLAY Y LAS LAGUNAS DEL FAISAN, COBAN, A.V. | Q2,050,571.11 | MUNICIPALIDAD DE COBAN. ALTA VERAPAZ | 3 meses | 7000 | CONSTRUVIAS | Arq. Rudy Humberto Leal | 100.00% | CONTRATO: El contenido del contrato se puede observar en el #20 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|---------|--|----------------|--|----------|-------|--|-------------------------------------|---------|---|
| 6 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COMUNIDADES PURAHUB, SANTO TOMAS II, GUADALUPE, BILTITUN, IKMAHA, CAMCAL, SACTATE Y XALCATA, COBAN A. V. | 15-2019 | COMUNIDADES PURAHUB, SANTO TOMAS II, GUADALUPE, BILTITUN, IKMAHA, CAMCAL, SACTATE Y XALCATA, COBAN A. V. | Q1,837,996.80 | MUNICIPALIDAD DE COBAN. ALTA VERAPAZ | 3 meses | 6786 | CONSTRUVIAS | Arq. Rudy Humberto Leal | 85.41% | CONTRATO: El contenido del contrato se puede observar en el #20 |
| 7 | CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA NIMLAJACOC, COBAN, A.V. | 24-2019 | ALDEA NIMLAJACOC, COBAN, A.V. | Q1,799,277.00 | MUNICIPALIDAD DE COBAN. ALTA VERAPAZ | 10 meses | 126 | H3 GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | Arq. Rudy Humberto Leal | 100.00% | CONTRATO: El contenido del contrato se puede observar en el #20 |
| 8 | MEJORAMIENTO CARRETERA (PAVIMENTACION), ALDEA SAN PABLO XUCANEB, COBAN A. V. | 29-2019 | ALDEA SAN PABLO XUCANEB, COBAN A. V. | Q7,299,308.00 | MUNICIPALIDAD DE COBAN. ALTA VERAPAZ | 8 meses | 1881 | CONSTRUCTORA Y TRANSPORTES RAMIREZ | Arq. Rudy Humberto Leal | 100.00% | CONTRATO: El contenido del contrato se puede observar en el #20 |
| 9 | CONSTRUCCION SALON COMUNAL, CASERIO SAMOCOCH, COBAN, A. V. | 30-2019 | CASERIO SAMOCOCH, COBAN, A. V. | Q549,500.00 | MUNICIPALIDAD DE COBAN. ALTA VERAPAZ | 180 Dias | 146 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE GUATEMALA CONSEGUA | Ing. César José Antonio Chávez Leal | 100.00% | CONTRATO: El contenido del contrato se puede observar en el #20 |
| 10 | CONSTRUCCIÓN INSTITUTO BÁSICO ALDEA SECOCPUR, COBÁN A.V. | 32-2019 | ALDEA SECOCPUR, COBÁN A.V. | Q1,797,026.00 | MUNICIPALIDAD DE COBAN. ALTA VERAPAZ | 6 Meses | 150 | CONTRACTORA "OCHOA LOPEZ" | Ing. César José Antonio Chávez Leal | 100.00% | CONTRATO: El contenido del contrato se puede observar en el #20 |
| 11 | AMPLIACION HOSPITAL DE COBAN CLINICA DE ATENCION INTEGRAL E INTENSIVO NEONATAL, COBAN, A.V. | 35-2019 | HOSPITAL REGIONAL DE COBAN | Q18,441,232.05 | MUNICIPALIDAD DE COBAN. ALTA VERAPAZ -CODEDEAV | 18 meses | 25350 | CONALCA | Arq. Rudy Humberto Leal | 100.00% | CONTRATO: El contenido del contrato se puede observar en el #20 |
| 12 | CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ZONAS 12 Y 5, COBAN, ALTA VERAPAZ | 36-2019 | ZONAS 12 Y 5, COBAN, ALTA VERAPAZ | Q21,896,178.98 | MUNICIPALIDAD DE COBAN. ALTA VERAPAZ -CODEDEAV | 30 meses | 8616 | DINACOSA | Arq. Rudy Humberto Leal | 100.00% | CONTRATO: El contenido del contrato se puede observar en el #20 |
| 13 | CONSTRUCCIÓN INSTITUTO BÁSICO Y DIVERSIFICADO INEB-INED BARRIO CANTÓN LAS CASAS, COBÁN A.V. | 37-2019 | CANTÓN LAS CASAS ZONA 8 , COBÁN A.V. | Q2,184,407.08 | MUNICIPALIDAD DE COBAN ALTA VERAPAZ | 7 Meses | 252 | H3 GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | Ing. César José Antonio Chávez Leal | 100.00% | CONTRATO: El contenido del contrato se puede observar en el #20 |
| 14 | AMPLIACION MERCADO CANTONAL, ZONA 2, COBAN A. V. | 41-2019 | MERCADO CANTONAL, ZONA 2, COBAN A. V. | Q828,762.36 | MUNICIPALIDAD DE COBAN ALTA VERAPAZ | 5 Meses | 140 | CONSTRUCTORA SAN FRANCISCO R.H. | Ing. César José Antonio Chávez Leal | 100.00% | CONTRATO: El contenido del contrato se puede observar en el #20 |
| 15 | MEJORAMIENTO CALLE (S) (URBANIZACIÓN) ALDEA SAN MARCOS LACHUA, COBÁN A.V. | 44-2019 | ALDEA SAN MARCOS LACHUA, COBÁN A.V. | Q497,220.00 | MUNICIPALIDAD DE COBAN ALTA VERAPAZ | 5 Meses | 400 | CONSTRUCCIONES CIVILES | Ing. César José Antonio Chávez Leal | 100.00% | CONTRATO: El contenido del contrato se puede observar en el #20 |
| 16 | MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS COLONIA EL ESFUERZO II, ZONA 12, COBAN, A.V. | 48-2019 | COLONIA EL ESFUERZO II, ZONA 12, COBAN, A.V. | Q841,054.15 | MUNICIPALIDAD DE COBAN ALTA VERAPAZ | 3 meses | 7991 | ARINSA, SOCIEDAD ANONIMA | Arq. Rudy Humberto Leal | 100.00% | CONTRATO: El contenido del contrato se puede observar en el #20 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|----------|---|----------------|--|----------|--------|---|-------------------------------------|---------|---|
| 17 | MEJORAMIENTO MERCADO PROVISIONAL LA CANASTA (INSTALACIONES), COBAN, A. V. | 49-2019 | Coban, Alta Verapaz | Q1,082,664.34 | MUNICIPALIDAD DE COBAN ALTA VERAPAZ | 6 Meses | 536 | H3 GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | Ing. César José Antonio Chávez Leal | 100.00% | CONTRATO: El contenido del contrato se puede observar en el #20 |
| 18 | CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, LOTIFICACION CHAJCHUCUB, ZONA 11, COBAN, A.V. | 50-2019 | LOTIFICACION CHAJCHUCUB, ZONA 11, COBAN, A.V. | Q23,900,000.00 | MUNICIPALIDAD DE COBAN ALTA VERAPAZ | 40 meses | 3300 | MULTISERVICIOS CV | Arq. Rudy Humberto Leal | 85.00% | CONTRATO: El contenido del contrato se puede observar en el #20 |
| 19 | MEJORAMIENTO PARQUEO TERMINAL DEL NORTE, COBAN, A. V. | 51-2019 | Terminal del Norte, Coban, Alata Verapaz | Q2,668,144.80 | MUNICIPALIDAD DE COBAN ALTA VERAPAZ | 12 Meses | 213121 | CONSTRUCTORA W&J | Ing. César José Antonio Chávez Leal | 100.00% | CONTRATO: El contenido del contrato se puede observar en el #20 |
| 20 | MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO, ZONA 8, COBAN, A. V. | 52-2019 | ZONA 8, COBAN, A. V. | Q795,187.33 | MUNICIPALIDAD DE COBAN ALTA VERAPAZ | 90 Dias | 5288 | CONSTRUCTORA DEL ATLANTICO | Ing. César José Antonio Chávez Leal | 100.00% | CONTRATO: El contenido del contrato se puede observar en el #20 |
| 21 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA TONTEM, COBAN, A.V. | 53-2019 | Tontem, Coban, A.V. | Q897,600.00 | MUNICIPALIDAD DE COBAN ALTA VERAPAZ | 2 meses | 2804 | H3 GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | Arq. Rudy Humberto Leal | 100.00% | CONTRATO: El contenido del contrato se puede observar en el #20 |
| 22 | CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS BARRIO SAN VICENTE, ZONA 6, COBAN, A.V. | 54-2019 | San Vicente, Zona 6 | Q872,589.50 | MUNICIPALIDAD DE COBAN ALTA VERAPAZ | 3 meses | 1990 | CONSTRUCTORA DEL ATLANTICO | Arq. Rudy Humberto Leal | 100.00% | CONTRATO: El contenido del contrato se puede observar en el #20 |
| 23 | MEJORAMIENTO CALLE EN 1A. CALLE ZONA 2, AREA URBANA, COBAN, A.V. | 56-2019 | 1A. CALLE ZONA 2, AREA URBANA, COBAN, A.V. | Q274,500.00 | MUNICIPALIDAD DE COBAN ALTA VERAPAZ | 3 meses | 86621 | CONSTRUCTORA Y TRANSPORTES RAMIREZ | Arq. Rudy Humberto Leal | 100.00% | CONTRATO: El contenido del contrato se puede observar en el #20 |
| 24 | MEJORAMIENTO MERCADO PISO PLAZA (ÁREA DE COMERCIO Y DE SERVICIOS), ZONA 6 COBAN, ALTA VERAPAZ | 005-2020 | ZONA 6 COBAN, ALTA VERAPAZ | Q10,970,416.41 | MUNICIPALIDAD DE COBAN ALTA VERAPAZ | 4 MESES | 1500 | CONSTRUCTORA CONGUSA | Arq. Rudy Humberto Leal | 100.00% | CONTRATO: El contenido del contrato se puede observar en el #20 |
| 25 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTACION) COLONIA SAN JOSE LA COLONIA A CASERIO SACANILLA, COBAN, A.V." | 06-2020 | SAN JOSE LA COLONIA A CASERIO SACANILLA, COBAN, A.V." | Q7,618,819.56 | MUNICIPALIDAD DE COBAN. ALTA VERAPAZ -CODEDEAV | 6 MESES | 4700 | CONSTRUCTORA Y TRANSPORTES J.P., SOCIEDAD ANONIMA | Ing. César José Antonio Chávez Leal | 100.00% | CONTRATO: El contenido del contrato se puede observar en el #20 |
| 26 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL 3ª. CALLE, ZONA 1, COBAN, A.V. | 07-2020 | 3ª. CALLE, ZONA 1, COBAN, A.V. | Q5,504,517.17 | MUNICIPALIDAD DE COBAN. ALTA VERAPAZ -CODEDEAV | 5 MESES | 2253 | CONSTRUCTORA CONGUSA | Arq. Rudy Humberto Leal | 100.00% | CONTRATO: El contenido del contrato se puede observar en el #20 |
| 27 | MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) 7A. AVENIDA GUALOM, ZONA 11, COBAN, ALTA VERAPAZ. | 8-2020 | 7A. AVENIDA GUALOM, ZONA 11, COBAN, ALTA VERAPAZ. | Q1,669,434.37 | MUNICIPALIDAD DE COBAN ALTA VERAPAZ | 4 MESES | 800 | constructora y traporte j p Sociedad Anonima | Arq. Rudy Humberto Leal | 100.00% | CONTRATO: El contenido del contrato se puede observar en el #20 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|---------|---|---------------|-------------------------------------|---------|--------|---|-------------------------------------|---------|---|
| 28 | MEJORAMIENTO CALLE PERIFERICO NORTE ENTRE 1A. Y 2A. AVENIDA, ZONA 4 COBAN, ALTA VERAPAZ | 10-2020 | ENTRE 1A. Y 2A. AVENIDA, ZONA 4 COBAN, ALTA VERAPAZ | Q867,000.00 | MUNICIPALIDAD DE COBAN ALTA VERAPAZ | 4 MESES | 6800 | CONSTRUCTORA Y TRANSPORTES J.P., SOCIEDAD ANONIMA | Arq. Rudy Humberto Leal | 100.00% | CONTRATO: El contenido del contrato se puede observar en el #20 |
| 29 | MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL ESTADIO VERAPAZ, ZONA 1 COBAN, ALTA VERAPAZ | 12-2020 | ZONA 1 COBAN, ALTA VERAPAZ | Q601,082.40 | MUNICIPALIDAD DE COBAN ALTA VERAPAZ | 2 MESES | 800 | CONSTRUCTORA SESDIPCO | Ing. César José Antonio Chávez Leal | 100.00% | CONTRATO: El contenido del contrato se puede observar en el #20 |
| 30 | MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) 2A. AVENIDA ENTRE 2A Y 5A CALLE RESIDENCIALES IMPERIAL, ZONA 7, COBAN, ALTA VERAPAZ | 13-2020 | 2A. AVENIDA ENTRE 2A Y 5A CALLE RESIDENCIALES IMPERIAL, ZONA 7, COBAN, ALTA VERAPAZ | Q1,644,138.00 | MUNICIPALIDAD DE COBAN ALTA VERAPAZ | 4 MESE | 2056 | CONSTRUCTORA Y TRANSPORTES J.P., SOCIEDAD ANONIMA | Ing. César José Antonio Chávez Leal | 100.00% | CONTRATO: El contenido del contrato se puede observar en el #20 |
| 31 | AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, LOTIFICACION SATIS I Y COLONIA MUNICIPAL, COBAN, A.V. | 14-2020 | COLONIA MUNICIPAL Y LOTIFICACION SATIS ZONA 6 | Q3,409,962.00 | MUNICIPALIDAD DE COBAN ALTA VERAPAZ | 8 MESES | 834 | CONSTRUCTORA CONGUSA | Ing. César José Antonio Chávez Leal | 100.00% | CONTRATO: El contenido del contrato se puede observar en el #20 |
| 32 | MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA DANADAS POR TORMENTA ETA E IOTA, AREA URBANA Y PERIURBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ. | 15-2020 | Area Urbana y Periurbana, Coban, Alta Verapaz | Q820,000.00 | MUNICIPALIDAD DE COBAN ALTA VERAPAZ | 1 MES | 86621 | CONSTRUCTORA Y TRANSPORTES RAMIREZ | Ing. César José Antonio Chávez Leal | 100.00% | CONTRATO: El contenido del contrato se puede observar en el #20 |
| 33 | MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO ASFALTICO) DANADAS POR TORMENTA ETA E IOTA EN ZONAS 1,2,4,5 Y 12 DEL AREA URBANA COBAN, ALTA VERAPAZ. | 16-2020 | SECTORES DE LA ZONA 1,2,4,5 Y 12 | Q2,573,548.84 | MUNICIPALIDAD DE COBAN ALTA VERAPAZ | 45 DIAS | 86621 | ICP ASOCIADOS, SOCIEDAD ANONIMA | Arq. Rudy Humberto Leal | 100.00% | CONTRATO: El contenido del contrato se puede observar en el #20 |
| 34 | AMPLIACION SISTEMA (S) DE INFORMACION PARA CENTRO DE MONITOREO Y SISTEMA DE SEGURIDAD, CASCO URBANO Y PERI URBANO COBAN, ALTA VERAPAZ | 17-2020 | CASCO URBANO DE COBAN | Q7,414,440.00 | MUNICIPALIDAD DE COBAN ALTA VERAPAZ | 6 MESES | 254522 | SMART CITIES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | Ing. César José Antonio Chávez Leal | 100.00% | CONTRATO: El contenido del contrato se puede observar en el #20 |
| 35 | AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL BARRIO SAN JORGE, ZONA 10, COBAN, ALTA VERAPAZ. | 04-2021 | SAN JORGE ZONA 10 | Q3,227,693.17 | MUNICIPALIDAD DE COBAN ALTA VERAPAZ | 5 MESES | 1729 | SESDIPCO | Ing. César José Antonio Chávez Leal | 100.00% | CONTRATO: El contenido del contrato se puede observar en el #20 |
| 36 | AMPLIACION CARRETERA (PAVIMENTACION) ALDEA SAN PABLO XUCANEB, COBAN, ALTA VERAPAZ | 12-2021 | SAN PABLO XUCANEB | Q6,850,440.00 | MUNICIPALIDAD DE COBAN ALTA VERAPAZ | 8 MESES | 4700 | OBRAS INTEGRADAS, SOCIEDAD ANONIMA | Arq. Rudy Humberto Leal | 100.00% | CONTRATO: El contenido del contrato se puede observar en el #20 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|--------|--|------------|----------------|--|--------|--|--------|--------------|---|
| 37 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL COLONIAS ESFUERZO II, NUEVA ESPERENZA Y CASERIO CHIRREMESCHE COBAN, ALTA VERAPAZ | 259230 | CHIRREMESCHE , COBAN, ALTA VERAPAZ | 2/11/2024 | Q43,630,000.00 | MUNICIPALIDAD DE COBAN. ALTA VERAPAZ -CODEDEAV | 21,539 | CONSTRUCTORA Y TRANSPORTES J.P. SOCIEDAD ANONIMA | 34.00% | EN EJECUCIÓN | CONTRATO: El contenido del contrato se puede observar en el #20 |
| 38 | CONSTRUCCION CICLOVIA CALZADA ROMEO LUCAS, ZONA 5 AREA URBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ | 269995 | ZONA 5, COBAN ALTA VERAPAZ | 8/04/2022 | Q2,767,341.00 | MUNICIPALIDAD DE COBAN. ALTA VERAPAZ -CODEDEAV | 41,780 | MEGACONSTRUCTORA MARANATHA | 21.56% | SUSPENDIDO | CONTRATO: El contenido del contrato se puede observar en el #20 |
| 39 | CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ZONAS 12 Y 5, COBAN, ALTA VERAPAZ | 205355 | ZOAS 12 Y 5, COBAN, ALTA VERAPAZ | 31/10/2022 | Q28,749,973.82 | MUNICIPALIDAD DE COBAN. ALTA VERAPAZ -CODEDEAV | 22,400 | EMPRESA DINACOSA | 100% | EN EJECUCIÓN | CONTRATO: El contenido del contrato se puede observar en el #20 |
| 40 | CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, LOTIFICACION CHAJCHUCUB, ZONA 11, COBAN, A.V. | 240155 | CHAJCHUCUB, COBAN, ALTA VERAPAZ | 17/4/2023 | Q27,725,387.55 | MUNICIPALIDAD DE COBAN. ALTA VERAPAZ -CODEDEAV | 18,590 | MULTISERVICIO C. | 81% | EN EJECUCIÓN | CONTRATO: El contenido del contrato se puede observar en el #20 |
| 41 | CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PRESTACION DE SERVICIO EN EL AREA URBANA Y PERIURBANA COBAN, ALTA VERAPAZ | 269999 | AREA URBANA Y PERIURBANA COBAN, ALTA VERAPAZ | ANUAL | Q7,416,400.00 | MUNICIPALIDAD DE COBAN ALTA VERAPAZ | 86,621 | Municipaliad de Cobán A.V. | 90.48% | EN EJECUCIÓN | |
| 42 | CONSERVACION URBANIZACION (ORNATO Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS) AREA URBANA Y PERIURBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ | 270002 | AREA URBANA Y PERIURBANA COBAN, ALTA VERAPAZ | ANUAL | Q2,977,122.89 | MUNICIPALIDAD DE COBAN ALTA VERAPAZ | 86,621 | Municipaliad de Cobán A.V. | 100% | FINALIZADO | |
| 43 | MEJORAMIENTO MERCADO METAMERCADO Y TERMINAL DE BUSES TALPETATE, COBAN, ALTA VERAPAZ | 280495 | AREA URBANA Y PERIURBANA COBAN, ALTA VERAPAZ | ANUAL | Q756,770.00 | MUNICIPALIDAD DE COBAN ALTA VERAPAZ | 1,500 | Municipaliad de Cobán A.V. | 79.59% | EN EJECUCIÓN | |
| 44 | SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS BOTADERO A CIELO ABIERTO MUNICIPAL, ZONA 12 AREA URBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ | 270004 | AREA URBANA Y PERIURBANA COBAN, ALTA VERAPAZ | ANUAL | Q1,500,000.00 | MUNICIPALIDAD DE COBAN ALTA VERAPAZ | 86,621 | Municipaliad de Cobán A.V. | 70.88% | EN EJECUCIÓN | |
| 45 | CONSERVACION CALLE DE TERRACERIA (MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO), AREA URBANA Y PERIURBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ | 270007 | AREA URBANA Y PERIURBANA COBAN, ALTA VERAPAZ | ANUAL | Q4,500,000.00 | MUNICIPALIDAD DE COBAN ALTA VERAPAZ | 65,131 | Municipaliad de Cobán A.V. | 51.06% | EN EJECUCIÓN | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|--------|--|-------|---------------|-------------------------------------|--------|----------------------------|---------|--------------|--|
| 46 | CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PRESTACION DE SERVICIO EN EL AREA URBANA Y PERIURBANA (2022), COBAN, ALTA VERAPAZ | 288903 | AREA URBANA Y PERIURBANA COBAN, ALTA VERAPAZ | ANUAL | Q7,435,720.00 | MUNICIPALIDAD DE COBAN ALTA VERAPAZ | 86,621 | Municipaliad de Cobán A.V. | 77.80% | EN EJECUCIÓN | |
| 47 | CONSERVACION URBANIZACION (ORNATO Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS) AREA URBANA Y PERIURBANA (2022), COBAN, ALTA VERAPAZ | 288918 | AREA URBANA Y PERIURBANA COBAN, ALTA VERAPAZ | ANUAL | Q3,500,000.00 | MUNICIPALIDAD DE COBAN ALTA VERAPAZ | 86,621 | Municipaliad de Cobán A.V. | 70.55% | EN EJECUCIÓN | |
| 48 | CONSERVACION SENALIZADORES VIALES (HORIZONTAL Y VERTICAL) AREA URBANA Y PERIURBANA (2022), COBAN, ALTA VERAPAZ | 288931 | AREA URBANA Y PERIURBANA COBAN, ALTA VERAPAZ | ANUAL | Q1,000,000.00 | MUNICIPALIDAD DE COBAN ALTA VERAPAZ | 86,621 | Municipaliad de Cobán A.V. | 56.87% | EN EJECUCIÓN | |
| 49 | CONSERVACION CALLE DE TERRACERIA (MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO) AREA URBANA Y PERIURBANA (2022) COBAN, ALTA VERAPAZ | 288932 | AREA URBANA Y PERIURBANA COBAN, ALTA VERAPAZ | ANUAL | Q4,742,433.00 | MUNICIPALIDAD DE COBAN ALTA VERAPAZ | 86,621 | Municipaliad de Cobán A.V. | 41.04% | EN EJECUCIÓN | |
| 50 | DRAGADO DE CAUCE Y BORDAS CON FINES DE MITIGACION, AREA URBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ | 296229 | AREA URBANA Y PERIURBANA COBAN, ALTA VERAPAZ | ANUAL | Q630,000.00 | MUNICIPALIDAD DE COBAN ALTA VERAPAZ | 14,158 | Municipaliad de Cobán A.V. | 49.52% | EN EJECUCIÓN | |
| 51 | APOYO A LA CULTURA EN EL DEPORTE Y RECREACION, AREA URBANA, PERIURBANA Y RURAL, COBAN, ALTA VERAPAZ | 289047 | AREA URBANA Y PERIURBANA COBAN, ALTA VERAPAZ | ANUAL | Q529,179.09 | MUNICIPALIDAD DE COBAN ALTA VERAPAZ | 4,340 | Municipaliad de Cobán A.V. | 44.71% | EN EJECUCIÓN | |
| 52 | SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS BOTADERO A CIELO ABIERTO MUNICIPAL, ZONA 12 AREA URBANA(2022), COBAN, ALTA VERAPAZ | 288926 | AREA URBANA Y PERIURBANA COBAN, ALTA VERAPAZ | ANUAL | Q14,217.99 | MUNICIPALIDAD DE COBAN ALTA VERAPAZ | 86,621 | Municipaliad de Cobán A.V. | 100.00% | FINALIZADO | |
| 53 | MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA AREA RURAL 2020, COBAN | 251465 | AREA RURAL, COBAN, ALTA VERAPAZ | ANUAL | Q5,855,711.84 | MUNICIPALIDAD DE COBAN ALTA VERAPAZ | 66,621 | Municipaliad de Cobán A.V. | 100.00% | FINALIZADO | |
| 54 | CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN EL AREA URBANA Y PERIURBANA COBAN, ALTA VERAPAZ | 270003 | AREA URBANA Y PERIURBANA COBAN, ALTA VERAPAZ | ANUAL | Q1,136,667.50 | MUNICIPALIDAD DE COBAN ALTA VERAPAZ | 81,336 | Municipaliad de Cobán A.V. | 100.00% | FINALIZADO | |
| 55 | CONSERVACION CALLE PAVIMENTADA (BACHEO PERIODICO) PARA EL AREA URBANA Y PERIURBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ | 269998 | AREA URBANA Y PERIURBANA COBAN, ALTA VERAPAZ | ANUAL | Q304,784.15 | MUNICIPALIDAD DE COBAN ALTA VERAPAZ | 86,621 | Municipaliad de Cobán A.V. | 100.00% | FINALIZADO | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|--------|--|-------|----------------|-------------------------------------|---------|----------------------------|--------|--------------|--|
| 56 | CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA (MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO) AREA RURAL, COBAN, ALTA VERAPAZ | 270005 | AREA URBANA Y PERIURBANA COBAN, ALTA VERAPAZ | ANUAL | Q4,000,000.00 | MUNICIPALIDAD DE COBAN ALTA VERAPAZ | 12,680 | Municipaliad de Cobán A.V. | 54.99% | EN EJECUCIÓN | |
| 57 | CONSERVACION CALLE PAVIMENTADA (BACHEO) AREA URBANA Y PERIURBANA (2022), COBAN, ALTA VERAPAZ | 288913 | AREA URBANA Y PERIURBANA COBAN, ALTA VERAPAZ | ANUAL | Q500,000.00 | MUNICIPALIDAD DE COBAN ALTA VERAPAZ | 86,621 | Municipaliad de Cobán A.V. | 70.54% | EN EJECUCIÓN | |
| 58 | CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA (MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO) AREA RURAL (2022), COBAN, ALTA VERAPAZ | 288929 | AREA URBANA Y PERIURBANA COBAN, ALTA VERAPAZ | ANUAL | Q4,934,650.00 | MUNICIPALIDAD DE COBAN ALTA VERAPAZ | 68,292 | Municipaliad de Cobán A.V. | 57.10% | EN EJECUCIÓN | |
| 59 | CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO CON PRESTACION DE SERVICIO EN EL AREA URBANA, PERIURBANA Y RURAL (2022) COBAN, ALTA VERAPAZ | 288908 | AREA URBANA Y PERIURBANA COBAN, ALTA VERAPAZ | ANUAL | Q7,200,000.00 | MUNICIPALIDAD DE COBAN ALTA VERAPAZ | 86,621 | Municipaliad de Cobán A.V. | 91.50% | EN EJECUCIÓN | |
| 60 | CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, AREA URBANA Y PERIURBANA (2022), COBAN, ALTA VERAPAZ | 288920 | AREA URBANA Y PERIURBANA COBAN, ALTA VERAPAZ | ANUAL | Q1,083,397.00 | MUNICIPALIDAD DE COBAN ALTA VERAPAZ | 212,421 | Municipaliad de Cobán A.V. | 26.77% | EN EJECUCIÓN | |
| 61 | FERTILIZACION ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA EL DESARROLLO DE LA PRODUCTIVIDAD AGRICOLA EN EL AREA RURAL, COBAN, ALTA VERAPAZ | 286969 | VARIAS ALDEAS | ANUAL | Q17,116,249.00 | MUNICIPALIDAD DE COBAN ALTA VERAPAZ | 22,039 | Municipaliad de Cobán A.V. | 99.62% | EN EJECUCIÓN | |
| 62 | MANEJO MAQUINARIA (ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PESADA Y MEDIOS DE TRANSPORTE) PARA EL AREA URBANA Y RURAL, COBAN, ALTA VERAPAZ | 269985 | AREA URBANA , PERIURBANA Y RURAL COBAN, ALTA VERAPAZ | ANUAL | Q4,421,000.00 | MUNICIPALIDAD DE COBAN ALTA VERAPAZ | 86,621 | Municipaliad de Cobán A.V. | 100% | FINALIZADO | |
| 63 | CONSERVACION SENALIZADORES VIALES (VERTICAL Y HORIZONTAL) AREA URBANA Y PERIURBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ | 270006 | AREA URBANA Y PERIURBANA COBAN, ALTA VERAPAZ | ANUAL | Q364,990.53 | MUNICIPALIDAD DE COBAN ALTA VERAPAZ | 86,621 | Municipaliad de Cobán A.V. | 100% | FINALIZADO | |
| 64 | CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO CON PRESTACION DE SERVICIO EN EL AREA URBANA, PERIURBANA Y RURAL, COBAN, ALTA VERAPAZ | 270000 | AREA URBANA Y PERIURBANA COBAN, ALTA VERAPAZ | ANUAL | Q517,463.92 | MUNICIPALIDAD DE COBAN ALTA VERAPAZ | 86,621 | Municipaliad de Cobán A.V. | 100% | FINALIZADO | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|--------|---|------------|----------------|---|--------|---------------------------------|--------|--------------|---|
| 65 | MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PISTA ECOLOGICA, ESTADIO VERAPAZ, COBAN, ALTA VERAPAZ | 280491 | PISTA ECOLOGICA | ANUAL | Q28,291.00 | MUNICIPALIDAD DE COBAN ALTA VERAPAZ | 86,621 | Municipaliad de Cobán A.V. | 100% | FINALIZADO | |
| 66 | CONSTRUCCION SALON DE COMPUTACION, CASERIO SAN LUIS CHICOYOU, COBAN, ALTA VERAPAZ | 281758 | CASERIO SAN LUIS CHICOYOU | ANUAL | Q35,563.26 | MUNICIPALIDAD DE COBAN ALTA VERAPAZ | 12,680 | Municipaliad de Cobán A.V. | 100% | FINALIZADO | |
| 67 | CONSTRUCCION SALON DE COMPUTACION, ALDEA CHAJCHE, COBAN, ALTA VERAPAZ | 281759 | ALDEA CHAJCHE | ANUAL | Q57,490.39 | MUNICIPALIDAD DE COBAN ALTA VERAPAZ | 13,688 | Municipaliad de Cobán A.V. | 100% | FINALIZADO | |
| 68 | AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL BARRIO SAN JORGE, ZONA 10, COBAN, ALTA VERAPAZ | 267154 | SAN JORGE ZONA 10 | 25/12/2021 | Q3,330,447.23 | MUNICIPALIDAD DE COBAN ALTA VERAPAZ/EMPRESA | 23639 | CONSTRUCTORA SEDIPCO | 100% | FINALIZADO | CONTRATO: El contenido del contrato se puede observar en el #20 |
| 69 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SAN JOSE LA COLONIA, ZONA 9, COBAN, ALTA VERAPAZ | 282118 | SAN JOSE LA COLONIA | 6/06/2022 | Q1,844,426.05 | MUNICIPALIDAD DE COBAN ALTA VERAPAZ/EMPRESA | 12082 | CONSTRUCTORA SAN FRANCISCO R.H. | 100% | FINALIZADO | CONTRATO: El contenido del contrato se puede observar en el #20 |
| 70 | MEJORAMIENTO MERCADO PISO PLAZA (AREA DE COMERCIO Y DE SERVICIOS), ZONA 6 COBAN, ALTA VERAPAZ | 262987 | ZONA 6 COBAN, ALTA VERAPAZ | 26/04/2022 | Q11,989,375.30 | MUNICIPALIDAD DE COBAN ALTA VERAPAZ/EMPRESA | 22494 | CONSTRUCTURA CONGUSA | 100% | FINALIZADO | CONTRATO: El contenido del contrato se puede observar en el #20 |
| 71 | AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, LOTIFICACIÓN SATIS I Y COLONIA MUNICIPAL, COBAN, A.V. | 255666 | LOTIFICACION SATIS I Y COLONIA MUNICIPAL, COBAN, A.V. | 4/05/2022 | Q3,409,962.00 | MUNICIPALIDAD DE COBAN ALTA VERAPAZ/EMPRESA | 21539 | CONSTRUCTORA CONGUSA | 100% | FINALIZADO | CONTRATO: El contenido del contrato se puede observar en el #20 |
| 72 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE XUCANEB (BOMBEO PARA SISTEMA PRODUCCION), TANQUE 8-800, ZONA 8, COBAN, ALTA VERAPAZ | 286926 | XUCANEB | ANUAL | Q2,600,000.00 | MUNICIPALIDAD DE COBAN ALTA VERAPAZ | 86,621 | Municipaliad de Cobán A.V. | 0% | EN EJECUCIÓN | |
| 73 | APOYO A LA EDUCACION (MANO DE OBRA PARA REMOZAMIENTO DE INSTALACIONES EDUCATIVAS) COBAN, ALTA VERAPAZ | 303266 | VARIAS ALDEAS | ANUAL | Q3,089,120.00 | MUNICIPALIDAD DE COBAN ALTA VERAPAZ | 21539 | Municipaliad de Cobán A.V. | 100% | FINALIZADO | |
| 74 | AMPLIACION CARRETERA (PAVIMENTO RIGIDO) TRAMO FINAL ALDEA SAN PABLO XUCANEB, COBAN, ALTA VERAPAZ | 301708 | SAN PABLO XUCANEB | ANUAL | Q675,000.00 | MUNICIPALIDAD DE COBAN ALTA VERAPAZ | 22,039 | Municipaliad de Cobán A.V. | 63.95% | EN EJECUCIÓN | |
| 75 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES ALDEA BALBATZUL I, COBAN, ALTA VERAPAZ | 302439 | Balbatzul I, Coban A.V. | ANUAL | Q239,107.00 | MUNICIPALIDAD DE COBAN ALTA VERAPAZ | 34980 | Municipaliad de Cobán A.V. | 0.00% | EN EJECUCIÓN | |
| 76 | APOYO ESCUELA PRIMARIA (MANO DE OBRA PARA REMOZAMIENTO DE INSTALACIONES EDUCATIVAS) COBAN, ALTA | 303266 | Varias aldeas | ANUAL | Q3,089,120.00 | MUNICIPALIDAD DE COBAN ALTA VERAPAZ | 26534 | Municipaliad de Cobán A.V. | 10.10% | EN EJECUCIÓN | |