



Oficio No. 166-2024/DMP/WAPT  
Cobán Alta Verapaz, 09 de mayo de 2024



Licenciado:  
Carlos Mendoza Alvarado  
Secretario de Planificación y Programación de la Presidencia  
-SEGEPLAN-

Distinguido Secretario:

El motivo del presente es para hacer entrega del Primer Informe Cuatrimestral de avance de metas de la Municipalidad de Cobán, Alta Verapaz, correspondiente al periodo de Enero a Abril del 2024. Se adjunta el informe elaborado en la plataforma SIPLANGL, según lo establecido por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia –SEGEPLAN-.

Sin más que informar se suscribe de usted, deferentemente,

Lic. Felipe Pop Cucul  
Alcalde Municipal



Entidad: **MUNICIPALIDAD DE COBAN**

Fecha y Hora: 8/05/2024 16:58

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril			Total
<b>Eje Katun:</b>	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia												
Áreas con alumbrado público	Aparato eléctrico	Meta física	0	3001	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiera	7498445.39	7535445.39	0	408784.29	587953.46	419258.51	444459.53	1860455.79	24.69%	24.81%	
322920-CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO CON PRESTACION DE SERVICIO EN EL AREA URBANA Y RURAL (2024), COBAN, ALTA VERAPAZ	Aparato eléctrico	Meta física	3000	3000	0	174	250	178	189	791	26.37%	26.37%	
		Meta financiera	7007755	7044755	1	408784.29	587953.46	419258.51	444459.53	1860455.79	26.41%	26.55%	
317423-AMPLIACION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION METAMERCADO TALPETATE. ZONA 6 COBAN, ALTA VERAPAZ	Aporte en especie	Meta física	1	1	0	0	0	0	0	0	0%	0%	
		Meta financiera	490690.39	490690.39	0	0	0	0	0	0	0%	0%	

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE COBAN**

Fecha y Hora: 8/05/2024 16:58

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta Inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril		Total
<b>Eje Katun:</b>												
<b>Ordenamiento Territorial</b>												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>												
El 100,0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente												
Areas con ordenamiento vial	Metro	Meta física	0	2178,67	0	0	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiera	35197163,66	37715304,76	0	24870,06	1406760,40	1758631,05	3190261,51	8,46%	9,06%	
269995-CONSTRUCCION CICLOVIA CALZADA ROMEO LUCAS, ZONAS AREA URBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	1600	1600	0	0	0	0	0	0%	0%	
304901-CONSERVACION CALLE DE TERRACERIA (MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO) AREA URBANA Y PERIURBANA (2023), COBAN, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Meta física	20	1937138,70	0	0	0	0	0	0%	0%	
		Meta financiera	1947700	1947700	0	0	0	0	0	0%	0%	
322913-CONSERVACION CALLE PAVIMENTADA (BACHEO) AREA URBANA (2024), COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	400	3334,84	1	1	0	96,64	96,64	2,9%	24,16%	
		Meta financiera	400000	824703,60	3	0	0	23900	23900	2,9%	5,98%	
322912-CONSERVACION CALLE DE TERRACERIA (MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO) AREA URBANA (2024), COBAN, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Meta física	50	50	0	0	0,28	0,24	1,77	4,58%	4,58%	
		Meta financiera	2366703,21	4380140,71	2	0	24870,06	20725,05	155050,05	4,58%	8,48%	
319632-MEJORAMIENTO CALLE (S) CON PAVIMENTO RIGIDO (ZONAS 4, 9, 10 Y 11) AREA URBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Meta física	2,66	2,66	0	0	0	0	0	0%	0%	
		Meta financiera	10242650	10242650	0	0	0	0	0	0%	0%	
319956-MEJORAMIENTO CALLE (S) CON PAVIMENTO RIGIDO (ZONAS 1, 7 Y 6) AREA URBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Meta física	3,24	3,24	0	0	0	0	0	0%	0%	
		Meta financiera	5749966,28	5749966,28	0	0	0	0	0	0%	0%	
319960-MEJORAMIENTO CALLE (S) CON PAVIMENTO RIGIDO (ZONAS 3, 5, 6 Y 12) AREA URBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Meta física	2,77	2,77	0	0	0,32	0,34	0,66	23,83%	23,83%	
		Meta financiera	12053005,47	12053005,47	0	0	1388035,35	1465236	2851271,35	23,86%	23,66%	
322915-CONSERVACION SENALIZADORES VIALES (HORIZONTAL Y VERTICAL) AREA URBANA (2024), COBAN, ALTA VERAPAZ	Aporte en especie	Meta física	100	100	0	0	0	20	20	20%	20%	
		Meta financiera	500000	580000	1	0	0	114445	114445	19,73%	22,89%	

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE COBAN**

Fecha y Hora: 8/05/2024 16:58

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta Inicial)		
							Enero	Febrero	Marzo	Abril		Total	
Eje Katun:													
Guatemala Urbana y Rural													
Ordenamiento Territorial													
El 100,0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente													
Áreas de espacio público gestionadas	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	0 8509395,70	0 3738217,10	0 0	0 Ejecución física financiera	0 0	1638275,11	0	0	0	0	0%
268883-MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARQUE SAN MARCOS, ZONA 4, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	488,10 1010500	488,10 1010500	0 0	0 Ejecución física financiera	0 0	0	0	0	0	0	0%
259774-CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PETET CENTRAL, ZONA 12, COBAN, ALTA VERAPAZ	Centimetro cuadrado	Meta física Meta financiera	10112 1500000	10112 228821,40	0 1	0 Ejecución física financiera	0 0	0	0	0	0	0	0%
269980-AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CIUDAD DEPORTIVA DE LA VERAPAZ, AREA URBANA ZONA 4 COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	1450 2498895,70	1450 2498895,70	0 0	0 Ejecución física financiera	0 0	950	85	415	1450	100%	100%
285092-MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL NO.2) ZONA 1, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	6780 3500000	6780 0	0 4	0 Ejecución física financiera	0 0	0	0	0	0	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE COBAN**

Fecha y Hora: 8/05/2024 16:58

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril			Total
<b>Eje Katun:</b>													
<b>Prioridad Nacional de Desarrollo:</b>													
Reducción de la pobreza y protección social													
Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición													
Carreteras y caminos terciarios	Metro	Meta física Meta financiera	0 15191414.37	8233 11659506.37	0	0 Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
286849-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SECOCPUA CASERIO SACTELA COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física Meta financiera	6500 2019774.50	6500 2019774.50	0	0 Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	4.72%
305045-CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO CHAMA GRANDE, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física Meta financiera	18 2000000	18 2000000	0	0 Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
304895-CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA (MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO) AREA RURAL (2023), COBAN, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Meta física Meta financiera	25 1430470	25 1430470	0	0 Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
305772-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) CASERIO CHICUJ A CASERIO SAMAC, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física Meta financiera	750 3000000	750 2996220	0	0 Ejecución física	250	200	50	750	0	100%	100%
318117-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) ALDEA SONTE A ALDEA SAYAXUT I, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física Meta financiera	900 3643128	0	1	1 Ejecución física	599244	0	0	599244	0	20%	19.97%
322914-CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA (MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO) AREA RURAL (2024), COBAN, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Meta física Meta financiera	40 3098041.87	40 3213041.87	0	0 Ejecución física	0.48	0.45	0.53	1.46	0	3.65%	3.65%
							0	36314.28	42945.31	117574.91	0	3.66%	3.8%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COBAN

Fecha y Hora: 8/05/2024 16:58

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril			Total
<b>Eje Katun:</b>													
<b>Prioridad Nacional de Desarrollo:</b>													
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>													
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiera	87168768.59	87168768.59	0	0	4097784.16	4040819.09	4206626.40	15921315.81	18.26%	18.26%	18.26%
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física	12	12	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	87168768.59	87168768.59	0	0	4097784.16	4040819.09	4206626.40	15921315.81	18.26%	18.26%	18.26%
<b>Eje Katun:</b>													
<b>Bienestar para la gente</b>													
<b>Educación</b>													
<b>Prioridad Nacional de Desarrollo:</b>													
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>													
Estudiantes atendidos en educación superior	Metro cuadrado	Meta física	540	540	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	5304229	5304229	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
300894-AMPLIACION CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE (CUNOR) LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	540	540	0	1	0	0	0	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	5304229	5304229	0	1	0	0	0	0	0%	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE COBAN**

Fecha y Hora: 8/05/2024 16:58

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta Vigente)	% de Avance (Meta Inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril			Total
<b>Eje Katun:</b>													
Bienestar para la gente													
<b>Prioridad Nacional de Desarrollo:</b>													
Educatión													
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>													
Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos													
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Metro cuadrado	Meta física	0	2221.65	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	2693000	2693000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
259771-MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESCUELA PRIMARIA CHIVENCORRAL, ZONA 12, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	767.65	767.65	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	572000	572000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
305118-AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA SANTO TOMAS ZONA 11, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	88	88	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	352000	352000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
259772-MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESCUELA PRIMARIA LA LIBERTAD, ZONA 11, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	406	406	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	700000	700000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
305113-MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHICOJ, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	420	420	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	319000	319000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
322921-MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESCUELA CASERIO LAS CRUCES TONTEM, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	540	540	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	750000	750000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%





Entidad: **MUNICIPALIDAD DE COBAN**

Fecha y Hora: 8/05/2024 16:58

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta Inicial)		
							Enero	Febrero	Marzo	Abril		Total	
<b>Eje Katun:</b>													
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>													
Reducción de la pobreza y protección social													
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>													
Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición													
Familias beneficiadas con viviendas mejoradas	Aporte en especie	Meta física	5200	5200	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiera	1000000	1000000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0%
123647-MEJORAMIENTO VIVIENDA MINIMA (DOTACION) ORIENTADO A MUJERES, COBAN, A.V.	Aporte en especie	Meta física	5200	5200	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiera	1000000	1000000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE COBAN**

Fecha y Hora: 8/05/2024 16:58

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril		
<b>Eje Katun:</b>												
<b>Proyector Nacional de Desarrollo:</b>												
Recursos naturales para hoy y para el futuro												
Acceso al agua y gestión de RRNN												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>												
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales												
Familias con servicio de sistema de drenajes	Metro lineal	Meta física	0	28521	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiera	52863421.74	52860138.23	0	Ejecución financiera	0	1337872.89	1722701.50	3035395.21	6095969.60	11.53%
240155-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, LOTIFICACION CHAJUCHUCUB, ZONA 11, COBAN, A.V.	Metro lineal	Meta física	365	365	0	Ejecución física	0				0	0%
		Meta financiera	4820952.77	4820952.77	0	Ejecución financiera	0				0	0%
259230-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL COLONIAS ESFUERZO II, NUEVA ESPERANZA Y CASERIO CHIRREMESCHE COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física	13400	13400	0	Ejecución física	0	851			851	6.35%
		Meta financiera	17393662.97	17370379.46	2	Ejecución financiera	0	1103625.44	0	0	1103625.44	6.35%
269997-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO LOTIFICACION EL ARCO, ZONA 10, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física	3669	3669	0	Ejecución física	0	3	127	431	561	15.29%
		Meta financiera	23396000	23396000	0	Ejecución financiera	0	21587.80	810274.90	2747520.21	3579382.91	15.3%
305109-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL LOTIFICACION SATIS Y COLONIA MUNICIPAL (FASE III), COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física	2787	2787	0	Ejecución física	0	96	422	129	647	23.21%
		Meta financiera	6031200	6031200	0	Ejecución financiera	0	208729.65	912426.60	279833	1400989.25	23.23%
322919-CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL AREA URBANA (2024), COBAN, ALTA VERAPAZ	Familia	Meta física	8300	8300	0	Ejecución física	0	26		54	80	0.96%
		Meta financiera	1221606	1241606	2	Ejecución financiera	0	3930	0	8042	11972	0.98%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE COBAN**

Fecha y Hora: 8/05/2024 16:58

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta Inicial)		
							Enero	Febrero	Marzo	Abril		Total	
<b>Eje Katun:</b>													
Recursos naturales para hoy y para el futuro													
<b>Prioridad Nacional de Desarrollo:</b>													
Acceso al agua y gestión de RRNN													
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales													
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>													
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Familia	Meta física	0	15757.50	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiera	14656164.88	14712889.88	0	Ejecución financiera	1057624.26	516227.34	732531.04	2306382.64	15.68%	2306382.64	15.74%
322918-CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PRESTACION DE SERVICIO EN EL AREA URBANA (2024), COBAN, ALTA VERAPAZ	Familia	Meta física	15500	15500	0	Ejecución física	2020	986	1400	4406	28.43%	4406	28.43%
		Meta financiera	8056164.88	8112889.88	2	Ejecución financiera	1057624.26	516227.34	732531.04	2306382.64	28.43%	2306382.64	28.63%
262945-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE XUCANEB TANQUE 8 Y TANQUE 800, AREA URBANA COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física	250	250	0	Ejecución física				0	0%	0	0%
		Meta financiera	600000	600000	0	Ejecución financiera				0	0%	0	0%
286930-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIOS CHIRRAQUEN, CUEBRADA EL NACIMIENTO SAROCJA Y LOS CIPRESALES SAN JOSE COBAN, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Meta física	7.50	7.50	0	Ejecución física				0	0%	0	0%
		Meta financiera	6000000	6000000	0	Ejecución financiera				0	0%	0	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE COBAN**

Fecha y Hora: 8/05/2024 16:58

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril			Total
<b>Eje Katun:</b>													
Recursos naturales para hoy y para el futuro													
<b>Prioridad Nacional de Desarrollo:</b>													
Acceso al agua y gestión de RRNN													
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales													
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>													
Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y residuos sólidos	Metro lineal	Meta física	0	58900	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	2933968.61	2477290.78		Ejecución financiera	16580.04	16580.04	16580.04	122865.40	172605.52	6.97%	5.88%
322916-CONSERVACION URBANIZACION (ORNATO Y LIMPIEZA DE LOS ESPACIOS PUBLICOS) AREA URBANA (2024), COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física	29900	29900		Ejecución física	394	394	394	2921	4103	13.72%	13.72%
		Meta financiera	1159760.47	1257760.47		Ejecución financiera	16580.04	16580.04	16580.04	122865.40	172605.52	13.72%	14.88%
322917-SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS BOTADERO A CIELO ABIERTO MUNICIPAL (2024), COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	29000	29000		Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	554677.83	0		Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
270004-SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS BOTADERO A CIELO ABIERTO MUNICIPAL, ZONA 12 AREA URBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	21750	21750		Ejecución física	1	1	1	0	0	0%	0%
		Meta financiera	1219530.31	1219530.31		Ejecución financiera	1	1	1	0	0	0%	0%
<b>Eje Katun:</b>													
Bienestar para la gente													
<b>Prioridad Nacional de Desarrollo:</b>													
Acceso a servicios de salud													
Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad para todos													
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>													
Populación con servicios de prevención y promoción de la salud	Persona	Meta física	70000	70000		Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	2000000	2000000		Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
301591-CONSTRUCCION PLATAFORMAS AREAS DE DESARROLLO (HOSPITAL REGIONAL) INTERIOR 6A, AVENIDA ZONA 9, COLONIA SAN JOSE LA COLONIA, COBAN, ALTA	Persona	Meta física	70000	70000		Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	2000000	2000000		Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE COBAN**

Fecha y Hora: 8/05/2024 16:58

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta Inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril		Total

F:   
 Alcaldé Municipal  
