



MUNICIPALIDAD DE COBÁN  
CIUDAD IMPERIAL.

GERENCIA DE PROYECTOS  
[7955-3232 Ext. 3158](tel:7955-3232)

Cobán, Alta Verapaz, 2 de junio de 2020  
Oficio No.0187-2020-GP

**Lic. Gladys Elizabeth Tzul Cuc**  
Unidad de información pública municipal  
Municipalidad de Cobán

El motivo de la presente es informar acerca del avance físico de los proyectos 2020 que esta gerencia tiene a su cargo ejecutar.

AVANCE DE PROYECTOS, GERENCIA DE PROYECTOS		
No.	PROYECTO	% AVANCE
1	CONSERVACIÓN CALLE (BACHEOS) AREA URBANA Y PERIURBANA 2020, COBAN, A.V.	33.20
2	CONSERVACIÓN CALLES DE TERRACERÍA ÁREA URBANA Y PERIURBANA 2020, COBÁN, A.V.	11.57
3	CONSERVACIÓN CALLES SEÑALIZACIÓN VIAL ÁREA URBANA Y PERIURBANA COBÁN A.V.	0
4	MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERÍA ÁREA RURAL 2020, COBÁN, A.V.	27.84

Es necesario aclarar que el empedrado de las Flores Chitoc, es el único avance que se tiene del proyecto MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERÍA ÁREA RURAL 2020, COBÁN, A.V. aún no se dispone de presupuesto final de dicho proyecto, por eso el avance mostrado es el correspondiente al empedrado de las Flores Chitoc.

Se adjunta anexo donde se detalle el avance de cada proyecto.

Sin más por el momento.

Atentamente:

**ING. FRANCISCO SINÁCAN CAAL ROSALES**  
GERENTE DE PROYECTOS



UNIDAD DE INFORMACION PÚBLICA  
MUNICIPAL



HORA: 11:51 POR:

**CONSERVACIÓN CALLE (BACHEOS) AREA URBANA Y PERIURBANA 2020,  
COBAN, A.V.**



MUNICIPALIDAD DE COBÁN  
CIUDAD IMPERIAL.

UBICACIÓN	Área urbana Cobán, A.V.
MONTO DE PROYECTO	Q1,200,000.00
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Gobiernos locales
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 meses
BENEFICIARIOS	Casco urbano de Cobán, A.V.
ENTIDAD EJECUTORA	Municipalidad de Cobán, A.V.

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	EJECUTADO	POR EJECUTAR	% TOTAL EJECUTADO
1	PAVIMENTO ASFALTICO	845	m2	300.91	544.09	35.61
2	PAVIMENTO DE CONCRETO	720	m2	218.6	501.4	30.36
	<b>TOTALES</b>	<b>1565</b>		<b>519.51</b>		<b>33.20</b>

**CONSERVACIÓN CALLES DE TERRACERÍA AREA URBANA Y PERIURBANA  
2020, COBAN, A.V.**



UBICACIÓN	Area urbana y periurbana Cobán, A.V.
MONTO DE PROYECTO	Q4,455,634.00
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Gobiernos locales
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 meses
BENEFICIARIOS	Casco urbano y periurbano Cobán, A.V.
ENTIDAD EJECUTORA	Municipalidad de Cobán, A.V.

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	EJECUTADO	POR EJECUTAR	% TOTAL EJECUTADO
1	ESCARIFICACION, CONFORMACION Y COMPACTACION SUB-RASANTE	467,410.00	M <sup>2</sup>	54,090.00	413,320.00	11.57
2	TENDIDO, CONFORMADO Y COMPACTADO DE MATERIAL BALASTO e=0.10 m	467,410.00	M <sup>2</sup>	54,090.00	413,320.00	11.57
					<b>% TOTAL</b>	<b>11.57</b>



**CONSERVACIÓN CALLES SEÑALIZACIÓN VIAL AREA URBANA Y PERIURBANA 2020, COBAN, A.V.**



MUNICIPALIDAD DE COBÁN  
CIUDAD IMPERIAL

UBICACIÓN	Área urbana Y periurbana Cobán, A.V.
MONTO DE PROYECTO	Q1,961,900.00
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Gobiernos locales
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 meses
BENEFICIARIOS	Casco urbano y periurbano Cobán, A.V.
ENTIDAD EJECUTORA	Municipalidad de Cobán, A.V.

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	EJECUTADO	POR EJECUTAR	% TOTAL EJECUTADO
1	DELIMITACION VIAL	500.00	M	0	500.00	0
2	PASO PEATONAL TIPO CEBRA Y PINTURA PARA TUMULOS	1,300.00	M2	0	1,300.00	0
	SEPARACION DE CARRILES Y ESTACIONAMIENTO EN LINEA	11,310.00	M	0	11,310.00	0
	INSCRIPCION "ALTO" Y FLECHA INDICACION CARRIL	1,000.00	M2	0	1,000.00	0
	PINTURA EN BORDILLOS Y ARRIATES	41,900.00	M	0	41,900.00	0
	MANTENIMIENTO SEMAFOROS EXISTENTES	75.00	A ELECTRICO	0	75.00	0
	SEÑALIZACION VERTICAL	335.00	UD	0	335.00	0
					<b>% TOTAL</b>	<b>0</b>

**MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA AREA RURAL 2020, COBAN,  
A.V.**



MUNICIPALIDAD DE COBÁN  
CIUDAD IMPERIAL.

UBICACIÓN	Área rural Cobán A.V.
MONTO DE PROYECTO	Sin presupuesto oficializado
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Gobiernos locales
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 meses
BENEFICIARIOS	Area rural Cobán, A.V.
ENTIDAD EJECUTORA	Municipalidad de Cobán, A.V.

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	EJECUTADO	POR EJECUTAR	% TOTAL EJECUTADO
1	EMPEDRADO LAS FLORES CHITOC	880	M	245	635	<b>27.84</b>